Подрядчик: ТОО "Pilatus Stroy Invest"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Субодрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		234	04.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области	84 317 713	75 283 672,32							9 034 040,68	84 317 713
Итого										84 317 713

Подрядчик:

ТОО "Pilatus Stroy Invest", БИН 060340014615

Директор _____ **Жаркенов М.А.**
(подпись)

Субподрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Pilatys Stroy Invest"

Субподрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Объект: "Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области"

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Водопровод В1				
1	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	9 109,28	372	3388652
2	У6101-0102-0214	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	746,52	457	341160
3	С3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	12 317,51	56	689781
4	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	304,82	9 300	2834826
5	У6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	135,13	31 888	4309025
6	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	486,48	24 183,82	11764945
7	У6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	8 927,62	66	589223
8	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	8 927,62	640	5713677
9	У6121-0601-0103	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	шт.	1	26 175	26175
10	Е11-220501-0422 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,9239	1 384 073	1278745

1	2	3	4	5	6	7
11	Е11-220501-0423 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1047	1 398 252	146397
12	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2895	1 462 148	423292
13	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,095778	4 250 935	407146
14	У6111-0501-0201	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	3,79	363	1376
15	У6111-0501-0515	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724 *+/ХС-710/*	$м^2$	3,79	313	1186
16	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	2	19 733	39466
17	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм */диаметр 50/*	м	24	5 779	138696
18	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 273/*	шт.	1	24 594	24594
19	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	6	5 779	34674
20	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	31	5 611	173941
21	У6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	3	9 047	27141
22	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 266	18532
23	У6121-0901-0201	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб 100 мм	км	1,3384	84 009	112438
24	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	941,9	375	353212
25	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	396,5	382	151463
26	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,9419	268 998	253369
27	У6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,107	273 214	29234
28	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,2895	279 084	80795
29	У6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 336	24672
30	Е11-340201-0804 *Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	10	3 020	30200
				Колодцы Д1500 /16 шт/		
31	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	15,2	33 111	503287
32	У6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	28,86	87 198	2516534
33	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	337,29	6 041	2037569
34	У7101-0402-0101	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см */Отмостка/*	$м^2$	30,08	2 030	61062

1	2	3	4	5	6	7
35	У7101-0602-0305	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** ***/Отмостка/***	м^2	30,08	3 240	97459
		Канализация К1				
36	У6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 273,316628	372	473674
37	У6101-0102-0214	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	499,482532	457	228264
38	С3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	8 241,461778	56	461522
39	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	54,82884	9 300	509908
40	У6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	26,4	31 888	841843
41	У6101-0206-0101	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** ***/ПЕСОК/***	м^3	63,36	3 683	233355
42	У6101-0106-0105	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	1 264,785468	66	83476
43	У6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 264,785468	640	809463
				Монтажные работы		
44	У6122-0204-0102	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	176	501	88176
				Колодцы Д1500 /22 шт/		
45	У6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	5,28	33 755	178226
46	У6122-0401-0105	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	м^3	37,84	107 079	4051869
47	У6111-0601-0201	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** ***+/Пенетрон/***	м^2	323,3	6 041	1953055
48	У7101-0402-0101	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** ***/Отмостка/***	м^2	41,36	2 030	83961
				Накопитель сточных вод 5,0 м^3 (13 шт)		
земляные работы учтены в К1						
49	У6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	5,98	33 755	201855

1	2	3	4	5	6	7
50	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	14,95	56 430	843628
51	У6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	35,49	99 705	3538530
52	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01326	304 849	4042
53	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,4173	304 849	127213
54	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	676	6 041	4083716
55	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,54288	265	144
56	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,54288	407	221
				Накопитель сточных вод 5,0 $м^3$ (9 шт)		
				земляные работы учтены в К1		
57	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,14	33 755	139746
58	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	10,35	56 430	584050
59	У6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	24,75	99 705	2467699
60	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00918	304 849	2799
61	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,2889	304 849	88071
62	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	468	6 041	2827188
63	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37584	265	100
64	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,37584	407	153
		Согласование 1				
				Монтажные работы		
65	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0769	1 462 148	112439
66	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	2	19 733	39466
67	У6121-105-409	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,024	3 172 471	76139
68	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 266	9266
69	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	86,6	382	33081
70	У6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,0097	273 214	2650
71	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0769	279 084	21462

1	2	3	4	5	6	7
				Земляные работы		
72	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	477,49	372	177626
73	У6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	187,31	457	85601
74	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 093,55	56	173239
75	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	20,56	9 300	191208
76	У6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	9,9	31 888	315691
77	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/	м^3	23,76	3 683	87508
78	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	474,29	66	31303
79	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	474,29	640	303546
				Колодцы Д1500 /22 шт/		
80	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	66	3 403	224598
		Силовое электрооборудование 10кВ				
81	У6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	281 139	281139
82	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	3,9	37 108	144721
83	У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6 230	12460
84	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	4,8	4 236	20333
85	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	8,1	7 750	62775
86	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	8,1	4 045	32764
87	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	1 573	70785
88	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7 451	59608
				Воздушная линия ВЛ-10 кВ		
89	Е11-330203-0201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	9 159	45795

1	2	3	4	5	6	7
90	Е11-330202-0103 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	88 787	88787
91	Е11-330202-0102 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	57 573	57573
92	Е11-330202-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 948	27948
Подвеска натяжная изолирующая 237-						
93	У6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 283	14283
94	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,8	7 750	13950
95	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,8	4 045	7281
96	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1 573	15730
97	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7 451	14902
98	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,5	4 236	57186
99	Е11-330204-0206 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,071	594 377	42201
				Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ		
100	Е11-330203-0201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22	9 159	201498
101	Е11-330202-0103 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	88 787	266361
102	Е11-330202-0102 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	57 573	287865
103	Е11-330202-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	27 948	586908
104	Е11-330206-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	22	7 798	171556
105	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	138,82	4 236	588042
106	Ц13-080206-1902 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66	1 839	121374
107	Е11-330204-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,889	299 459	266219

1	2	3	4	5	6	7
108	**Е11-330204-0104** ***Кзтр и Кзм=1,12***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,398**	**299 459**	**119185**
				Наружное освещение		
109	**Ц13-080305-0409**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**26**	**15 035**	**390910**
110	**Е11-330204-0104** ***Кзтр и Кзм=1,12***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,651**	**299 459**	**194948**
111	**У6124-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**78**	**1 052**	**82056**
112	**Ц13-080208-0104** ***Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**7 451**	**81961**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**64843818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27294672
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13427504*
		машины и механизмы	тенге			13264140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3532074*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27960473
		перевозки	тенге			1324542
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 094		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**7,50%**	**4 863 286**
		Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**69 707 104**
		Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**3 485 355**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**2 091 213**
		Итого	Тенге			**75 283 673**
		Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**75 283 673**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**9 034 041**
		Итого с НДС	Тенге			**84 317 713**

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани" _____ Захарченко Е.М.

Принял генподрядчик:

Директор ТОО "Pilatys Stroy Invest" _____ Жаркенов М.А.