Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал",100700, Карагандинская область, город Каражал, ул. Сайдалы сары токы, д. 1, тел.: 87103226515;87052517848**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740015167**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940004614

Договор (контракт) Договор №9 от 10.02.2025 г

Номер документа	Дата составления
14	12.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция дома по адресу: г. Каражал, ул. Тауелсиздик д.12"			Работа	1	142 656 305,00	142 656 305,00	15 284 604,11
				Итого	1	x	142 656 305,00	15 284 604,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2025

М.П. М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Каражал"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 9	от 10.02.2025 г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период май 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12	**306 457 666,00**	**127 371 700,89**							**15 284 604,11**	**142 656 305,00**
Итого:	**306 457 666,00**	**127 371 700,89**							**15 284 604,11**	**142 656 305,00**
перечисленный аванс, в том числе:	**94 658 212,83**	**84 516 261,46**							**10 141 951,37**	**94 658 212,83**
удержан аванс	**91 937 299,80**	**38 211 510,27**							**4 585 381,23**	**42 796 891,50**
удержание резерва	**15 322 883,30**	**6 368 585,04**							**764 230,21**	**7 132 815,25**
Итого:	**199 197 482,90**	**121 003 115,85**							**9 934 992,67**	**92 726 598,25**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Каражал"

Милиус С.Ю. **БИН 220740015167**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана"

Мукашев И.С. **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Курылысмаркетинг"

Жолдасбеков А.С. **БИН 160540002491**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Каражал", БИН 220740015167, область Ұлытау, г.Каражал, Сайдалы Сары Тоқы,1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **07-2024 Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **10.02.2025 года**

Акт выполненных работ №3

за **май 2025** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: ЛС 2-1-1. Общестфроительные работы					
			Раздел 1: Фасад					
1	8	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов**	$м^2$	300	11 314,0	3 394 200,0	
2	9	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	406,516	2 741,0	1 114 260,0	Казахстан
3	10	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	$м^3$	58,4057	46 117,0	2 693 496,0	Казахстан
4	11	**6112-0401-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада,из паропроницаемой мембраны**	$м^2$	300	498,0	149 400,0	
5	12	**6112-0401-0117** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом,обрамление проема наружной стены,монтаж доборных элементов,с лесов**	м	150	9 078,0	1 361 700,0	
6	13	**1108-0701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	500	2 872,0	1 436 000,0	
			Итого по разделу 1: Фасад				10 149 056	
			Раздел 2: Полы					
7	15	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	41,5752	68 384,0	2 843 078,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	16	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	519,69	3 001,0	1 559 590,0	
9	17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	519,69	2 567,0	1 334 044,0	
10	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	3,1224	68 384,0	213 522,0	
11	19	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	39,03	3 001,0	117 129,0	
12	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
13	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
14	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	460,78	2 567,0	1 182 822,0	
15	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	460,78	1 087,0	500 868,0	
16	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
17	33	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	39,03	3 001,0	117 129,0	
18	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
19	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	460,78	2 567,0	1 182 822,0	
20	39	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	460,78	1 087,0	500 868,0	
21	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
22	45	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	39,03	3 001,0	117 129,0	
23	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
24	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	460,78	2 567,0	1 182 822,0	
25	51	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	460,78	1 087,0	500 868,0	
26	54	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
27	57	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм**	$м^2$	39,03	2 567,0	100 190,0	
			Итого по разделу 2: Полы				12 154 211	
			Раздел 3: Проемы					
28	61	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	106,76	9 050,0	966 178,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	62	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	106,76	52 349,0	5 588 779,0	Казахстан
30	65	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема более 0,5 м	м	135	4 025,0	543 375,0	
31	66	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	135	1 304,0	176 040,0	
32	69	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля,площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	31,8	8 510,0	270 618,0	
33	70	223-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9,однопольный	$м^2$	31,8	68 379,0	2 174 452,0	
34	71	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	40,48	9 050,0	366 344,0	
35	72	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	40,48	52 349,0	2 119 088,0	Казахстан
36	73	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема более 0,5 м	м	46,8	4 025,0	188 370,0	
37	74	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	46,8	1 304,0	61 027,0	
			Итого по разделу 3: Проемы				12 454 271	
			Раздел 4: Внутренняя отделка					
38	93	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	465	5 074,0	2 359 410,0	
39	94	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	167,7	2 064,0	346 133,0	
40	98	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	120,02	5 074,0	608 981,0	
41	99	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	120,02	2 064,0	247 721,0	
42	101	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	31,64	4 236,0	134 027,0	
43	105	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	202,92	5 074,0	1 029 616,0	
44	106	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	202,92	2 064,0	418 827,0	
45	107	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	202,92	1 759,0	356 936,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	108	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	30,26	4 236,0	128 181,0	
47	112	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	363,66	5 074,0	1 845 211,0	
48	113	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	363,66	2 064,0	750 594,0	
49	115	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	47,04	4 236,0	199 261,0	
50	119	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	435,28	5 074,0	2 208 611,0	
51	120	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	435,28	2 064,0	898 418,0	
52	122	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	63,28	4 236,0	268 054,0	
53	126	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	150,96	5 074,0	765 971,0	
54	127	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	150,96	2 064,0	311 581,0	
55	129	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	15,13	4 236,0	64 091,0	
56	134	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	120,02	2 064,0	247 721,0	
57	141	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	202,92	2 064,0	418 827,0	
58	149	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	223,7035	2 064,0	461 724,0	
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				14 069 896	
			Раздел 5: Усиление					
59	199	1202-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты.Усиление торкретированием.Толщина 10 мм	$м^2$ поверхности	48	7 425,0	356 400,0	
60	200	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	40	75 556,0	3 022 240,0	
61	201	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	46	76 682,0	3 527 372,0	
			Итого по разделу 5: Усиление				6 906 012	
			Раздел 6: Вент.шахта					
62	232	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	102	8 473,0	864 246,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	233	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	5,1	100 373,0	511 902,0	
64	234	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	5,508	46 117,0	254 012,0	Казахстан
65	235	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,9328	112 821,0	330 881,0	
66	236	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02496	418 294,0	10 441,0	
67	237	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	489 969,0	1 529,0	
68	238	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,6	88 467,0	53 080,0	
69	239	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06384	289 565,0	18 486,0	
70	240	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	305 559,0	2 750,0	
71	241	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,111264	404 898,0	45 051,0	
72	248	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	111	8 473,0	940 503,0	
73	249	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	5,55	100 373,0	557 070,0	
74	250	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	5,994	46 117,0	276 425,0	Казахстан
75	251	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	5,8344	112 821,0	658 243,0	
76	252	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02496	418 294,0	10 441,0	
77	253	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	489 969,0	1 529,0	
78	254	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,36	88 467,0	31 848,0	
79	255	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03744	289 565,0	10 841,0	
80	256	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	305 559,0	1 558,0	
81	257	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12627	404 898,0	51 126,0	
			Итого по разделу 6: Вент.шахта				4 631 962	
			Раздел 7: Кровля					
82	262	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	559,4	3 723,0	2 082 646,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	264	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	599,4	820,0	491 508,0	
84	265	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	916,8	6 745,0	6 183 816,0	
85	266	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 013,9808	5 262,0	5 335 567,0	Казахстан
86	272	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,13724	1 510 204,0	207 260,0	
87	273	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	22,04	203,0	4 474,0	
88	274	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05728	320 912,0	18 382,0	
89	275	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05728	305 559,0	17 502,0	
90	276	261-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,общего назначения,высшего качества,термически обработанная,диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,1	150,0	1 515,0	
91	277	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001867	954 056,0	1 781,0	Казахстан
92	278	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05521	320 912,0	17 718,0	
93	279	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05521	305 559,0	16 870,0	
94	280	261-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,общего назначения,высшего качества,термически обработанная,диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,2	150,0	1 980,0	
95	281	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,563	88 455,0	49 800,0	
96	282	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	69,79	7 918,0	552 597,0	
97	283	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	69,79	1 366,0	95 333,0	
98	284	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,61	88 455,0	53 958,0	
99	285	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,474	88 455,0	41 928,0	
100	286	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009227	954 056,0	8 803,0	Казахстан
101	287	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,399152	257 861,0	102 926,0	
102	288	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,399152	1 139 033,0	454 647,0	Казахстан
103	289	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	11,575408	3 598,0	41 648,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	290	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	6	35 867,0	215 202,0	
105	291	215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,872	88 455,0	165 588,0	
106	292	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	38,55516	5 262,0	202 877,0	Казахстан
107	293	6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление окна с одним перелетом,толщина стекла 4 мм	$м^2$	1,2	5 518,0	6 622,0	
108	294	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	12	389,0	4 668,0	
109	295	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090,0	6 540,0	
110	296	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,08832	272 968,0	24 109,0	
111	297	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,08832	1 145 676,0	101 186,0	Казахстан
112	298	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,56128	3 598,0	9 215,0	
113	299	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных	м	144	8 848,0	1 274 112,0	
114	313	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,95736	88 455,0	84 683,0	
115	314	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,229766	88 455,0	20 324,0	
			Итого по разделу 7: Кровля				17 897 785	
			Раздел 8: Навес					
116	363	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,404	1 183 000,0	1 660 932,0	Казахстан
117	364	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00813	307 874,0	2 503,0	
118	365	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	289 565,0	2 606,0	
119	368	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,76788	392 287,0	301 229,0	
120	369	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,145236	563 894,0	81 898,0	
121	370	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,081426	331 649,0	27 005,0	
122	376	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,582465	331 649,0	193 174,0	
123	380	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	20,5716	5 262,0	108 248,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 8: Навес				**2 377 595**	
			Раздел 9: Фундамент под насосы					
124	**381**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**0,745**	**60 838,0**	**45 324,0**	
125	**382**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00264**	**418 294,0**	**1 104,0**	
126	**383**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,1**	**55 298,0**	**5 530,0**	
127	**384**	**1106-1301-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**$м^3$**	**0,38**	**98 380,0**	**37 384,0**	
128	**385**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,007546**	**404 898,0**	**3 055,0**	
129	**386**	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022*	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	**т конструкций**	**0,011462**	**257 861,0**	**2 956,0**	
130	**387**	**222-509-0701** *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,011462**	**1 139 033,0**	**13 056,0**	**Казахстан**
131	**388**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**0,332398**	**3 598,0**	**1 196,0**	
			Итого по разделу 9: Фундамент под насосы				**109 605**	
			Раздел 10: Ограждение ОГ-2					
132	**389**	**6106-0304-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**270**	**7 505,0**	**2 026 350,0**	
133	**390**	**241-105-0127** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм**	**м**	**180**	**3 780,0**	**680 400,0**	
134	**391**	**241-105-0139** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм**	**м**	**270**	**5 916,0**	**1 597 320,0**	
135	**392**	**241-105-0106** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм**	**м**	**1 110**	**1 711,0**	**1 899 210,0**	
136	**393**	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Держатель,фланец,заглушка**	**шт.**	**648**	**543,0**	**351 864,0**	
137	**394**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	**т**	**0,2196**	**2 324 600,0**	**510 482,0**	
138	**395**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**73,63**	**3 598,0**	**264 921,0**	
			Итого по разделу 10: Ограждение ОГ-2				**7 330 547**	
			Раздел 11: Лестница Л-1					
139	**404**	**6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**6,79122**	**3 598,0**	**24 435,0**	
140	**405**	**1106-0201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**	**13,3**	**71 087,0**	**945 457,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	406	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009096	404 898,0	3 683,0	
142	407	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012965	489 969,0	6 352,0	
143	408	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01737	404 898,0	7 033,0	
144	409	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00134	305 559,0	409,0	
145	410	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,00608	1 148 256,0	6 981,0	
146	411	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00352	307 874,0	1 084,0	
147	412	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002576	289 565,0	746,0	
			Итого по разделу 11: Лестница Л-1				996 180	
			Итого по отделу ЛС 2-1-1. Общестфроительные работы				89 077 120	
			Отдел 2: ЛС 2-1-2. Водопровод и канализация					
			Раздел 12: Насосная станция повышения давления					
148	58	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 15	шт.	36	1 338,0	48 168,0	
149	62	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	18	762,0	13 716,0	
150	63	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	31,5	268,0	8 442,0	
151	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	31,5	410,0	12 915,0	
			Итого по разделу 12: Насосная станция повышения давления				83 241	
			Итого по отделу ЛС 2-1-2. Водопровод и канализация				83 241	
			Отдел 3: ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция					
			Раздел 13: Отопление					
152	2	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2 043,36	189,0	386 195,0	Казахстан
153	4	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	1 040	2 231,0	2 320 240,0	
154	5	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	120	1 056,0	126 720,0	
155	11	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	1 035	19,0	19 665,0	Казахстан
156	12	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	165	34,0	5 610,0	Казахстан
157	13	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	535	5,0	2 675,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	14	241-221-0201 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	500	43,0	21 500,0	
159	15	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	900	17,0	15 300,0	Казахстан
160	16	241-211-1803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"	шт.	250	367,0	91 750,0	Казахстан
			Итого по разделу 13: Отопление				2 989 655	
			Раздел 14: Тепловой узел жилой части					
161	93	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	185 470,0	185 470,0	
162	94	513-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1	7 941 258,0	7 941 258,0	Казахстан
			Итого по разделу 14: Тепловой узел жилой части				8 126 728	
			Раздел 15: Тепловой узел комм.части					
163	95	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	185 470,0	185 470,0	
164	96	513-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	6 291 179,0	6 291 179,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Тепловой узел комм.части				6 476 649	
			Итого по отделу ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция				17 593 032	
			Отдел 4: ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение					
			Раздел 16: Силовое электрооборудование					
165	14	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	67 708,0	609 372,0	
			Итого по разделу 16: Силовое электрооборудование				609 372	
			Раздел 17: Изделия из металла					
166	45	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	170	1 374,0	233 580,0	
167	46	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм	м	460	1 318,0	606 280,0	
168	47	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	20	1 461,0	29 220,0	
169	48	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	20	7 428,0	148 560,0	
			Итого по разделу 17: Изделия из металла				1 017 640	
			Итого по отделу ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение				1 627 012	
			Отдел 5: ВКЛЮЧЕНИЕ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	69	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	720,561	-57,0	-41 072,0	
			Раздел 18: Кровля					
171	96	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	144	2 371,0	341 424,0	
172	97	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	140	2 690,0	376 600,0	
173	98	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2 666,0	63 984,0	
174	99	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2 666,0	31 992,0	
175	100	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4 090,0	16 360,0	
176	101	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	12	4 090,0	49 080,0	
177	102	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	140	1 094,0	153 160,0	
178	103	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	150	1 310,0	196 500,0	
179	104	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	59	1 401,0	82 659,0	
			Итого по разделу 18: Кровля				1 311 759	
			Раздел 19: Водопровод В1					
180	108	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	236	178,0	42 008,0	Казахстан
181	109	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	27,5	725,0	19 938,0	
182	110	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	44	470,0	20 680,0	
			Итого по разделу 19: Водопровод В1				82 626	
			Раздел 20: Канализация К1					
183	112	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	109,78	511,0	56 098,0	Казахстан
			Итого по разделу 20: Канализация К1				56 098	
			Раздел 21: Отопление и вентиляция					
184	116	245-509-0311 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	9	73 404,0	660 636,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 21: Отопление и вентиляция				**660 636**	
			Итого по отделу ВКЛЮЧЕНИЕ				**2 070 047**	
			ИТОГО по акту				**110 450 452**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**14 232 437**	
			Всего по акту				**110 450 452**	
			ИТОГО в ценах на 2024 года					**110 450 452,00**
			Итого затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,4%		**96 218 015,00**	**5 195 772,81**	**101 413 787,81**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%			**304 241,36**		
			Итого сметная прибыль 5%		**101 718 029,17**	**5 085 901,39**		
			Непредвиденные работы и затраты 3%		**115 950 466,17**	**3 478 513,92**		
			Итого в ценах на 2024 г-2025		**124 514 881,48**	**129 971 123,58**		
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**15 596 534,58**		
			Итого по смете					**145 567 658,16**
			Итого со скидкой				**2 911 353,16**	**142 656 305,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал", БИН 220740015167
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг"

Эксперт Жолдасбеков А.С., KZ21VJE00068495 от 27.08.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

Главный инженер Атамбаев И.Б., приказ №68 от 20.12.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)