Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 06 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Нысанбек с/о Алатау Толебийского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика :				
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Нысанбек с/о Алатау Толебийского района ЮКО	15 990 446	17 909 300	15 990 446	17 909 300
	Всего к оплате :	**15 990 446**	**17 909 300**	**15 990 446**	**17 909 300**

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор_____Муталиев Т.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____Момбаев Ж.А.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 06 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Нысанбек с/о Алатау Толебийского района ЮКО"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 Газоснабжение								
		Газопровод среднего давления.Подземная прокладка								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	8789,9945	28,89	27,85	253943	244801	80829	0,01	64
		м3		1,04	8,44	9142	74188	97	0,03	277
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	271,8555	262,72	--	71422	--	80707	1,85	502
		м3		262,72	--	71422	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	546	218,93	--	119536	--	135075	1,54	841
		м3		218,93	--	119536	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7050,10602	3,35	3,35	23618	23618	7933	--	--
		м3		--	1,16	--	8178	97	0,01	27
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7050,10602	21,55	4,52	151930	31866	116461	0,11	761
		м3		17,03	--	120063	--	97	--	--

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1098,09	122,18	--	134164	--	151606	0,89	972
		м3		122,18	--	134164	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (разравнивание лишнего грунта)	793,343981	3,35	3,35	2658	2658	893	--	--
		м3		--	1,16	--	920	97	0,01	3
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	764,2	1301,70	152,52	994759	116556	209451	1,02	779
		м3		153,68	57,15	117442	43674	130	0,28	213
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,449	58791,69	25695,31	26397	11537	23283	194,00	87
		км		33075,00	6813,45	14851	3059	130	26,38	12
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	6,61	51162,26	20326,01	338183	134355	310881	179,00	1183
		км		30825,00	5353,43	203753	35386	130	20,64	136
11	Е0122-34-2	Установка полиэтеленовых тройников	62,0	440,21	332,43	27293	20611	15254	0,61	38
		шт		102,38	86,87	6348	5386	130	0,33	21
12	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов	102,0	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
		шт		69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
		Прокладка г/провода д=90х8,2 в траншее в футляре из трубы д=160х14,6мм								
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр д=160х14,6)	0,039	78005,00	36133,62	3042	1409	2609	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1632	375	130	37,30	1
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм (д=90мм)	39	244,98	0,28	9554	11	7455	0,84	33
		м		146,93	0,11	5730	4	130		
15	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	925,97	290,34	2778	871	2325	2,74	8
		шт		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
16	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	12,0	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
17	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,020139	121294,13	49389,75	2443	995	2132	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1264	376	130	91,12	2
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения до 5м3 под оборудование	0,042	6979,13	260,48	293	11	31	3,94	
		м3		614,25	89,46	26	4	105	0,35	

19	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=160х14,6мм)	3	307,47	91,53	922	275	848	1,31	4
		футляр		215,94	1,52	648	5	130		
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,006	1301,70	152,52	8	1	2	1,02	
		м3		153,68	57,15	1	0	130	0,28	
		Прокладка г/провода д=63х5,8 в траншее в футляре из трубы д=110х10мм								
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,517	58791,69	25695,31	30395	13284	26809	194,00	100
		км		33075,00	6813,45	17100	3523	130	26,38	14
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм (д=63мм)	517	244,98	0,28	126655	145	98826	0,84	436
		м		146,93	0,11	75963	57	130		
23	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	45	925,97	290,34	41669	13065	34881	2,74	123
		шт		486,00	110,25	21870	4961	130	0,53	24
24	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	180,0	300,57	225,64	54103	40615	30071	0,41	75
		шт		69,53	58,98	12515	10616	130	0,23	41
25	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,302085	121294,13	49389,75	36641	14920	31979	312,70	94
		т		62775,00	18657,00	18963	5636	130	91,12	28
26	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование	0,63	6979,13	260,48	4397	164	466	3,94	
		м3		614,25	89,46	387	56	105	0,35	
27	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=110х10мм)	45	210,62	62,70	9478	2822	8714	0,89	40
		футляр		147,92	1,04	6656	47	130		
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,09	1301,70	152,52	117	14	25	1,02	
		м3		153,68	57,15	14	5	130	0,28	
		Выход п/этеленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д=90х8,2мм в стальном футляре Д=159х4мм								
29	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100мм с пневматическим испытанием (патрубок д=89х4мм)	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352,00	
		км		64575,00	20425,50	65	20	130	99,76	
30	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием (патрубок д=159х4мм)	0,00116	115456,32	31935,19	134	37	118	360,00	
		км		66375,00	12071,25	77	14	130	58,95	
31	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой токолистовой стали (пластина)	0,01714	9357,79	1162,95	160	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	
32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,0022	58791,69	25695,31	129	57	114	194,00	
		км		33075,00	6813,45	73	15	130	26,38	

34	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	8,0	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=159х4мм)	2	872,93	105,80	1746	212	654	0,89	3
		футляр		249,62	1,76	499	4	130		
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	5243,29	66,01	524	7	23	1,35	
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	
37	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей,люков (крышка из оцинкованной стали толщ.1,2мм)	0,00934	14806,01	1133,15	138	11	112	82,10	1
		т		12892,50	398,25	120	4	90	1,95	
		Выход п/этеленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д=63х5,8мм в стальном футляре Д=159х4мм								
38	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с пневматическим испытанием (патрубок д=57х3,5мм)	0,038	121367,16	49858,78	4612	1895	3965	336,00	13
		км		61425,00	18834,75	2334	716	130	91,99	3
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием (патрубок д=159х4мм)	0,04408	115456,32	31935,19	5089	1408	4495	360,00	16
		км		66375,00	12071,25	2926	532	130	58,95	3
40	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой токолистовой стали (пластина)	0,65132	9357,79	1162,95	6095	757	4376	46,60	30
		т		7357,50	108,00	4792	70	90	0,53	
41	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0874	51162,26	20326,01	4472	1776	4111	179,00	16
		км		30825,00	5353,43	2694	468	130	20,64	2
43	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	304,0	300,57	225,64	91373	68595	50787	0,41	126
		шт		69,53	58,98	21137	17930	130	0,23	69
44	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=159х4мм)	76	872,93	105,80	66343	8041	24836	0,89	115
		футляр		249,62	1,76	18971	134	130		
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,8	5243,29	66,01	19925	251	881	1,35	5
		м3		195,75	24,93	744	95	105	0,12	
46	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей,люков (крышка из оцинкованной стали толщ.1,2мм)	0,35492	14806,01	1133,15	5255	402	4245	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4576	141	90	1,95	1
		Установка ПЭ крана д=63мм под люк								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт (кран д=63мм)	3,0	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
48	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт (телескопическая приводная штанга)	3,0	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1

49	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	3,0	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	0,405	2809,57	1856,11	1138	752	800	4,93	2
		м3		812,93	597,97	329	242	140	2,37	1
51	Е0123-24-1	Установка люков	3,0	10782,87	35,42	32349	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,375	5243,29	66,01	1966	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных	0,06	5775,43		347	0	42	3,66	
		м3		567,00		34	0	123		
54	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,1	1301,70	152,52	10544	1235	2220	1,02	
		м3		153,68	57,15	1245	463	130	0,28	
		РАЗДЕЛ 3. Коверы,контрольные трубки,сигнальный провод и опозновательные столбики								
		Коверы для выхода провода спутника								
55	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	1,534974	121294,13	49389,75	186183	75812	162495	312,70	480
		т		62775,00	18657,00	96358	28638	130	91,12	140
56	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (футляр д=25х1,8)	0,0495	47586,09	17877,09	2356	885	2214	173,00	9
		км		29700,00	4698,68	1470	233	130	18,10	1
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,94	1301,70	152,52	7732	906	1628	1,02	6
		м3		153,68	57,15	913	339	130	0,28	2
58	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование	0,495	6979,13	260,48	3455	129	366	3,94	2
		м3		614,25	89,46	304	44	105	0,35	
		Коверы линейные								
59	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	1,376617	121294,13	49389,75	166976	67991	145731	312,70	430
		т		62775,00	18657,00	86417	25684	130	91,12	125
	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование (подушка под ковер)	2,87	6979,13	260,48	20030	748	2121	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1763	257	105	0,35	1
		Контрольные трубки								
60	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	205	925,97	290,34	189824	59520	158901	2,74	562
		шт		486,00	110,25	99630	22601	130	0,53	109
		Сигнальный провод и опозновательные столбики								

61	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	7,767	6469,41	5158,75	50248	40068	21025	6,30	49
		км		1310,66	724,68	10180	5629	133	4,20	33
62	Ц0108-141-1	Кабель до 35 Кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий (прокладка сигнального провода)	7764	26,40	3,10	204970	24068	144566	0,11	854
		м		19,10	0,50	148292	3882	95		23
63	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения до 3м3 под опозновательные столбики	8,12	6616,55	98,32	53726	798	6244	4,41	36
		м3		695,25	37,15	5645	302	105	0,18	1
64	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж/бетонных	116	273,96	119,85	31779	13903	20064	0,64	74
		шт		100,35	29,70	11641	3445	133	0,12	14
65	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам 27-83	116	157,67		18290	0	18364	0,69	80
		шт		119,03		13807	0	133		
		Итого прямые затраты по сметам	**Тенге**			**3290008**		**1852123**		
		Итого прямые затраты по смете	3290008	**Тенге**						
		Накладные расходы	1852123	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	5142131,19	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Ненормируемые и непредвиденные затраты по смете 6%	308527,9	**Тенге**						
		Итого по смете с непредвиденными затратами 6	5450659,1	**Тенге**						
сн рк 02-07-2002		Временные здания и сооружения 3,4%	148257,9	**Тенге**						
		Итого по смете с временными затратами 3,4%	5598917,0	**Тенге**						
сн рк 02-09-2002		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	50950	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты за выслугу лет 1%	55989	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты на доп.отпуска 0,4%	22396	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	5728252	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Коэффициент пресчета в текущие цены	15676908	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	313538	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с 2%	15990446	**Тенге**						
решение правительства		НДС 12%	1918854	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с НДС 12%	17909300	**Тенге**						

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор_____ Муталиев Т.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____ Момбаев Ж.А.