Подрядчик: ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО «SK Kazyna»
(организация, адрес, телефон)

Объект: Капитальный ремонт школы по ул.Школьная в поселке Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 28/1-20 от 19.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 15.10.2020 г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы				
			Раздел 8 Наружная отделка				
1	202	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	341,2	825,23	281567
			Всего				**281567**
			Локальная смета №2-1-2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
			Раздел 1 Водомерный узел				
1	1	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	7508	7508

2	2 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	37955,52	37956
3	3 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2951	2951
4	4 2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8858,16	8858
5	5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3078	3078
6	6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4518	9036
7	7 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54743,04	109486
8	8 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	6059,88	12120
	Раздел 2 Система В1					
9	20 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	22	2127,5	46805
10	21 2303-0102-1235	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8237,16	24711
11	31 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише	шт.	6	4129,5	24777
12	32 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	6	21286,8	127721
13	33 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	31235,17	187411
14	34 2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=6,000;	шт.	12	15441,84	185302

15	35 2401-0201-0117	Знаки квадратные В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (прим.)К=6,000;	шт.	6	2987,28	17924
16	38 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	3312,88	132515
17	39 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	4167,33	12502
18	40 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	86	192,59	16563
19	41 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	131534,88	11312
	Всего					**978536**

Локальная смета №2-1-3. Водопровод горячей воды Т3

Раздел 1 Система Т3

1	1 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	14	23579,43	330112
2	2 5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	13	31218	405834
3	3 5104-0106-0109(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	37736	37736
4	4 2910-2000-2000(пл)ТОО "Almatherm"	Кран шаровый полипропиленовый d=20	шт	14	402,84	5640

5	5 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	5,4	178
6	6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	3271,15	215896
7	7 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	131530,3	8681
8	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	192,56	12709
9	9 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	976,08	36115
10	10 2111-0403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	40,7	251,64	10242
	Всего					**1063143**

Локальная смета №2-1-5. Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	85455,00	85455
2	3 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	38	4086,55	155289

3	7 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	2168,33	19515
4	9 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	148	2158,1	319399
5	11 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	11	3526,27	38789
6	13 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	70	1079,09	75536
7	15 1311-0401-0701	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	12	1992	23904
8	18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1650	457,64	755113
9	21 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	782,67	2348
10	23 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1650	382,7	631463
11	26 1310-0905-0601	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1219184	1219184
	Всего					**3325995**

Локальная смета №2-1-6. Электрооборудование

Раздел 1 Аппаратура до 1000В

1	11 2307-0204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1644,84	1645
2	14 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 (20) 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4482	62748
3	20 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	502,2	5022

4	27 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	502,2	4520
	Раздел 2 Светотехническое оборудование					
5	28 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	31	3018,74	93581
6	31 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	283	3480,47	984973
7	33 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	3018,77	90563
8	35 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	3480,4	69608
9	37 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17	3480,53	59169
10	39 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	2168,33	19515
11	41 2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (прим.)	шт.	9	699,84	6299
12	42 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (прим.)	шт.	31	704,16	21829

13	43 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим. к 36Вт)	шт.	70	547,56	38329
14	44 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим. к 40Вт)	шт.	234	547,56	128129
15	45 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим. к 40Вт)	шт.	366	547,56	200407
16	47 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11613,24	11613
17	48 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11613,24	11613
	Раздел 3 Электроустановочные изделия					
18	49 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	696,17	36897
19	50 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. А16-108	шт.	53	330,48	17515
20	51 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	696,18	31328
21	52 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012. С54-001	шт.	45	340,2	15309
22	53 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	696,5	5572

23	54	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	330,48	2644
24	55	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	822,53	82253
25	56	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011. РС16-257	шт.	100	456,84	45684
26	57	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	516	466,06	240488
27	58	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	206	43,2	8899
28	59	2966-1400-7500(пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Коробка ответвительная У-191	шт	310	88,56	27454
		Раздел 4 Материалы					
29	60	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	765,96647	627,67	480770
30	62	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2000	62,64	125280
		Раздел 5 Кабели и провода					
31	68	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	6536,67	39220
32	69	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1641,6	9850

	Всего					**2978726**

Локальная смета №2-1-7. Отопление

Раздел 1 Отопление

1	1 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	280,06	2026,1	567429
2	3 2302-1104-0404	Крепление для радиаторов стальных спаренных	комплект	140	600,48	84067
3	4 2305-1314-0304	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	-140	3192,48	-446947
4	7 2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss (прим.)	шт.	-140	8790,12	-1230617
5	8 2305-1207-1904	Головка термостатическая RTR 7096, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss (прим.)	шт.	-140	15791,76	-2210846
6	10 2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (прим. к MSV-I)	шт.	-29	17861,04	-517970
7	12 2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (прим. к MSV-M)	шт.	-29	19243,44	-558060
8	14 2304-1009-0706	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (прим. к URV-I)	шт.	-1	72434,52	-72435
9	15 2304-1009-0705	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (прим. к URV-I)	шт.	-2	37345,32	-74691

10	16 2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (прим. к URV-I)	шт.	-1	34071,84	-34072
11	18 2304-1006-2106	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	84043,44	-84043
12	19 2304-1006-2105	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-2	41946,12	-83892
13	20 2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	34320,24	-34320
14	25 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,561	64553,49	100768
15	26 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95К=1,650;	м3	2,57565	18274,68	47070
16	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов	т фасонных частей	0,00294	1947278,91	5725
17	31 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5760	11520
18	32 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	4469,39	670409
19	33 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3862,28	154491

20	34	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	228	3307,05	754007
21	35	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2993	89790
22	36	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	520	2652,36	1379225
23	37	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	968	198,24	191901
24	38	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	203	406
25	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	294	134,1	39425
26	40	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51К=2,000;	м2	588	359,42	211341
27	41	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов	т фасонных частей	0,011	1947000	21417
28	46	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	987	7896
29	47	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	8	1549,8	12398
30	48	1312-0901-0103	Расширитель из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9094,88	72759

31	49 1312-0901-0103	Расширитель из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9094,88	72759
32	50 1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	2039,63	16317
33	51 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	3099,38	24795
	Всего					**-811978**
		Локальная смета №2-1-12. Демонтаж ЭЛ				
1	1 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	5	3134,80	15674
2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	165	91,99	15178
3	3 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	516	128,74	66428
4	4 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	5850	152,15	890049
5	5 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	40	100,45	4018
6	6 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	350	300,43	105150
	Всего					**1096497**
		Локальная смета №7-1-1. Благоустройство				
1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,77	2800,65	69372

2	2 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0;	м ограждения	583,4	758,37	442435
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,6	1460,81	12563
4	4 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 (лишний грунт)	м3 грунта	16,17	899,51	14545
5	5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,2975	238,68	6754
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,82	3979,55	23161
7	7 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	24,32	33947,7	825608
8	14 1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж	т конструкций	9,41299	102765,96	967335
9	15 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	469,8	7517
10	16 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3182,76	6366
11	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	705,974	122,34	86368
12	18 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000;	м2	1411,948	162,78	229843
	Всего					**2691867**

Включаемые работы №2

Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы.

Раздел 2 Двери

1	1	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	60,0288	4162,8	249888
2	2	2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	60,0288	30240	1815270

Раздел 5 Полы

5.1 Тип 1

3	10	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,82157	14236,68	396088

Всего **2461246**

Включаемые работы №2

Локальная смета №2-1-2. Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Раздел 2 Система В1

1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	3628,22	97962
2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	3937,93	55131

Всего **153093**

Всего по актам:	**14218692**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	170 624
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	316 565
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	143892
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**294 118**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**15 143 891**

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г с учетом скидки	**14 552 024**
НДС (12 %)	1 746 243
Итого	**16 298 267**

Подрядчик:

ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING»

Директор

_____ **М.Э.Обілкасов**

Субподрядчик:

ТОО «SK Kazyna»

Директор

_____ **С.А. Мухамадиев**