Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«17» апреля 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», РК, Мангистауская область г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Керелбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в селе Батыр Мунайлинского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ«Управление строительства Мангистауской области», заместитель руководителя Бекжанов Л.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Жастар-Плюс»

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) ГУ «Управление строительства Мангистауской области» № 97 от 31.10.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,714	0,714	0,714	0,714
Площадь освоенной территории	м2	5283,93	5283,93	5283,93	5283,93
Площадь покрытий	м2	2206,0	2206,0	2206,0	2206,0
Площадь озеленения	м2	670,0	670,0	670,0	670,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатныхдвухкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории

Здание врачебной амбулатории – одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,6х28,0 м, высотой помещений 3,0 м. В здании предусмотрен прогулочный дворик с размерами в осях 5,2х12,0 м.

Наружная отделка: цоколь, стены – улучшенная штукатурка с последующей окраской фасадной краской, покрытие крыльца, ступеней – облицовка керамической плиткой с нескользящим покрытием, отмостка – асфальтобетонная, шириной 1,0 м.

Внутренняя отделка: стены – окраска водоэмульсионная, облицовка глазурованной плиткой, потолок – окраска водоэмульционная, масляная, полы – керамическая плитка, бетонные.

Окна – индивидуальные из металлопластиковых профилей с двухкамерным стеклопакетом. Витражи – индивидуальные из металлопластиковых профилей с двухкамерным стеклопакетом. Внутренние двери – деревянные. Кровля – чердачная из металлочерепицы, с неорганизованным водостоком. Выход на чердак и вентиляция чердака предусмотрен через слуховые окна. Утепление перекрытия принято керамзитовым гравием, толщиной 100 мм.

Гараж

Здание гаража одноэтажное, отдельно стоящее, без подвала, имеет в плане прямоугольнуюформу с размерами в осях 6,0х9,0м. Гараж расчитан на 1 автомобиль. В здании гаража предусмотрена смотровая яма, предназначена и для осмотра и мелкого ремонта служебных машин. Высота гаража - 4,0 м (от чистого пола до низа перекрытия).

Котельная

Здание котельной одноэтажное, отдельно стоящее, без подвала, имеет в плане прямоугольнуюформу с размерами в осях 4,0х6,0м. Высота помещения котельной – 4,0 м.

Инженерные сети:

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемого здания врачебной амбулатории осуществляется от проектируемой отдельностоящей автономной котельной. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70˚С.

Отопление и вентиляция.

Здание врачебной амбулатории

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы.В верхних точках нагревательных приборов устанавливается арматура для выпускаа воздуха.

Гараж

В помещении гаража отопление электрическое. В качестве нагревательных приняты приняты электроконвекторы. В помещении гаража для локального удаления выхлопных газов от работающих двигателей предусматривается устройство местной вытяжной вентиляции из смотровой ямы. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали.

Тепловые сети

Теплоснабжение здания врачебной амбулатории предусматривается по двухтрубной системе. Прокладка сетей теплоснабжения принята в железобетонных непроходных каналах с использованием электросварных термообработанных труб.

Водоснабжение и канализация.

Наружные сети водопровода и канализации.

Предусматриваются следующие сети водопровода и канализации:

- водопровод питьевой;
- хозяйственно-бытовая канализация;

- производственная канализация.

Питьевая вода подается из наружной емкости запаса питьевой воды рабочим объемом 1,5м3. Вода из емкости подается в здание котельной на насосную установку водоснабжения MQ-45 фирмы GRANDFOS производительностью 2,0 м3/час, напором 25 м, мощностью 0,6 кВт и на установку обеззараживания воды УОВ-0,5м-1 производительностью 1,0 м3/час, мощностью 25 Вт.

На территории амбулатории запроектирована сеть хозяйственно-бытовой канализации.Сброс стоков бытовой канализации выполняется в двухкамерный септик объемом 9,5 м3, откуда стоки по мере накопления вывозятся в места, указанных санэпидемстанцией. Производственные стоки из прямика котельной сбрасываются в мокрый колодец.

Газоснабжение.

Наружное газоснабжение

Рабочим проектом предусмотрено обспечение топливным газом проектируемой котельной врачебной амбулатории. Предусматривается строительство следующих сооружений:

- врезка проектируемого газопровода в существующий газопровод;
- прокладка газопровода низкого давления до котельной.

Врезка проектируемого газопровода низкого давления осуществляется в существующий газопровод низкого давления диаметром 150 мм и прокладывается подземно на глубине до верха трубы 1,5м, из полиэтиленовых труб диаметром 110х10мм HDPE 100SDR11.

Электроснабжение.

Все электроприёмники предназначены для питания от сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью на напряжении 380/220 В. В отношении надежности электроснабжения здание врачебной амбулатории, в целом отнесён ко II категории по классификации ПУЭ РК. Электроприёмники системы пожарной сигнализации, сеть аварийного освещения является потребителями I категории. В качестве резервного ввода для системы пожарной сигнализации предусматривается источник бесперебойного питания.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2014 года;
месяц, год

окончание работ апрель 2015 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца

фактически, месяц: 4 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в селе Батыр Мунайлинского района**»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.