Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 г.

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 04 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика :				
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО	12 582 196	14 092 060	12 582 196	14 092 060
	Всего к оплате :	**12 582 196**	**14 092 060**	**12 582 196**	**14 092 060**

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор_____Муталиев Т.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____Момбаев Ж.А.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 04 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Онтустик с/о Тасарык Толебийского района ЮКО"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 Газоснабжение								
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод среднего давления.Подземная прокладка								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	5109,4944	33,67	32,10	172037	164015	68891	0,01	56
		м3		1,57	12,33	8022	63000	97	0,03	254
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	158,0256	262,72	--	41516	--	46914	1,85	292
		м3		262,72	--	41516	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	209,28	218,93	--	45818	--	51774	1,54	322
		м3		218,93	--	45818	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-приямков	210,7008	218,93	--	46129	--	52125	1,54	324
		м3		218,93	--	46129	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-приямков	210,7008	122,18	--	25743	--	29090	0,89	186
		м3		122,18	--	25743	--	113	--	--

6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-после ручной разработки	209,28	122,18	--	25570	--	28894	0,89	185
		м3		122,18	--	25570	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3661,56968	6,48	6,48	23727	23727	7459	--	--
		м3		--	2,10	--	7689	97	0,01	30
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3661,56968	21,55	4,52	78907	16550	60486	0,11	395
		м3		17,03	--	62357	--	97	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-мягким грунтом	456,40	122,18	--	55763	--	63012	0,89	404
		м3		122,18	--	55763	--	113	--	--
10	Е0101-85-2	Разравнивание ковальеров (отвадлов) бульдозерами мощ.59 квт (80л.с.) при перемещении грунта 2 группы до 10 метров	693,15032	12,34	12,34	8553	8553	2353	--	--
		м3		--	3,50	--	2426	97	0,01	9
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	524,8	1301,70	152,52	683132	80042	143837	1,02	535
		м3		153,68	57,15	80651	29992	130	0,28	146
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,21	51162,26	20326,01	10744	4268	9877	179,00	38
		км		30825,00	5353,43	6473	1124	130	20,64	4
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,846	51162,26	20326,01	247932	98500	227917	179,00	867
		км		30825,00	5353,43	149378	25943	130	20,64	100
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм	649	244,98	0,28	158992	182	124058	0,84	548
		м		146,93	0,11	95358	71	130		
16	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов	23,0	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5
		Присоединение газопровода при помощи тройников								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	146,16	1301,70	152,52	190256	22292	40059	1,02	149
		м3		153,68	57,15	22462	8353	130	0,28	41
18	Е0122-34-2	Установка полиэтеленовых тройников и муфт	143,0	440,21	332,43	62950	47537	35182	0,61	87
		шт		102,38	86,87	14640	12422	130	0,33	48
		Установка ПЭ крана под ковер								
19	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,3	2719,94	1856,11	857	585	622	4,93	2

		м3		812,93	597,97	256	188	140	2,37	1
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36	1301,70	152,52	46861	5491	9867	1,02	37
		м3		153,68	57,15	5532	2057	130	0,28	10
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,125	5514,61	66,01	6204	74	261	1,35	2
		м3		195,75	24,93	220	28	105	0,12	
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	6430,27		1157	0	126	3,66	1
		м3		567,00		102	0	123		
23	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт ,кранов,штанг	18,0	300,57	225,64	5410	4062	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
24	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	18,0	300,57	225,64	5410	4062	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
		Прокладка г/провода д=63х5,8 в футляре из трубы д=110х10мм								
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,649	58791,69	25695,31	38156	16676	33654	194,00	126
		км		33075,00	6813,45	21466	4422	130	26,38	17
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=110мм)	67	514,98	62,42	34504	4182	12917	0,89	60
		футляр		147,26	1,04	9866	70	130		
		Контрольная трубка на футляре диам.110х10,4мм								
27	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	67	925,97	290,34	62040	19453	51933	2,74	184
		шт		486,00	110,25	32562	7387	130	0,53	36
28	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	268,0	300,57	225,64	80553	60472	44773	0,41	111
		шт		69,53	58,98	18634	15807	130	0,23	61
		Выход п/этеленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д=63х5,8мм в стальном футляре Д=159х4мм								
29	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием (патрубок д=159х4мм)	0,00116	115456,32	31935,19	134	37	118	360,00	
		км		66375,00	12071,25	77	14	130	58,95	
30	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.150мм	0,00116	510177,59	59923,71	592	70	49	55,00	
		км		10102,50	22637,25	12	26	130	110,00	
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=159мм)	2	871,78	105,66	1744	211	653	1,51	3
		футляр		249,29	1,75	499	4	130		
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0023	51162,26	20326,01	118	47	108	179,00	
		км		30825,00	5353,43	71	12	130	20,64	

34	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	
35	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	6,0	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
36	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой токолистовой стали (пластина)	0,01714	9850,48	1162,95	169	20	115	46,60	1
		т		7357,50	108,00	126	2	90	0,53	
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	5514,61	66,01	551	7	23	1,35	
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	
		Выход п/этеленового газопровода из земли Д=75х6,8мм в стальном футляре Д=159х4мм								
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием	0,00058	115456,32	31935,19	67	19	59	360,00	
		км		66375,00	12071,25	38	7	130	58,95	
40	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.150мм	0,00058	510177,59	59923,71	296	35	25	55,00	
		км		10102,50	22637,25	6	13	130	110,00	
41	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=159мм)	1	871,78	105,66	872	106	326	1,51	2
		футляр		249,29	1,75	249	2	130		
42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00115	51162,26	20326,01	59	23	54	179,00	
		км		30825,00	5353,43	35	6	130	20,64	
44	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам.75мм с пневматическим испытанием	0,0005	123549,87	51496,99	62	26	53	337,00	
		км		61875,00	19453,50	31	10	130	95,01	
45	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	3,0	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
46	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00857	9850,48	1162,95	84	10	58	46,60	
		т		7357,50	108,00	63	1	90	0,53	
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	5514,61	66,01	276	3	12	1,35	
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	
		Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)								
49	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	76	958,17	290,34	72821	22066	58910	2,74	208
		шт		486,00	110,25	36936	8379	130	0,53	40
		Контрольная трубка на газопроводе (с ковером)								
50	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	159	925,97	290,34	147229	46164	123245	2,74	436
		шт		486,00	110,25	77274	17530	130	0,53	84

51	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	5,705	6469,41	5158,75	36908	29431	15443	6,30	36
		км		1310,66	724,68	7477	4134	133	4,20	24
52	Ц0108-141-1	Кабель до 35 Кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий (прокладка сигнального провода)	5746	26,40	3,10	151694	17813	106991	0,11	632
		м		19,10	0,50	109749	2873	95		17
		Итого прямые затраты по сметам	**Тенге**			**2582337**		**1463786**		
		Итого прямые затраты по смете	2582337	**Тенге**						
		Накладные расходы	1463786	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	4046122,55	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Ненормируемые и непредвиденные затраты по смете 6%	242767,4	**Тенге**						
		Итого по смете с непредвиденными затратами 6%	4288889,9	**Тенге**						
сн рк 02-07-2002		Временные здания и сооружения 3,4%	116657,8	**Тенге**						
		Итого по смете с временными затратами 3,4%	4405547,7	**Тенге**						
сн рк 02-09-2002		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	40090	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты за выслугу лет 1%	44055	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты на доп.отпуска 0,4%	17622	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	4507316	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Коэффициент пресчета в текущие цены	12335487	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	246710	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с 2%	12582197	**Тенге**						
решение правительства		НДС 12%	1509864	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с НДС 12%	14092060	**Тенге**						

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор _____ **Муталиев Т.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____ **Момбаев Ж.А.**