Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«22» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актобе-Саулет», г.Актобе, ул.Бокенбай-батыра 22/1-161

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ақмади А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №18 в микрорайоне «Нур-Актобе» г.Актобе (Блоки А,Б,В)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г Актобе» руководитель Алимбаев А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Газ и К», ТОО «Жигер Актобе», ТОО «Цифрал СЦ», ТОО «Ремстроймонтаж – 2008», ТОО «АСК-7НС», ТОО «Новат»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ПрК «Актюбгражданпроект» Рабочий проект 18724114

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе», 17.06.2014 г №03-8/219

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	10454,7	
Число этажей	этаж	9	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	60179,8	
В том числе подземной части	м3	5572,2	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		бщая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	162	10454,7	10085,7			
однокомнатных	30	1263,3	1214,7			
двухкомнатных	96	6066,8	5843,6			
трехкомнатных	50	3124,6	3027,4			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты под стены ленточные.

Подвальная часть стен запроектирована- из сборных бетонных блоков

Наружные стены толщиной 730 мм трехслойные с эффективным утеплителем из минплиты

Внутренние стены и перегородки из силикатного кирпича

В санузлах и ванных комнатах перегородки – из керамического кирпича

Перемычки и плиты перекрытий- сборные железобетонные

Лестницы – из сборных железобетонных ступеней

Кровля рулонная из 2-х слоев бикроста с внутренним водостоком

Окна –металлопластиковые с тройным остеклением.

Двери деревянные, металлические;

Цоколь – облицовочная плитка под натуральный камень

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«июнь» 2015 г;**

месяц, год

окончание работ: **«сентябрь» 2016 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 ;

фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Кирпичный 9-ти этажный дом №18 в микрорайоне «Нур-Актобе» г.Актобе (Блоки А,Б,В)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Актобе-Саулет»

Акмади А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)