Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: №19/7-07 от 2024-07-01

СПРАВКА №1 от 15.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№19/7-07	01.07.2024					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области	403 200,00	360 000,00							43 200,00	
	К оплате	403 200,00	360 000,00							43 200,00	403 200,00

Субподрядчик (сдал):
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор подряда №19/7-07 от 2024-07-01

Акт №1 от 15.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
1	29	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%	м2	30,9	571,18 565,93	5,25 2,82	17 649 17 487	162 87	0 0	12 653 2 424	32 726	
4.2 Стены													
2	31	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,5	1 138,17 1 108,69	29,48 10,56	51 787 50 445	1 341 480	0 0	36 666 7 076	95 529	
3	32	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	45,5	517,99 510,47	7,52 2,74	23 569 23 226	342 125	0 0	16 813 3 231	43 613	
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
4	8	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	14	2 108,79 1 894,86	213,93 99,57	29 523 26 528	2 995 1 394	0 0	20 104 3 970	53 597	
Раздел 6 Полы													
6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2													
5	19	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	17,85	55,96 55,11	0,85 0,38	999 984	15 7	0 0	714 137	1 850	
6	21	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР=72%	м3 изоляции	1,41	8 797,61 6 405,65	2 391,96 802,99	12 405 9 032	3 373 1 132	0 0	7 318 1 578	21 301	
7	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	2,5	512,06 568,49	43,57 25,36	1 530 1 421	109 63	0 0	1 068 208	2 806	
8	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	20	96,58	47,70	1 932	954	0	1 091	3 265	

			каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;			48,88	26,84	978	537	0	242	
9	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	10,4	1 714,06	194,19	17 826	2 020	0	12 023	32 237
						1 519,87	85,72	15 807	891	0	2 388	
	6.5 Полы 2 этажа. Линолеум ТИП1											
10	26	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	7,8	870,13	62,60	6 787	488	0	4 712	12 419
						807,53	31,39	6 299	245	0	920	
	Раздел 7 Кровля											
11	29	1208-0101-0907	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой НР=72%	м2 покрытия	4,4	2 650,79	8,55	11 663	38	0	8 384	21 651
						2 642,24	4,42	11 626	19	0	1 604	
12	31	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%	м2 кровли	15	168,42	12,16	2 526	182	0	1 725	4 591
						156,26	3,48	2 344	52	0	340	

	Итого по акту		325 585
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		166 177
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		12 019
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 032
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		0
	- накладные расходы, тенге		123 271
	- сметная прибыль (8 %), тенге		24 118
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге	3 907
	ИТОГО	Тенге	329 492
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д.Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	4 283
	ИТОГО	Тенге	333 775
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	6 676
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г	Тенге	340 451
1,079	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г	Тенге	367 347
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	360 000,00
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	43 200,00
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**403 200,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "АКСОРАН"
БИН 090440019576

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "Namyotroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.