Приложение 3 к приказу
Министра по инвестициям
и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017
года № 235

Декларация о соответствии

«20» 06 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ынтымак-Құрылыс», ЮКО , г.Шымкент мкр Малый Самал ул. Рыскулбекова 28В.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тулегенова Шалкар Джумабаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода населенного пункта Тасарық сельского округа Тасарық, Толебийского района, ЮКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Толебийского района, в лице руководителя Ж.С. Жолдасбеков.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «BAS BUILDING» ГСЛ-№001009 от 22.12.2017 г

наименование организации,№ лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №19-0772/15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключение Филиал РГП «госэкспертиза» Южному региону от 30.12.2015 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Протяженность подземного полиэтиленого газопровода среднего давления ПЭ100					

SDR11 Ø63х5,8 мм Ø110 х 10 мм Ø125 х 11,4 мм	км км км	10,62 0,778 1,671		10,62 0,778 1,671	
2.Протяженность надземного стального газопровода высокого давления Ø57х3,0 мм	км	0,002		0,002	
3.Протяженность надземного стального газопровода среднего давления Ø57х3,0 мм	км	2,611		2,611	
Количество ГРПШ 13-2ВУ 1С с узлом учета рег.давл. РДГ-50В	шт	1		1	
Количество ГРПШ 10 с одним счетчиком рег.давл. РДГК-10	шт	50		50	
Количество ГРПШ 10 с двумя счетчиком рег.давл. РДГК-10	шт	189		189	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность подземного полиэтиленого газопровода среднего давления ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм -10,62 км, Ø110х10мм -0,778 км, Ø125х11,4мм -1,671 км.

Протяженность надземного стального газопровода высокого давления Ø57х3,0мм -0,002 км. Протяженность надземного стального газопровода среднего давления Ø57х3,0мм -2,611 км. Количество ГРПШ-13-2ВУ1С с узлом учета рег.давл. РДГ-50В – 1штук, количество ГРПШ 10 с одним счетчиком рег.давл. РДГК-10- 50 штук, количество

ГРПШ 10 с двумя счетчиком рег.давл. РДГК-10- 189 штук. Количество жителей - 2568 человек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 год;
месяц, год

окончание работ июнь 2018 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре) месяца;

фактически месяц: 5 (пять) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию: «Строительство газопровода населенного пункта Тасарык сельского округа Тасарык, Толебийского района, ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тулегенов Шалкар Джумабаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата