Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Субподрядчик: *ТОО «АзияСтройЭнерджи»*

Наименование строительства и его адрес:«Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

Приложение 5

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**159 677 497**									
За отчетный период	**88 927 939**	**79 399 946**							**9 527 993**	**88 927 939**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»

_____ Жаппарбергенова Г.Н.

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АзияСтройЭнерджи"

Ведомость договорной цены

по объекту "Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области"

за ноябрь месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Глава 2. Основные объекты строительства				
2-1	Школа на 200 мест	**66035,273**			**66035,273**
	Итого по главе 2	**66035,273**			**66035,273**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Итого по главе 4	**0,000**	**0**		**0,000**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Итого по главе 5				**0,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Итого по главе 6	**0,000**			**0,000**
	Глава 7				**0,000**
	ИТОГО	**66035,273**	**0**		**66 035,273**
	Временные здания и сооружения -1,5%	990,529			990,529
	ИТОГО	**67 025,802**	**0,000**		**67 025,802**
	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	904,848			904,848
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			14 412,978	14 412,978
	Всего стоимость	**67 930,650**	**0,000**	**14 412,978**	**82 343,628**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 358,613			1 358,613
	ИТОГО сметная стоимость	**69 289,263**	**0,000**	**14 412,978**	**83 702,241**
	В текущих ценах 2021 г. -90% К=1,050	**65 478,354**	**0,000**	**13 620,264**	**79 098,618**
	В текущих ценах 2022 г. -10% К=1,090	**7 552,530**	**0,000**	**1 571,015**	**9 123,544**
	в том числе в тек. ценах	**73 030,884**	**0,000**	**15 191,278**	**88 222,162**
	С понижающим коэффициентом К=0,90000000050556	**65727,795**	**0,000**	**13672,151**	**79399,946**
	НДС - 12%			9527,994	9527,994
	Итого в тек.ценах	**65727,795**	**0,000**	23200,144	88927,939
	Итого к оплате	**65727,795**	**0,000**	**23200,144**	**88927,939**

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»

Жаппарбергенова Г.Н.

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «АзияСтройЭнерджи»
Наименование строительства: Строительство школы №71 на 200 ученических мест с интернатом на 100 мест в г.Аральске Аральского района Кызылординской области

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы Школа										
	Раздел 1 +Стены, Стены и перегородки										
1	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**78,822**	14045,02	2419,9	1107056,3	190741,4	367865,1	551792	1791556,2
					6958,08	569,32	548449,8	44874,9	–	132707,9	
5	1108-0201-1508	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**19,434**	13449,02	1939,1	261368,2	37684,5	90699,2	132050,9	424892,6
					6842,88	463,4	132984,5	9005,7	–	31473,5	
9	1108-0201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**45,077**	11003,74	2404	496015,5	108365,1	179946,4	215366,4	768292,5
					4607,76	529,6	207704	23872,8	–	56910,6	
11	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,001;**	**т металличе ских изделий**	**0,241041**	339508,22	2226,18	81835,4	536,6	65352,2	14990,6	104572,1

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 931	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 079	
- накладные расходы, тенге	3 632	
в т.ч. зарплата, тенге	327	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 021	
Итого по Выгреб на 50 м3	**4 000 810**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	885 557	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281 581	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 220	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 654 789	
- накладные расходы, тенге	882 525	
в т.ч. зарплата, тенге	79 427	
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 358	
Итого по СМЕТЕ	**66 035 273**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 963 962	21 939 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 988 853	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 335 702	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 870 355	
- оборудование, тенге	0	
- накладные расходы, тенге	18 220 225	
в т.ч. зарплата, тенге	1 639 820	
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 891 505	

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АзияСтройЭнерджи»
_____ Жаппарбергенова Г.Н.