Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области",110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 85, тел.: 8 7142 542628** — **020240002086**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛюксДорСтрой",Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, ул.Киевская, дом № 17А, к.14** — **170340019541**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №58 от 26.02.2025

Номер документа	Дата составления
26	15.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание			Работа	1	20 110 122,00	20 110 122,00	2 154 655,93
				Итого	1	x	20 110 122,00	2 154 655,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурканов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2025

М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель-май 2025 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "ЛюксДорСтрой"

Объект: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Специфика: Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, включая зимнее содержание, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание

Договор № 58 от 26.02.2025 года

Сумма договора на 2025 год	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работза отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
54 999 487,00	27 941 392,00	20 110 122,00				7 831 270,00	20 110 122,00

Заказчик

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Б. Сейдахметов

Подрядчик

Директора
ТОО "ЛюксДорСтрой" Д. Нурканов

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЛюксДорСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 70,5 км, включая зимнее содержание**

(наименование, адрес)

Договор № 58 от 26.02.2025

Акт приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог
за апрель-май 2025 года

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
				Еденица	Всего		
1	2	3	4		5	6	7
		А/д подъезд к г.Костанай					
		Мойка дор. знаков и криволинейного бруса					
1	СРД-10-9-01	**Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью**	100 шт.		1,13	54 897,35	62 034
		Затраты труда рабочих-стройтелей, в том числе:					
1.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	11,56	13,06	4 746,00	61 983,00
		Материалы и изделия:					
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8	2,034	25,00	51,000
2	СРД-10-52-01	**Чистка и мойка дорожных указателей площадью свыше 0,1 м2 и индивидуальных знаков**	1 знак		7,00	902,57	6 318
		Затраты труда рабочих-стройтелей, в том числе:					
2.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,19	1,33	4 746,00	6 312,00
		Материалы и изделия:					
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036	0,252	25,00	6,000
3	СРД-11-8-01	**Чистка и мойка объемных дорожных знаков(площадью свыше 2 м2) с внешней и внутренней стороны**	1 знак		5,00	1 947,20	9 736
		Затраты труда рабочих-стройтелей, в том числе:					
3.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,41	2,05	4 746,00	9 729,00
		Материалы и изделия:					
3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,054	0,27	25,00	7,000
4	СРД-11-12-01	**Очистка и мойка криволинейного бруса от грязи водой из ведер**	100 м бруса		6,85	7 396,06	50 663
		Затраты труда рабочих-стройтелей, в том числе:					
4.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,53	10,48	4 746,00	49 738,00
		Материалы и изделия:					
4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,4	36,99	25,00	925,000
		Очистка проезжей части МТЗ щеткой					
5		**Работа МТЗ щеткой**	маш-час		16	12 115,00	193 840
		Машины и механизмы:					
5.1	D321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш-час	1	16	12 115,00	193 840,00
		в том числе Машинист	чел-час	1	16	3 614,00	57 824,00
		Разметка проезжей части					
6	СРД-10-23-01	**Нанесение разметки двойной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами**	1 км прохода		2,65	163 543,55	433 390
		Затраты труда рабочих-стройтелей, в том числе:					
6.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	1,19	4 746,00	5 648,00
6.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	2,41	5 672,00	13 670,00
6.3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	0,93	9 679,00	9 001,00
		Машины и механизмы:					
6.4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	0,93	18 899,00	17 576,07
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	0,93	3 614,00	3 361,02
6.5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	0,93	17 025,00	15 833,25
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	0,93	3 614,00	3 361,02
6.6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	0,53	13 610,00	7 213,30
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	0,53	3 614,00	1 915,42
6.7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,5	1,33	6,00	7,98
6.8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,5	1,33	9 360,00	12 448,80
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	0,53	3 023,00	1 602,19
		Материалы и изделия:					
6.9	275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	173,04	458,6	614,00	281 553,00
6.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	61,8	163,8	402,00	65 836,00
6.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0021	2 171 110,00	4 603,00
7	СРД-10-19-01	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами**	1 км прохода		10,54	96 075,07	1 012 631

	Шифр и номер	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	4,74	4 746,00	22 496,00
2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	9,59	5 672,00	54 394,00
3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	3,69	9 679,00	35 716,00
		Машины и механизмы					
4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	3,69	18 899,00	69 737,31
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	3,69	3 614,00	13 335,66
5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	3,69	17 025,00	62 822,25
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	3,69	3 614,00	13 335,66
6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	2,11	13 610,00	28 717,10
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	2,11	3 614,00	7 625,54
7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	3,16	6,00	18,96
8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,3	3,16	9 360,00	29 577,60
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	2,11	3 023,00	6 378,53
		Материалы и изделия					
7.9	275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	86,52	911,9	614,00	559 919,00
7.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	30,9	325,7	402,00	130 926,00
7.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0084	2 171 110,00	18 307,00
8	**СРД-10-29-01**	**Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,12 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами**	**1 км прохода**		**5,3**	**46 955,51**	**248 864**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
8.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,45	2,39	4 746,00	11 343,00
8.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,91	4,82	5 672,00	27 339,00
8.3	D005-0160	Дорожный рабочий 6 разряда	чел-час	0,35	1,86	9 679,00	18 003,00
		Машины и механизмы:					
8.4	D321-211-0103	Машины маркировочные	маш-час	0,35	1,86	18 899,00	35 152,14
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	1,86	3 614,00	6 722,04
8.5	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-час	0,35	1,86	17 025,00	31 666,50
		в том числе: Машинист	чел-час	0,35	1,86	3 614,00	6 722,04
8.6	D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,2	1,06	13 610,00	14 426,60
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	1,06	3 614,00	3 830,84
8.7	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш-час	0,3	1,59	6,00	9,54
8.8	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш-час	0,3	1,59	9 360,00	14 882,40
		в том числе: Машинист	чел-час	0,2	1,06	3 023,00	3 204,38
		Материалы и изделия:					
8.9	275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	21,63	114,6	614,00	70 388,00
8.10	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	7,72	40,9	402,00	16 448,00
8.11	217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,0008	0,0042	2 171 110,00	9 206,00
9	**СРД-10-50-01**	**Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета**	**1 м2 разметки**		**297,36**	**4 335,27**	**1 289 135**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
9.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,15	44,6	4 746,00	211 672,00
9.2	D005-0140	Дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	0,15	44,6	6 776,00	302 210,00
		Машины и механизмы					
9.3	D315-102-0102	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 5 м3/мин	маш-час	0,12	35,68	7 876,00	281 015,68
		в том числе: Машинист	чел-час	0,12	35,68	3 023,00	107 860,64
9.4	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш-час	0,1	29,74	11 269,00	335 140,06
		в том числе: Машинист	чел-час	0,1	29,74	3 614,00	107 480,36
9.5	D313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш-час	0,12	35,68	602,00	21 479,36
		Материалы и изделия:					
9.6	275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	0,63	187,3	614,00	115 025,00
9.7	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,189	56,2	402,00	22 593,00
10	СРД-10-17-01	**Нанесение разметки линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам** (Стоп линия)	1 м2 разметки		14,00	2 343,64	32 811
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
10.1	D005-0140	Дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	0,25	3,5	6 776,00	23 716,00
		Машины и механизмы:					
10.2	D321-211-0105	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш-час	0,06	0,84	694,00	582,96
		Материалы и изделия:					
10.3	275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	0,82	11,5	614,00	7 049,00

	Шифр и номер	Наименование и технические	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,26	3,6	402,00	1 463,00
		Уборка мусора					
	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	**1000 м2**		**50,1**	**3 686,57**	**184 513**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	18,52	4 746,00	87 896,00
		Машины и механизмы:					
2	D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	6,01	16 076,00	96 617,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,12	6,01	3 614,00	21 720,00
2	СРД-17-3-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	**100 м2 площади**		**4,0**	**8 685,25**	**34 741**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
2.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	7,32	4 746,00	34 741,00
13		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
		Машины и механизмы:					
3.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
		Установка и поправка знаков					
14		**Работа дорожного рабочего 2 разрада на поправке знаков**	**чел-час**		**20,0**	**4 746,00**	**94 920**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
14.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	20	4 746,00	94 920,00
15		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	**маш-час**		**8**	**10 896,00**	**87 168**
		Машины и механизмы:					
15.1	D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	1	8	10 896,00	87 168,00
		в том числе: Машинист	чел-час	1	8	3 023,00	24 184,00
16		**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**1 шт.**		**11,0**	**15 187,18**	**167 059**
		Машины и механизмы					
16.1	D311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт	маш-час	0,11	1,21	19 916,00	24 098,00
		в том числе: Машинист	чел-час	0,11	1,21	4 319,00	5 226,00
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
16.2	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	3,2	35,2	4 746,00	167 059,00
		Материалы и изделия:					
16.3	211-401-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	тн	0,00048	0,0053	1 293 570,00	6 830,00
16.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	тн	0,0002	0,002	714 423,00	1 572,00
16.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	тн	0,000034	0,00037	780 756,00	292,00
16.6	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,056	0,62	605,00	373,00
17	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**		**38,50**	**1 388,0**	**53 438**
		Материалы и изделия:					
17.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	38,5	1 388,00	53 438,00
18		**Знак дорожный односторонний 5.21.2 «Указатель направления».**	**шт**		**1,00**	**46 500,0**	**46 500**
		Материалы и изделия:					
18.1	Счет-фактура	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	шт	1	1	46 500,00	46 500,00
		Установка стробоскопов					
19		**Работа дорожного рабочего 2 разрада на поправке знаков**	**чел-час**		**16,0**	**15 424,50**	**246 792**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
19.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	16	4 746,00	75 936,00
20		**Стробоскоп на солнечной батарее**	**1 шт.**		**5**	**58 000,00**	**290 000**
		Материалы и изделия:					
20.1	счет-фактура	Стробоскоп на солнечной батарее	шт	1	5	58 000,00	290 000,00
		Ремонтная планировка обочин					
21	СРТ-8-58-03	Ремонтная планировка обочин автогрейдером	1 км по одному следу		30,03	4 447,99	133 573
		Машины и механизмы:					
21.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш-час	0,18	5,41	24 690,00	133 573,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,18	5,41	4 319,00	23 366,00
		Патрулирование дорог					

22	СРД-1-1-01	Патрулирование дорог на легковой автомашине	1 км в одном направлении		100,1	496,54	49 704
22.1	D005-0130	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	3	5 672,00	17 016,00
22.2	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	0,03	3	10 896,00	32 688,00
			чел-час	0,03	3	3 023,00	9 069,00
		А/д "Тобыл-Садчиковка-Сергеевка" 0-46 км					
23	СРД-10-9-01	**Мойка дор. знаков и криволинейного бруса** Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью	100 шт.		2,57	54 910,51	141 120
23.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	11,56	29,71	4 746,00	141 004,00
23.2	217-603-0104	Материалы и изделия: Вода техническая	м3	1,8	4,626	25,00	116,000
24	СРД-10-52-01	**Чистка и мойка дорожных указателей площадью свыше 0,1 м2 и индивидуальных знаков**	1 знак		26,00	902,62	23 468
24.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,19	4,94	4 746,00	23 445,00
24.2	217-603-0104	Материалы и изделия: Вода техническая	м3	0,036	0,936	25,00	23,000
25	СРД-11-12-01	**Очистка и мойка криволинейного бруса от грязи водой из ведер**	100 м бруса		1,15	7 398,26	8 508
25.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,53	1,76	4 746,00	8 353,00
25.2	217-603-0104	Материалы и изделия: Вода техническая	м3	5,4	6,21	25,00	155,000
26		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	маш-час		20	10 896,00	217 920
26.1	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	1	20	10 896,00	217 920,00
			чел-час	1	20	3 023,00	60 460,00
		Очистка проезжей части МТЗ щеткой					
27		**Работа МТЗ щеткой**	маш-час		12	12 115,00	145 380
27.1	D321-212-0301	Машины и механизмы: Трактор с щетками дорожными навесными в том числе: Машинист	маш-час	1	12	12 115,00	145 380,00
			чел-час	1	12	3 614,00	43 368,00
		Уборка мусора вдоль а/д, очистка автопавильонов					
28	СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	1000 м2		310,0	3 685,14	1 142 393
28.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	114,7	4 746,00	544 366,00
28.2	D332-101-0103	Машины и механизмы: Автомобили-самосвалы, 15 т в том числе: машинист	маш-час	0,12	37,2	16 076,00	598 027,00
			чел-час	0,12	37,2	3 614,00	134 441,00
29	СРД-17-3-01	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	100 м2 площади		10,0	8 685,20	86 852
29.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1,83	18,3	4 746,00	86 852,00
30		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	маш-час		48	10 896,00	523 008
30.1	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	1	48	10 896,00	523 008,00
			чел-час	1	48	3 023,00	145 104,00
		Установка и поправка знаков					
31		**Работа дорожного рабочего 2 разрада на поправке знаков**	чел-час		36,0	4 746,00	170 856
31.1	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	1	36	4 746,00	170 856,00
32		**Работа легковой машины на доставке рабочих**	маш-час		16	10 896,00	174 336
32.1	D332-601-0103	Машины и механизмы: Легковая автомашина в том числе: Машинист	маш-час	1	16	10 896,00	174 336,00
			чел-час	1	16	3 023,00	48 368,00
33		**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	1 шт.		11,0	15 187,18	167 059
33.1	D311-601-0901	Машины и механизмы: Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт в том числе: Машинист	маш-час	0,11	1,21	19 916,00	24 098,00
			чел-час	0,11	1,21	4 319,00	5 226,00
33.2	D005-0120	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе: Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	3,2	35,2	4 746,00	167 059,00
33.3	211-401-0101	Материалы и изделия: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	тн	0,00048	0,0053	1 293 570,00	6 830,00

	Шифр и номер	Наименование и технические	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	тн	0,0002	0,002	714 423,00	1 572,00
	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	тн	0,000034	0,00037	780 756,00	292,00
	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,056	0,62	605,00	373,00
	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		38,50	1 388,0	53 438
		Материалы и изделия:					
1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	38,5	1 388,00	53 438,00
	251-101-0104	**Знак дорожный односторонний 1.16 ««Неровная дорога»»**	**шт**		**4,00**	**10 048,0**	**40 192**
		Материалы и изделия:					
.1	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	1	4	10 048,00	40 192,00
6	**251-101-0110**	**Знак дорожный односторонний 3.12 «Ограничение нагрузки на ось».**	**шт**		**1,00**	**10 519,0**	**10 519**
		Материалы и изделия:					
6.1	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт	1	1	10 519,00	10 519,00
37	**251-101-0110**	**Знак дорожный односторонний 3.24 «Ограничение максимальной скорости».**	**шт**		**2,00**	**10 519,0**	**21 038**
		Материалы и изделия:					
37.1	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт	1	2	10 519,00	21 038,00
38	**СРД-10-55-01**	**Установка дополнительных щитков**	**1 шт.**		**4**	**3 913,75**	**15 655**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
38.1	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,69	2,76	5 672,00	15 655,00
39	**251-101-0130**	**Знак дорожный односторонний 7.2.1 «Зона действия»**	**шт**		**4,00**	**5 515,0**	**22 060**
		Материалы и изделия:					
39.1	251-101-0130	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	1	4	5 515,00	22 060,00
		Корчевка кустарников погрузчиком					
40	**СРД-14-133-01 (примм.)**	**Корчевка кустарника погрузчиком**	**100 кустарников**		**346**	**3 179,88**	**1 100 238**
		Машины и механизмы:					
40.1	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш-час	0,22	76,12	14 454,00	1 100 238,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,22	76,12	3 614,00	275 098,00
		Ямочный ремонт					
41	**СРД-2-108-01**	**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 Способ I**	**1 м2 площади фактического ремонта**		**52**	**14 416,65**	**749 666**
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
41.1	D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	19,24	4 746,00	91 313,00
41.2	D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,37	19,24	5 672,00	109 129,00
		Машины и механизмы:					
41.3	D332-101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш-час	0,16	8,32	15 475,00	128 752,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,16	8,32	3 614,00	30 068,00
41.4	D321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш-час	0,1	5,2	13 404,00	69 701,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,1	5,2	3 023,00	15 720,00
41.5	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш-час	0,029	1,51	10 163,00	15 346,00
		в том числе: машинист	чел-час	0,029	1,51	3 023,00	4 565,00
41.6	D321-201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш-час	0,067	1,29	2 582,00	3 331,00
		Материалы и изделия:					
41.7	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	тн	0,015	0,78	196 720,00	153 442,00
41.8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	тн	0,1218	6,3336	28 207,00	178 652,00
42		**Работа самосвала 15 тн на доставке**	**маш-час**		**20,00**	**26,0**	**38 582**
		Машины и механизмы:					

Шифр и номер	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	2,4	16 076,00	38 582,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,12	2,4	3 614,00	8 674,00
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия					
211-701-0102	**Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм**	**м3**		**27,78**	**9 853,0**	**273 716**
	Материалы и изделия:					
211-701-0102	Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1	27,78	9 853,00	273 716,00
211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**		**52,00**	**6 235,0**	**324 220**
	Материалы и изделия:					
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	52	6 235,00	324 220,00
412-102-0219	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (Расстояние 94 км)**	**т*км**		**11543,58**	**26,0**	**300 133**
СРД-2-91-01	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 100 мм**	**100 м2**		**6,06**	**86 930,36**	**526 798**
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
D005-0133	Дорожный рабочий 3,3 разряда	чел-час	1,44	8,73	6 005,00	52 424,00
	Машины и механизмы:					
D321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш-час	0,48	2,91	112 533,00	327 471,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,48	2,91	10 322,00	30 037,00
D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,23	1,39	13 610,00	18 918,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,23	1,39	3 614,00	5 023,00
D321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш-час	0,48	2,91	12 115,00	35 255,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,48	2,91	3 614,00	10 517,00
5 D321-212-0301	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,95	5,76	16 076,00	92 598,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,95	5,76	3 614,00	20 817,00
	Материалы и изделия:					
6 217-603-0104	Вода техническая	м3	0,87	5,2722	25,00	132,00
7 **СРД-2-132-01**	**Розлив битума автогудронаторами при II передачи редуктора коробки отбора мощности без дополнительного разогрева**	**1 т битума**		**0,667**	**423 716,64**	**282 619**
	Машины и механизмы:					
7.1 D321-202-0102	Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	маш-час	0,05	0,03	32 515,00	975,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,05	0,03	7 227,00	217,00
	Материалы и изделия:					
7.2 216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	тн	1,03	1,4317	196 720,00	281 644,00
48 **СРД-4-10-01**	**Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды с применением из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см**	**100 м2 покрытия**		**6,06**	**432 316,67**	**2 619 839**
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
48.1 D005-0150	Дорожный рабочий 5 разряда	чел-час	0,57	3,45	8 098,00	27 938,00
48.2 D005-0140	Дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	0,5	3,03	6 776,00	20 531,00
48.3 D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	1,5	9,09	5 672,00	51 558,00
48.4 D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,4	2,42	4 746,00	11 485,00
48.5 D005-0110	Дорожный рабочий 1 разряда	чел-час	0,4	2,42	3 972,00	9 612,00
	Машины и механизмы:					
48.6 D321-209-0101	Асфальтоукладчик,типоразмер 3	маш-час	2,8	16,97	39 595,00	671 927,00
	в том числе: машинист	чел-час	2,8	16,97	8 638,00	146 587,00
48.7 D321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-час	1,01	6,12	19 629,00	120 129,00
	в том числе: машинист	чел-час	1,01	6,12	4 319,00	26 432,00
48.8 D321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-час	0,35	2,12	15 593,00	33 057,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,35	2,12	3 614,00	7 662,00
48.9 D321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш-час	0,18	1,09	170,00	185,00
48.10 D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	0,04	0,24	13 610,00	3 266,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,04	0,24	3 614,00	867,00
	Материалы и изделия:					
48.11 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	тн	0,00136	0,0082416	222 204,00	1 831,00
48.12 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	тн	9,76	59,1456	28 207,00	1 668 320,00
49 **СРД-4-11-01 К-объем=2**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10**	**100 м2 покрытия**		**12,12**	**35 061,88**	**424 950**
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
49.1 D005-0150	Дорожный рабочий 5 разряда	чел-час	0,023	0,28	8 098,00	2 267,00
49.2 D005-0140	Дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	0,05	0,61	6 776,00	4 133,00
49.3 D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,06	0,73	5 672,00	4 141,00
	Машины и механизмы:					
49.4 D321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш-час	0,18	2,18	170,00	371,00
	Материалы и изделия:					
49.5 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	тн	0,00014	0,0016968	222 204,00	377,00

ифр и номер	Наименование и показатели	Ед. изм.	Кол-во		Цена	Сумма
12-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	тн	1,21	14,6652	28 207,00	413 661,00
412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (Расстояние 50 км)**	т*км		3690,54	30,0	110 716
	Работа тягача на доставке техники	маш-час		16	15 762,00	252 192
	Машины и механизмы:					
D333-101-0105	Тягачи седельные 40 т					
	в том числе: машинист	маш-час	1	16,00	15 762,00	252 192,00
		чел-час	1	16,00	3 614,00	57 824,00
	Работа тралла на доставке техники	маш-час		16	2 581,00	41 296
	Машины и механизмы:					
D333-201-0104	Полуприцеп трал для перевозки спецтехники, 42 т	маш-час	1	16,00	2 581,00	41 296,00
	Ремонтная планировка обочин					
СРД-8-58-03	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером**	1 км по одному следу		230	4 444,20	1 022 166
	Машины и механизмы					
D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт					
	в том числе: машинист	маш-час	0,18	41,40	24 690,00	1 022 166,00
		чел-час	0,18	41,40	4 319,00	178 807,00
	Патрулирование дорог					
СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	1 км в одном направлении		920	497,04	457 277
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	27,6	5 672,00	156 547,00
	Машины и механизмы:					
D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	27,6	10 896,00	300 730,00
	в том числе: Машинист	чел-час	0,03	27,6	3 023,00	83 435,00
	А/д "Обход г. Рудный"					
	Мойка дор. знаков и криволинейного бруса					
5 СРД-10-9-01	**Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью**	100 шт.		0,18	54 888,89	9 880
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
.1 D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	11,56	2,08	4 746,00	9 872,00
	Материалы и изделия:					
5.2 217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8	0,324	25,00	8,000
56 СРД-10-52-01	**Чистка и мойка дорожных указателей площадью свыше 0,1 м2 и индивидуальных знаков**	1 знак		4,00	902,75	3 611
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
6.1 D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,19	0,76	4 746,00	3 607,00
	Материалы и изделия:					
56.2 217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036	0,144	25,00	4,000
	Уборка мусора вдоль а/д, очистка автопавильонов					
57 СРД-5-3-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода**	1000 м2		92,0	3 685,14	339 033
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
57.1 D005-0120	Дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	0,37	34,04	4 746,00	161 554,00
	Машины и механизмы					
57.2 D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш-час	0,12	11,04	16 076,00	177 479,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,12	11,04	3 614,00	39 899,00
	Ремонтная планировка обочин					
58 СРД-8-58-03	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером**	1 км по одному следу		90	4 444,20	399 978
	Машины и механизмы:					
58.1 D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш-час	0,18	16,20	24 690,00	399 978,00
	в том числе: машинист	чел-час	0,18	16,20	4 319,00	69 968,00
	Патрулирование дорог					
59 СРД-1-1-01	**Патрулирование дорог на легковой автомашине**	1 км в одном направлении		90	497,03	44 733
	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:					
59.1 D005-0130	Дорожный рабочий 3 разряда	чел-час	0,03	2,7	5 672,00	15 314,00
	Машины и механизмы:					
59.2 D332-601-0103	Легковая автомашина	маш-час	0,03	2,7	10 896,00	29 419,00
	в том числе: Машинист	чел-час	0,03	2,7	3 023,00	8 162,00
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				17 100 444

		Сметная прибыль в размере 5%		Кол-во			
		ИТОГО					855 022
		НДС 12%					17 955 466
		Итого с НДС					2 154 656
							20 110 122

Сдал

Руководитель ТОО "ЛюксДорСтрой" Нурканов Д.О.

Принял

Зам. руководителя ГУ "УПТ и АДАКО" Б. Сейдахметов

Гл. специалист ГУ "УПТ и АДАКО" Е. Магауов