Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

**Декларация о соответствии**

«20» 11 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "BBM-Story-Group" БИН 030840022450 гос лицензия 17-ГСЛ №001438 от 22.01.2021 го , Директор Сұлтан М., , Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61, +7(705) 818 09 53.

наименование организации, юридический адрес

в лице Сұлтан М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода в н/п Карасакал с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области» (подводящий газопровода)».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. а) Субподрядными организациями ТОО "Су Жоба Құрылыс" гос лицензия ГСЛ №016170 от 05.11.2021 Директор Жаңабаев Қуаныш Берікұлы БИН 040640001809 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Шубарсуский с/о, с. Шубарсу, Массив Домостроитель, д 201.

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

б) Субподрядная ТОО "Kazakh Teh-Stroy", Директор Тулегенов Б.О., БИН 100940014815, Гос лицензия ГСЛ № 0008117 от 21.12.2018 г Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»,

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

РГП «Госэкспертиза» № 19-0309/22 от 16.08.2022 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| расход газа | м3/час | 341,4 | 341,4 | 341,4 | 341,4 |
| Общая протяженность газопровода | км | 23,659 | 23,659 | 23,659 | 23,659 |
| Сметная стоимость строительства<br>на 2022-2023 года.<br>в том числе:<br>СМР<br>оборудование<br>прочие | млн.тенге | 647,409<br>508,251<br>23,386<br>115,772 | 647,409<br>508,251<br>23,386<br>115,772 | 647,409<br>508,251<br>23,386<br>115,772 | 647,409<br>508,251<br>23,386<br>115,772 |
| Продолжительность строительства | месяц | 7 | 7 | 12 | 12 |

подводящий газопровод высокого давления; - внутриквартальный газопровод среднего давления; н.п. Карасакал: Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-25В с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа RaboG65 DN50 с эл. корректором газа miniElcor без GSM модема , без обогрева ОГШН– 1шт. - Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов типа: ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 55 шт,ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 –12 шт. Конструктивные решения и характеристики (показатели) инженерных сетей. Подводящий газопровод высокого давления и внутриквартальный газопровод среднего давления выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено  % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжающая организация: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата  Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в н/п Карасакал с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области» (подводящий газопровода)»., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Сұлтан М.Б. _____ «_____» _____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)