Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор: №19/5-06 от 2024-06-03

СПРАВКА №1 от 09.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№19/5-06	**03.06.2024**					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	**414 400,00**	**370 000,00**							**44 400,00**	
	К оплате	**414 400,00**	**370 000,00**							**44 400,00**	**414 400,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ", БИН 090440019576

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №19/5-06 от 2024-06-03

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 09.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
1	17	1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	м2	22,758	1939,72	41,66	44144	948	0	31677	81887
						1898,06	35,15	43196	800	–	6066	
			2.2 Стены										
2	23	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	м2	19,8	1513,56	37,45	29968	742	-1	21488	55572
						1476,11	31,21	29227	618	–	4116	
			Раздел 3 Полы										
			3.2 Тип 2										
3	36	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	м3 подстилающего слоя	0,955	8205,26	2743,02	7836	2620	0	4658	13494
						5462,24	1312,47	5216	1253	–	1000	
			3.3 Тип 3										
4	43	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	м3 подстилающего слоя	1,75	8205,26	2743,02	14359	4800	0	8536	24727

						5462,24	1312,47	9559	2297	–	1832	
		Раздел 4 Проемы										
		4.4 Окна										
5	95	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %**	**м2 проемов**	**6,6**	2349,3	285,1	15505	1882	-1	10560	28151
						2064,2	157,74	13624	1041	–	2086	
6	103	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %**	**м2 проемов**	**2,54**	2349,3	285,1	5967	724	0	4064	10833
						2064,2	157,74	5243	401	–	802	
		4.5 Подоконники										
7	118	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %**	**м**	**12,5**	432,11	17,12	5401	214	0	3816	9954
						414,99	9,04	5187	113	–	737	

Итого **224 618**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 111 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 930
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 84 799
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 639

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

		Раздел 2 Отделка помещений										
8	2	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кладка ниш и дверей) НР=72 %**	**м3**	**2,251**	22683,86	22,58	51061	51	-1	36728	94812
						22661,28	0	51011	0	–	7023	
		Раздел 3 Полы										
		3.2 Тип 2 (1 этаж-спортзал)										
9	9	1111-0101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,75**	5797,19	1413,91	10145	2474	0	6245	17701
						4383,28	572,71	7671	1002	–	1311	

10	10	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,153**	8205,26	2743,02	1255	420	-1	747	2162
						5462,24	1312,47	836	201	–	160	
11	11	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %**	**т**	**0,051**	22828,51	2093,28	1164	107	0	794	2115
						20735,23	904,67	1057	46	–	157	
12	13	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,86**	5377,19	11,7	4624	10	0	3322	8582
						5365,49	0	4614	0	–	636	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**125 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	47 836
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 287
Итого по акту	**349 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 772
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	132 635
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 926
Всего	**349 990**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	4 200
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 084**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**361 274**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**377 551**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**370 000,00**
НДС (12 %)	44 400,00
Итого по акту	**414 400,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.