Утв

приказом министерства национальной экономи

Республики Казахстан

от "2 " апрель 2019г. №178

аказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

одрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

аименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№149	19.09.2022				
		Доп. Соглашение					
		№3	14.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**879 642 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**491 250 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**66 250 000,00**	**59 151 785,71**							**7 098 214,29**	**66 250 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ақбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылор[illegible]ский городской отдел строительства" акимата города Кызыл[illegible]

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Апрель месяц 2023г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	292	37654,17	3579,53	10995017,64	1045222,76	7012634,00	2955031,24	15066052,44
		НР - 93%; СП - 8%			10058,77	822,92	2937160,84	240292,64		1116003,56	
		ПАРАПЕТ									
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	121,5	35541,93	4287,79	4318344,50	520966,49	2675795,72	1158980,00	5915510,60
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	1121582,29	124632,27		438186,10	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
4	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	10,1	35541,93	4287,79	358973,49	43306,68	222432,40	96343,19	491742,03
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	93234,41	10360,38		36425,35	
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	36,96	5584,49	394,71	206402,75	14588,48	99156,29	89348,95	319412,02
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	92657,98	3416,21		23660,31	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
6	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25	5584,49	394,71	139612,25	9867,75	67070,00	60436,25	216052,50
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	62674,50	2310,75		16004,00	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									

7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	157,486	34360,27	4287,79	5411261,48	675266,90	3356743,22	1432941,49	7391739,27
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1379251,36	161545,99		547536,30	
8	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	1193,6	5584,49	394,71	6665647,26	471125,86	3202190,07	2885468,32	10315210,56
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	2992331,33	110324,45		764094,98	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								39715719,41

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

18	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	249	790,21	353,61	196762,29	88048,89	47424,54	94756,95	314840,58
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	61288,86	19013,64		23321,34	
19	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	3305,30	1914,30	66106,00	38286,00	741,20	41708,60	116439,80
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	27078,80	8267,40		8625,20	
20	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,768	220245,00	--	1270373,16	--	1270373,16	--	1372003,00
		СП - 8%			--	--	--	--		101629,85	
21	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	4,63	188560,00	--	873032,80	--	873032,80	--	942875,42
		СП - 8%			--	--	--	--		69842,62	
22	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,3	148166,00	--	340781,80	--	340781,80	--	368044,34
		СП - 8%			--	--	--	--		27262,54	
24	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,05	217656,00	--	1099162,80	--	1099162,80	--	1187095,82
		СП - 8%			--	--	--	--		87933,02	
25	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	12,08	148793,00	--	1797419,44	--	1797419,44	--	1941213,00
		СП - 8%			--	--	--	--		143793,56	
26	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,758	42477,41	13362,64	32197,88	10128,88	4269,96	14509,78	50444,27
		НР - 69%; СП - 8%			23481,58	4260,73	17799,04	3229,63		3736,61	
27	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,44	553868,00	--	797569,92	--	797569,92	--	861375,51
		СП - 8%			--	--	--	--		63805,59	

	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, [illegible]щиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,318	463375,00	--	147353,25	--	147353,25	--	159141,51
					--	--	--	--		11788,26	
29	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	80	6306,96	1747,95	504556,80	139836,00	38420,00	438520,80	1018524,00
					4078,76	566,59	326300,80	45327,20		75446,40	
30	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м³	22,5	185277,00	--	4168732,50	--	4168732,50	--	4502231,10
					--	--	--	--		333498,60	
31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50	2448,51	85,08	122425,50	4254,00	27566,50	107997,50	248857,00
					1812,10	18,37	90605,00	918,50		18434,00	
32	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4 *СП - 8%*	шт.	60	11111,00	--	666660,00	--	666660,00	--	719992,80
					--	--	--	--		53332,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								13803078,18

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							53518797,59
		Временные здания и сооружения 0,9 %	тенге							481669,18
		ИТОГО	тенге							54000466,77
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге							226801,96
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге							4268880,82
		ИТОГО	тенге							58496149,55
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге							1084545,37
		ИТОГО	тенге							59580694,92
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге							62265037,59
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге							59151785,71
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге							7098214,29
		ВСЕГО	тенге							66250000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**