Приказ Министра индустрии и

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау" область Ұлытау, поселок Жанаарка, Жанааркинского района, улица К.Абжанова, 6/6, БИН 180140042152**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды Шетского района;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)
№28 от 2024-06-29

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

Нормативная трудоемкость 0,006 тыс чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29840**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				**16169**
	Подраздел 1.1.	**Сети 10 кВ**				**9275**
1	Ц13-80201-203 1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,5	1 272	5724
2	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4,5	789	3551
	Подраздел 1.2.	**Сети 0,4 кВ**				**6894**
3	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2	789	1578
4	Е11-340201-101 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	856 716	857
5	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4,3	1 037	4459
	Раздел 2.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**13671**

1	2	3	4	5	6	7
6	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11	624	6864
7	Е11-10205-501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1	3 582	3582
8	Е11-230101-101 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	5 146	1029
9	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1 350 720	1621
10	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,3	442	575
		ИТОГО				**29 840**
		Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%				2 178
		Итого				32 018
		Сметная прибыль 5%				1 601
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 601
		Итого				35 220
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				17 528
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				19 335
		Итого с учетом				36 125
		НДС, 12 %				4 334
		Итого с НДС				**40 459**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау"
БИН 180140042152
Директор_____Бекбаев Е.К.

Принял (Заказчик)
ТОО "Райс KZ"
ББИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.

1	2	3	4	5	6	7
		3				350