Приложение № 3

Форма №2 В

Заказчик -Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО «DK Build»

Договор № 2020-49 от 20.05.2020 год

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кокпекты, Кокпектинского р-на, ВКО

А К Т №1

приёмки выполненных работ за период с мая по июль 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-5-1									
		Благоустройство									
		Раздел 5 Тип 5 Беговые дорожки, дорожка для разбега ямы для прыжков									
39	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	661,28	1326,26	93,14	877029	61592	788530	48993	1000104
					40,69	27,91	26907	18456	–	74082	
40	2900-0001-0001 (пл)ТОО "Карат"	Работы по подготовке под застилку	м2	908,27	1339		1216174	0	1216174	0	1313467
					0		0	0	–	97294	
41	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	908,27	43,62	19,19	39619	17430	27	30301	75513
					24,4	6,49	22162	5895	–	5594	

Итого по смете	**2 389 085**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 004 731
Накладные расходы, тенге	79 294
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 969
Всего по акту	**2 389 085**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	53 348
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	4 279
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	-
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	49 565
Итого по сметному расчету:	**2 532 113,78**
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	2 532 113,78
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	2 278 911,57
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	2 392 857,15
Налог на добавленную стоимость НДС 12%	287 142,86
Всего по сметному расчету	**2 680 000,00**

Подрядчик
ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.

Субподрядчик:
ТОО "DK Build "

_____ Б. Т. Нургалиев