Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№149	19.09.2022				
		Доп. Соглашение					
		№5	25.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**879 642 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**879 642 257,48**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**43 806 095,65**	**39 112 585,41**							**4 693 510,25**	**43 806 095,65**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Н. Қани**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Т. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ақбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

0,1 % ценой

43806,10 x 9 рц

= 3942549

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование стройки - **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Ноябрь месяц 2023г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Общестроительные работы. Выше отм. 0,000											
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ											
210	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Система домофонной связи на 10 квартир в комплекте**	компл	5	140031,43	--	700157,15	--	700157,15	--	756169,70
		СП - 8%			--	--	--	--		56012,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				700157,15	--	700157,15	--	756169,70
							--	--	--	56012,55	
РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88											
		ДЕТАЛЬ 132-555,12 М2									
231	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	555,12	2166,08	58,50	1202434,33	32474,52	970582,91	199898,71	1514517,24
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	199376,90	13278,47		112184,20	
		ДЕТАЛЬ 61 - 2220,48 М2									
234	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	2220,48	2166,08	58,50	4809737,32	129898,08	3882331,64	799594,85	6058069,00
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	797507,60	53113,88		448736,80	
255	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	4600,5	377,93	1,22	1738667,00	5612,62	955799,87	732997,67	2669394,13
		НР - 94%; СП - 8%			168,95	0,55	777254,48	2530,28		197729,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7750838,62	167985,22	5808714,42	1732491,23	10241980,34
							1774139,00	68922,63	--	758650,49	
РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
318	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	22,77	1200,51	1,47	27335,61	33,48	3269,31	19239,28	50300,98

		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	24032,82	16,17		3726,08		
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ										
321	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	84,18								
		НР - 80%; СП - 8%			1200,51	1,47	101058,93	123,75	12086,56	71127,05	185961,19	
					1055,46	0,71	88848,62	59,77		13775,22		
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ										
322	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04185								
		НР - 118%; СП - 8%			1137402,00	8746,28	47600,27	366,03	43549,96	4444,80	56208,67	
					88035,44	1971,17	3684,28	82,49		4163,61		
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ										
327	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03875								
		НР - 93%; СП - 8%			1100890,97	13739,48	42659,53	532,40	39346,06	2758,12	49051,07	
					71769,56	4765,26	2781,07	184,65		3633,41		
		Почтовые ящики										
328	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10								
		НР - 90%; СП - 8%			1696,75	149,41	16967,50	1494,10	5873,30	9314,90	28385,00	
					960,01	74,98	9600,10	749,80		2102,60		
329	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящики навесные для почты - 5 секций	шт	10	12567,86	--	125678,60	--	125678,60	--	135732,90	
		СП - 8%			--	--	--	--		10054,30		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				361300,44	2549,76	229803,79	106884,15	505639,81	
							128946,89	1092,88	--	37455,22		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									11503790,00	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1903086,00					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170535,00				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70016,00				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6738675,00			
		- Накладные расходы	Тенге							1839375,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							852118,00		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92							
		НР - 98%; СП - 8%			119,95	1,31	11035,40	120,52	163,76	10535,84	23297,16	
					116,86	--	10751,12	--		1725,92		

17	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5							
		НР - 98%; СП - 8%			123,70	1,31	618,50	6,55	27,65	572,60	1286,40
					116,86	--	584,30	--		95,30	
18	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005							
		НР - 99%; СП - 8%			86568,72	--	432,84	--	20,42	408,30	908,43
					82484,46	--	412,42	--		67,29	
	Теплоизоляция трубопроводов										
19	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м³ изоляции	0,86							
		НР - 76%; СП - 8%			107826,64	1610,56	92730,91	1385,08	62933,74	22055,99	123969,85
					33037,31	708,09	28412,09	608,96		9182,95	
20	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	19,83							
		НР - 76%; СП - 8%			710,56	20,98	14090,40	416,03	3953,51	7511,80	23330,39
					490,21	8,23	9720,86	163,20		1728,18	
21	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0228045							
		СП - 8%			552642,00	--	12602,72	--	12602,72	--	13610,94
					--	--	--	--		1008,22	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10							
		НР - 69%; СП - 8%			112,56	3,09	1125,60	30,90	477,50	428,40	1678,30
					61,72	0,37	617,20	3,70		124,30	
23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	10							
		НР - 69%; СП - 8%			157,82	4,00	1578,20	40,00	1267,20	190,80	1910,50
					27,10	0,55	271,00	5,50		141,50	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				134214,57	1999,08	81446,50	41703,73	189991,97
							50768,99	781,36	--	14073,66	
	РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение(холодная вода). Выше 0.000										
30	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50							
		НР - 98%; СП - 8%			791,99	40,79	39599,50	2039,50	975,00	36756,50	82464,50
					731,70	18,43	36585,00	921,50		6108,50	
32	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	25							
		НР - 98%; СП - 8%			13433,92	282,91	335848,00	7072,75	3239,75	321284,00	709702,50
					13021,42	92,21	325535,50	2305,25		52570,50	

34	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	25	2904,40	110,31	72610,00	2757,75	7591,75	61466,75	144803,00
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	62260,50	460,75		10726,25	
36	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м³ изоляции	1,48	107826,64	1610,56	159583,43	2383,63	108304,58	37956,82	213343,47
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	48895,22	1047,97		15803,22	
37	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	42,84	710,56	20,98	30440,39	898,78	8541,01	16228,22	50402,12
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	21000,60	352,57		3733,51	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	5,8	112,56	3,09	652,85	17,93	276,94	248,47	973,42
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	357,98	2,15		72,09	
40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	5,8	157,82	4,00	915,36	23,20	734,98	110,66	1108,09
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	157,18	3,19		82,07	
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	380	119,95	1,31	45581,00	497,80	676,40	43517,60	96227,40
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	44406,80	--		7128,80	
42	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,3	84302,22	--	25290,67	--	545,33	24497,89	53771,64
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	24745,34	--		3983,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				710521,20	15691,34	130885,74	542066,91	1352796,14
							563944,12	5093,38	--	100208,02	
		РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение(горячая вода) ниже 0.000									
46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	152	119,95	1,31	18232,40	199,12	270,56	17407,04	38490,96
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	17762,72	--		2851,52	
47	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2945,19	151,10	11780,76	604,40	1214,68	9906,92	23422,68

		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9961,68	147,44		1735,00		
49	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	40	2904,40	110,31	116176,00	4412,40	12146,80	98346,80	231684,80
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	99616,80	737,20		17162,00		
53	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	30508,85	569,49	30508,85	569,49	6446,87	23211,35	58017,82
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492,49	192,56		4297,62		
55	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4109,78	31,75	4109,78	31,75	2126,57	1405,05	5956,02
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	1951,46	--		441,19		
56	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	3323,36	--	3323,36	--	2889,50	425,18	4048,42
		НР - 98%; СП - 8%			433,86	--	433,86	--		299,88		
57	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	3	665,48	--	1996,44	--	286,92	1675,32	3965,49
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	1709,52	--		293,73		
61	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	2	1600,56	200,15	3201,12	400,30	43,56	2818,52	6501,22
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	59,39	2757,26	118,78		481,58		
63	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1608,35	210,66	1608,35	210,66	19,06	1418,81	3269,33
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	1378,63	69,14		242,17		
66	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	$м^3$ изоляции	1,26	107826,64	1610,56	135861,57	2029,30	92205,26	32314,59	181630,25
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	41627,01	892,19		13454,09		
67	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	38,21	710,56	20,98	27150,50	801,65	7617,93	14474,33	44954,83
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	18730,92	314,47		3330,00		
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11	112,56	3,09	1238,16	33,99	525,25	471,24	1846,13
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	678,92	4,07		136,73		

70	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	11	157,82	4,00	1736,02	44,00	1393,92	209,88	2101,55
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	298,10	6,05		155,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**356923,31**	**9337,06**	**127186,88**	**204085,03**	**605889,50**
							220399,37	**2481,90**	**--**	**44881,16**	
РАЗДЕЛ 4. Водоснабжение(горячая вода) выше 0.000											
76	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400	119,95	1,31	47980,00	524,00	712,00	45808,00	101292,00
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	46744,00	--		7504,00	
77	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4	84302,22	--	33720,89	--	727,11	32663,85	71695,52
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	32993,78	--		5310,78	
79	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	791,99	40,79	79199,00	4079,00	1950,00	73513,00	164929,00
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	73170,00	1843,00		12217,00	
81	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	50	9514,14	41,04	475707,00	2052,00	417447,00	55987,00	574229,50
		НР - 98%; СП - 8%			1124,16	18,43	56208,00	921,50		42535,50	
82	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	50	13433,92	282,91	671696,00	14145,50	6479,50	642568,00	1419405,00
		НР - 98%; СП - 8%			13021,42	92,21	651071,00	4610,50		105141,00	
85	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	105	2904,40	110,31	304962,00	11582,55	31885,35	258160,35	608172,60
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	261494,10	1935,15		45050,25	
89	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	1,9	107826,64	1610,56	204870,62	3060,06	139039,67	48728,35	273886,89
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	62770,89	1345,37		20287,92	
90	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	46,24	710,56	20,98	32856,29	970,12	9218,86	17516,17	54402,28
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	22667,31	380,56		4029,82	

92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	9,5	112,56	3,09	1069,32	29,36	453,62	406,98	1594,38
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	586,34	3,52		118,08	
93	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	9	157,82	4,00	1420,38	36,00	1140,48	171,72	1719,45
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	243,90	4,95		127,35	
94	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50	2904,40	110,31	145220,00	5515,50	15183,50	122933,50	289606,00
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	124521,00	921,50		21452,50	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1998701,50	41994,09	624237,09	1298456,92	3560932,62
							1332470,32	11966,05	--	263774,20	

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя канализация выше 0.000

100	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	30	846,00	--	25380,00	--	25380,00	--	27410,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2030,40	
101	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	50	3984,53	122,39	199226,50	6119,50	13426,00	179056,50	408545,50
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	179681,00	3029,50		30262,50	
105	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	50	1962,51	25,04	98125,50	1252,00	14261,00	81511,50	194008,00
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	82612,50	562,50		14371,00	
109	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	50	17995,42	80,46	899771,00	4023,00	754159,00	140584,00	1123583,50
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	141589,00	1864,00		83228,50	
112	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	50	6241,77	596,07	312088,50	29803,50	15067,50	275882,00	635008,00
		НР - 98%; СП - 8%			5344,35	285,90	267217,50	14295,00		47037,50	
115	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Смесители. Установка**	шт.	50	1325,78	0,12	66289,00	6,00	1782,00	63211,00	139860,00
		НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	64501,00	--		10360,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				1600880,50	41204,00	824075,50	740245,00	2528415,40
							735601,00	19751,00	--	187289,90	

РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000

125	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	20	4557,38	152,84	91147,60	3056,80	48086,60	40183,00	141837,00
		НР - 98%; СП - 8%			2000,21	49,94	40004,20	998,80		10506,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				91147,60	3056,80	48086,60	40183,00	141837,00
							40004,20	998,80	--	10506,40	
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
135	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	25	13087,57	48,27	327189,25	1206,75	304789,50	21334,00	376405,00
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	21193,00	576,50		27881,75	
136	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	30508,85	569,49	61017,70	1138,98	12893,74	46422,70	116035,64
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	46984,98	385,12		8595,24	
138	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2	4109,78	31,75	8219,56	63,50	4253,14	2810,10	11912,04
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	3902,92	--		882,38	
139	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	**Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	шт.	6	3232,00	--	19392,00	--	19392,00	--	20943,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1551,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				415818,51	2409,23	341328,38	70566,80	525296,04
							72080,90	961,62	--	38910,73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8905159,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3015269,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115692,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42034,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2177247,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2937307,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							659644,00	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Узел управления									
19	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	791,99	40,79	1583,98	81,58	39,00	1470,26	3298,58
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	1463,40	36,86		244,34	
21	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	87065,11	505,29	174130,22	1010,58	160180,70	12860,90	201950,40
		НР - 98%; СП - 8%			6469,47	92,21	12938,94	184,42		14959,28	

22	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8	3323,36	--	26586,88	--	23116,00	3401,44	32387,36
		НР - 98%; СП - 8%			433,86	--	3470,88	--		2399,04	
24	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9	665,48	--	5989,32	--	860,76	5025,96	11896,47
		НР - 98%; СП - 8%			569,84	--	5128,56	--		881,19	
26	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	3269,64	207,33	6539,28	414,66	69,52	6027,00	13571,58
		НР - 98%; СП - 8%			3027,55	47,45	6055,10	94,90		1005,30	
29	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1608,35	210,66	3216,70	421,32	38,12	2837,62	6538,66
		НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	2757,26	138,28		484,34	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	8,5	112,56	3,09	956,76	26,27	405,87	364,14	1426,56
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	524,62	3,15		105,66	
32	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	8,5	157,82	4,00	1341,47	34,01	1077,11	162,18	1623,92
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	230,35	4,68		120,28	
33	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м³ изоляции	1	107826,64	1610,56	107826,64	1610,56	73178,77	25646,50	144150,99
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	33037,31	708,09		10677,85	
34	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	22	710,56	20,98	15632,32	461,56	4386,14	8333,82	25883,44
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	10784,62	181,06		1917,30	
37	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	30508,85	569,49	30508,85	569,49	6446,87	23211,35	58017,82
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492,49	192,56		4297,62	
39	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4109,78	31,75	4109,78	31,75	2126,57	1405,05	5956,02
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	1951,46	--		441,19	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				378422,20	4661,78	271925,43	90746,22	506701,80

							101834,99	1544,00	--	37533,38		
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления										
58	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2								
		НР - 98%; СП - 8%			791,99	40,79	1583,98	81,58	39,00	1470,26	3298,58	
					731,70	18,43	1463,40	36,86		244,34		
60	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2								
		НР - 98%; СП - 8%			87065,11	505,29	174130,22	1010,58	160180,70	12860,90	201950,40	
					6469,47	92,21	12938,94	184,42		14959,28		
61	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	8								
		НР - 98%; СП - 8%			3323,36	--	26586,88	--	23116,00	3401,44	32387,36	
					433,86	--	3470,88	--		2399,04		
63	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9								
		НР - 98%; СП - 8%			665,48	--	5989,32	--	860,76	5025,96	11896,47	
					569,84	--	5128,56	--		881,19		
65	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2								
		НР - 98%; СП - 8%			3269,64	207,33	6539,28	414,66	69,52	6027,00	13571,58	
					3027,55	47,45	6055,10	94,90		1005,30		
68	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2								
		НР - 98%; СП - 8%			1608,35	210,66	3216,70	421,32	38,12	2837,62	6538,66	
					1378,63	69,14	2757,26	138,28		484,34		
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	8,5								
		НР - 69%; СП - 8%			112,56	3,09	956,76	26,27	405,87	364,14	1426,56	
					61,72	0,37	524,62	3,15		105,66		
71	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	8,5								
		НР - 69%; СП - 8%			157,82	4,00	1341,47	34,01	1077,11	162,18	1623,92	
					27,10	0,55	230,35	4,68		120,28		
72	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	1								
		НР - 76%; СП - 8%			107826,64	1610,56	107826,64	1610,56	73178,77	25646,50	144150,99	
					33037,31	708,09	33037,31	708,09		10677,85		
73	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	22								
		НР - 76%; СП - 8%			710,56	20,98	15632,32	461,56	4386,14	8333,82	25883,44	
					490,21	8,23	10784,62	181,06		1917,30		

76	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30508,85	569,49	30508,85	569,49	6446,87	23211,35	58017,82
		НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492,49	192,56		4297,62	
78	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4109,78	31,75	4109,78	31,75	2126,57	1405,05	5956,02
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	1951,46	--		441,19	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				378422,20	4661,78	271925,43	90746,22	506701,80
							101834,99	1544,00	--	37533,38	
	РАЗДЕЛ 3.Отопление ниже отм. 0.000										
87	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198	119,95	1,31	23750,10	259,38	352,44	22674,96	50139,54
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	23138,28	--		3714,48	
88	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	123,70	1,31	6803,50	72,05	304,15	6298,60	14150,40
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	6427,30	--		1048,30	
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	34,5	112,56	3,09	3883,32	106,61	1647,37	1477,98	5790,14
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2129,34	12,77		428,83	
98	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	34,5	157,82	4,00	5444,79	138,01	4371,83	658,26	6591,23
		НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	934,95	18,98		488,18	
99	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	2,7	107826,64	1610,56	291131,93	4348,51	197582,68	69245,55	389207,67
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	89200,74	1911,84		28830,19	
100	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	98	710,56	20,98	69634,88	2056,04	19538,26	37123,38	115298,96
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	48040,58	806,54		8540,70	
101	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,1127	552642,00	--	62282,75	--	62282,75	--	67265,37

		СП - 8%				--	--	--	--		4982,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**462931,27**	**6980,60**	**286079,48**	**137478,73**	**648443,31**
								169871,19	**2750,13**	**--**	**48033,31**	
		РАЗДЕЛ 5. Отопление Выше 0,000										
113	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3845**								
		НР - 98%; СП - 8%			**119,95**	**1,31**	**461207,75**	**5036,95**	**6844,10**	**440329,40**	**973669,35**	
					116,86	**--**	**449326,70**	**--**		**72132,20**		
114	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,67**								
		НР - 99%; СП - 8%			**84302,22**	**--**	**309389,15**	**--**	**6671,18**	**299690,81**	**657806,36**	
					82484,46	**--**	**302717,97**	**--**		**48726,41**		
120	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**255**								
		НР - 80%; СП - 8%			**1200,51**	**1,47**	**306130,05**	**374,85**	**36612,90**	**215459,70**	**563317,95**	
					1055,46	**0,71**	**269142,30**	**181,05**		**41728,20**		
123	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**50**								
		НР - 98%; СП - 8%			**791,99**	**40,79**	**39599,50**	**2039,50**	**975,00**	**36756,50**	**82464,50**	
					731,70	**18,43**	**36585,00**	**921,50**		**6108,50**		
125	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**250**								
		НР - 98%; СП - 8%			**2904,40**	**110,31**	**726100,00**	**27577,50**	**75917,50**	**614667,50**	**1448030,00**	
					2490,42	**18,43**	**622605,00**	**4607,50**		**107262,50**		
129	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**23**								
		НР - 69%; СП - 8%			**112,56**	**3,09**	**2588,88**	**71,07**	**1098,25**	**985,32**	**3860,09**	
					61,72	**0,37**	**1419,56**	**8,51**		**285,89**		
130	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**23**								
		НР - 69%; СП - 8%			**157,82**	**4,00**	**3629,86**	**92,00**	**2914,56**	**438,84**	**4394,15**	
					27,10	**0,55**	**623,30**	**12,65**		**325,45**		
131	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м³ изоляции**	**1,8**								
		НР - 76%; СП - 8%			**107826,64**	**1610,56**	**194087,95**	**2899,01**	**131721,78**	**46163,70**	**259471,78**	
					33037,31	**708,09**	**59467,16**	**1274,56**		**19220,13**		
132	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**67,5**								
					710,56	**20,98**	**47962,80**	**1416,16**	**13457,47**	**25569,67**	**79415,10**	

	НР - 76%; СП - 8%				490,21	8,23	33089,17	555,53		5882,63	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2090695,94	39507,04	276212,74	1680061,44	4072429,28
							1774976,16	7561,30	--	301671,90	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5734276,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2148517,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						55811,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13399,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1106143,00		
	- Накладные расходы	Тенге								1999033,00	
	- Сметная прибыль	Тенге								424772,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**28367,91**	**928,99**	**28367,91**	**928,99**	**16222,31**	**8352,07**	**39657,58**
		НР - 72%; СП - 8%			**11216,61**	**383,49**	**11216,61**	**383,49**		**2937,60**	
3	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**25**	**6419,24**	**157,40**	**160481,00**	**3935,00**	**49301,25**	**78354,25**	**257942,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**4289,79**	**63,22**	**107244,75**	**1580,50**		**19106,75**	
5	**Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	**шт.**	**3**	**2557,94**	**112,53**	**7673,82**	**337,59**	**464,25**	**5048,22**	**13739,79**
		НР - 72%; СП - 8%			**2290,66**	**46,48**	**6871,98**	**139,44**		**1017,75**	
7	**Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	**шт.**	**110**	**2008,91**	**87,84**	**220980,10**	**9662,40**	**119337,90**	**69133,90**	**313322,90**
		НР - 72%; СП - 8%			**836,18**	**36,72**	**91979,80**	**4039,20**		**23208,90**	
20	**Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**150**	**536,80**	**14,34**	**80520,00**	**2151,00**	**2499,00**	**55278,00**	**146662,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**505,80**	**6,04**	**75870,00**	**906,00**		**10864,50**	
21	**Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**50**	**609,24**	**16,81**	**30462,00**	**840,50**	**1502,00**	**20497,00**	**55035,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**562,39**	**6,97**	**28119,50**	**348,50**		**4076,50**	
24	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**12**	**333,21**	**0,41**	**3998,52**	**4,92**	**153,24**	**2766,48**	**7306,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**320,03**	**0,17**	**3840,36**	**2,04**		**541,20**	

26	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1801	409,54 364,95	0,47 0,21	737581,54 657274,95	846,47 378,21	79460,12	473518,92 96893,80	1307994,26
		НР - 72%; СП - 8%									
30	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	50	1218,34 1194,29	2,51 1,13	60917,00 59714,50	125,50 56,50	1077,00	43035,00 8316,00	112268,00
		НР - 72%; СП - 8%									
33	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	5	1654,50 1580,42	66,19 27,89	8272,50 7902,10	330,95 139,45	39,45	5789,90 1125,00	15187,40
		НР - 72%; СП - 8%									
62	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	2	8886,17 3576,44	134,10 45,62	17772,34 7152,88	268,20 91,24	10351,26	5215,76 1839,04	24827,14
		НР - 72%; СП - 8%									
64	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	шт.	2	211325,72 17574,80	216,56 91,24	422651,44 35149,60	433,12 182,48	387068,72	25439,10 35847,24	483937,78
		НР - 72%; СП - 8%									
65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Реле тепловое типа РТЛ1004104**	шт.	2	3207,54 --	--	6415,08 --	--	6415,08	-- 513,20	6928,28
		СП - 8%									
66	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	35625,03 24418,16	8662,32 3649,79	71250,06 48836,32	17324,64 7299,58	5089,10	40417,84 8933,44	120601,34
		НР - 72%; СП - 8%									
68	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	80	129,81 115,85	1,36 0,07	10384,80 9268,00	108,80 5,60	1008,00	6676,80 1364,80	18426,40
		НР - 72%; СП - 8%									
70	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	50	1003,13 975,73	-- --	50156,50 48786,50	-- --	1370,00	36590,00 6939,50	93686,00
		НР - 75%; СП - 8%									

73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1843,31	108,28	1843,31	108,28	37,26	1255,24	3346,43
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1697,77	45,62		247,88	
75	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50	409,54	0,47	20477,00	23,50	2206,00	13146,00	36313,00
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	18247,50	10,50		2690,00	
77	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	28367,91	928,99	56735,82	1857,98	32444,62	16704,14	79315,16
		НР - 72%; СП - 8%			11216,61	383,49	22433,22	766,98		5875,20	
79	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	128	129,81	1,36	16615,68	174,08	1612,80	10682,88	29482,24
		НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	14828,80	8,96		2183,68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3226936,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1291559,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39870,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16547,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						713161,00		
		- Накладные расходы	Тенге							943308,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							239037,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Внутреннее газоснабжение

1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	4968,86	351,24	248443,00	17562,00	133467,00	103445,50	380039,50
		НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	97414,00	8142,50		28151,00	
7	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	50	791,99	40,79	39599,50	2039,50	975,00	36756,50	82464,50
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585,00	921,50		6108,50	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик газа бытовой СГБ-4	шт.	50	10928,57	--	546428,50	--	546428,50	--	590143,00
		СП - 8%			--	--	--	--		43714,50	
		Узел прохода через стену и перекрытия									
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	18	1200,51	1,47	21609,18	26,46	2584,44	15208,92	39763,62
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	18998,28	12,78		2945,52	

16	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,24							
		НР - 91%; СП - 8%			1276299,90	1068444,92	306311,98	256426,78	2743,20	87222,26	425016,98
					196425,00	202944,31	47142,00	48706,63		31482,74	
17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	240							
		НР - 98%; СП - 8%			765,68	--	183763,20	--	4231,20	175941,60	388480,80
					748,05	--	179532,00	--		28776,00	
18	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	50							
		НР - 75%; СП - 8%			9606,17	1659,48	480308,50	82974,00	14250,50	312976,00	856747,50
					7661,68	684,34	383084,00	34217,00		63463,00	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности бытовая Ду15 СГК-2-Б-(CO+CH4)	компл.	50							
		СП - 8%			32785,71	--	1639285,50	--	1639285,50	--	1770428,50
					--	--	--	--		131143,00	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4533084,00
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				762755,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					359029,00			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					92000,00			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2343965,00		
	- Накладные расходы		Тенге							731551,00	
	- Сметная прибыль		Тенге							335784,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 Слаботочные устройства

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	365							
		НР - 61%; СП - 8%			376,96	87,24	137590,40	31842,60	448,95	76569,70	231293,20
					288,49	55,41	105298,85	20224,65		17133,10	
2	С1243-501-0129 243-501-0129 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,015							
		СП - 8%			433408,00	--	6501,12	--	6501,12	--	7021,21
					--	--	--	--		520,09	
3	С1243-501-0204 243-501-0204 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,35							
		СП - 8%			343699,00	--	120294,65	--	120294,65	--	129918,22
					--	--	--	--		9623,57	
4	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1							
		НР - 72%; СП - 8%			7656,13	--	7656,13	--	142,85	5409,56	14110,95
					7513,28	--	7513,28	--		1045,26	
5	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта GJS-M96	комплект	1							
		СП - 8%			19580,36	--	19580,36	--	19580,36	--	21146,79
					--	--	--	--		1566,43	

6	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	32	6496,20	--	207878,40	--	6664,96	122740,16	357068,16
		НР - 61%; СП - 8%			6287,92	--	201213,44	--		26449,60	
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с**	шт.	2	14929,34	--	29858,68	--	29858,68	--	32247,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2388,70	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/3х4с**	шт.	2	14929,34	--	29858,68	--	29858,68	--	32247,38
		СП - 8%			--	--	--	--		2388,70	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая с калибилетром**	шт.	25	1924,34	--	48108,50	--	48108,50	--	51957,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3848,75	
10	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	73	318,89	84,29	23278,97	6153,17	--	12830,48	38998,06
		НР - 61%; СП - 8%			234,60	53,53	17125,80	3907,69		2888,61	
11	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	48	31,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607,04
		СП - 8%			--	--	--	--		119,04	
12	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	25	281,00	--	7025,00	--	7025,00	--	7587,00
		СП - 8%			--	--	--	--		562,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				639118,89	37995,77	269971,75	217549,90	925202,64
							331151,37	24132,34	--	68533,85	
РАЗДЕЛ 2.МОЛНИЕЗАЩИТА											
13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	5059,88	203,02	30359,28	1218,12	21501,54	5776,44	39026,58
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	7639,62	383,22		2890,86	
14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	972,08	30,16	29162,40	904,80	20618,10	5717,40	37670,10
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	7639,50	301,20		2790,30	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				59521,68	2122,92	42119,64	11493,84	76696,68
							15279,12	684,42	--	5681,16	
РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
15	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	36175,90	5265,40	36175,90	5265,40	4614,02	16911,64	57334,54
		НР - 61%; СП - 8%			26296,48	1427,52	26296,48	1427,52		4247,00	

16	П13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал *НР - 61%; СП - 8%*	усилитель	5	5707,97	--	28539,85	--	--	17409,30	49625,10
					5707,97	--	28539,85	--		3675,95	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				64715,75	5265,40	4614,02	34320,94	106959,64
							54836,33	1427,52	--	7922,95	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								1108859,00
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				401267,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					45384,00			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					26244,00			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						316705,00		
	- Накладные расходы		Тенге							263365,00	
	- Сметная прибыль		Тенге							82138,00	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							35012104,00
		Временные здания и сооружения 0,9 %	тенге							315108,94
		ИТОГО	тенге							35327212,94
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге							148374,29
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге							3211091,53
		ИТОГО	тенге							38686678,76
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге							709511,74
		ИТОГО	тенге							39396190,50
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге							41171142,53
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге							39112585,41
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге							4693510,25
		ВСЕГО	тенге							43806095,65

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Н. Қани**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**