Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№150	19.09.2022				
		№150/1	07.10.2022				
		№149/2	05.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**879 582 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**425 000 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ақбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за февраль месяц 2023 г

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. ниже отм.0,000									
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКА									
1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	22,724	5691,84 2506,98	394,71 92,43	129341,37 56968,61	8969,39 2100,38		54934,13 14741,97	199017,47
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляцион-ными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	1168	18489,48 10058,77	3579,53 822,92	21595712,64 11748643,36	4180891,04 961170,56		11820126,95 2673267,17	36089106,75
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	100,44	3277,09 2506,98	394,71 92,43	329150,92 251801,07	39644,67 9283,67		242808,81 45756,78	617716,51
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	629,944	16963,16 8757,93	4287,79 1025,78	10685840,86 5517005,46	2701067,58 646183,96		5731766,15 1313408,56	17731015,58
8	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	1790,4	3277,09 2506,98	394,71 92,43	5867301,94 4488496,99	706688,78 165486,67		4328204,81 815640,54	11011147,28
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,7885	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	78096,36 75453,73	2642,63 814,86		70929,79 11922,09	160948,24
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	тн	0,7885	481766,00		379872,49	0,00 0,00		0,00 30389,80	410262,29
11	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	тн	0,037	77768,27 65016,76	6286,51 2066,86	2877,43 2405,62	232,60 76,47		2308,35 414,86	5600,64

	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,037	399352,00		14776,02 0,00	0,00 0,00		0,00 1182,08	15958,11
		ГИЛЬЗЫ									
13	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	35	1035,00		36225,00				39123,00
		СП - 8%								2898,00	
14	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм** *СП - 8%*	м	202,5	764,00		154710,00			12376,80	167086,80
15	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм** *СП - 8%*	м	67,5	1528,00		103140,00			8251,20	111391,20
16	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм** *СП - 8%*	м	22,5	5822,00		130995,00			10479,60	141474,60
17	Е11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,41	194539,88 34821,90	1587,02 688,95	79761,35 14276,98	650,68 282,47		13103,51 7429,19	100294,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39507616,36	7637738,64	0,00	22245510,13	66693376,60
							22135687,91	1784685,11	0,00	4940250,12	0,00
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
18	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	920	790,21 246,14	353,61 76,36	726993,20 226448,80	325321,20 70251,20		350106,00 86167,94	1163267,14
19	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	50	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	165265,00 67697,00	95715,00 20668,50		104271,29 21562,90	291099,19
26	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	тн	1	42477,41 23481,58	13362,64 4260,73	42477,41 23481,58	13362,64 4260,73		19142,19 4929,57	66549,17
29	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Балки. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	70	6306,96 4078,76	1747,95 566,59	441487,20 285513,20	122356,50 39661,30		383705,91 66015,45	891208,56
31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	50	2448,51 1812,10	85,08 18,37	122425,50 90605,00	4254,00 918,50		107997,73 18433,86	248857,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498648,31	561009,34		965223,12	2660981,15
							693745,58	135760,23		197109,71	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
33	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	12	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	45190,80 12110,52	13339,56 2799,48		17593,80 5022,72	67807,32
34	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	88	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	441805,76 107656,56	115148,00 23762,64		155074,48 47750,56	644630,80
37	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт	8	18459,18	9539,15	147673,44	76313,20		99577,84	267031,36

	Кэм=1,08	НР - 118%; СП - 8%			8497,52	205	67980,16	16407,84		19780,08		
9	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** НР - 118%; СП - 8%	шт	8	790,21 246,14	353,61 76,36	6321,68 1969,12	2828,88 610,88		3044,40 749,28	10115,36	
1	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%; СП - 8%	тн	0,17839	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	202898,82 15704,46	1560,23 351,63		18946,19 17747,60	239592,62	
2	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** НР - 118%; СП - 8%	шт	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98		12447,23 2472,51	33378,92	
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж										
4	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16		5864,60 1674,24	22602,44	
5	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	72	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	361477,44 88082,64	94212,00 19442,16		126879,12 39068,64	527425,20	
6	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** НР - 118%; СП - 8%	шт	8	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	111994,48 54708,80	18411,12 4049,52		69334,80 14506,32	195835,60	
8	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** НР - 118%; СП - 8%	шт	8	790,21 246,14	353,61 76,36	6321,68 1969,12	2828,88 610,88		3044,40 749,28	10115,36	
0	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%; СП - 8%	тн	0,15496	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	176251,81 13641,97	1355,32 305,45		16457,96 15416,78	208126,55	
1	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** НР - 118%; СП - 8%	шт	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98		12447,23 2472,51	33378,92	
		Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж										
3	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	12	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	45190,80 12110,52	13339,56 2799,48		17593,80 5022,72	67807,32	
4	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	88	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	441805,76 107656,56	115148,00 23762,64		155074,48 47750,56	644630,80	
7	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** НР - 118%; СП - 8%	шт	8	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	147673,44 67980,16	76313,20 16407,84		99577,84 19780,08	267031,36	
9	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** НР - 118%; СП - 8%	шт	8	790,21 246,14	353,61 76,36	6321,68 1969,12	2828,88 610,88		3044,40 749,28	10115,36	
1	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** НР - 118%; СП - 8%	тн	0,1786	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	203140,00 15723,13	1562,08 352,05		18968,71 17768,70	239877,41	
2	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** НР - 118%; СП - 8%	шт	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98		12447,23 2472,51	33378,92	
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж										
4	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16		5864,60 1674,26	22602,46	
5	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт	72	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	361477,44 88082,64	94212,00 19442,16		126879,26 39068,54	527425,24	
6	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**	шт	8	13999,31	2301,39	111994,48	18411,12		69334,82	195835,64	

	РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	НР - 118%; СП - 8%			6838,60	50	54708,80	4049,52		14506,34	
68	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт	8	790,21 246,14	353,61 76,36	6321,68 1969,12	2828,88 610,88		3044,40 749,29	10115,37
70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	тн	0,13685	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	155656,05 12047,85	1196,95 269,76		14534,78 13615,27	183806,10
71	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных НР - 118%; СП - 8%	шт	1	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98		12447,23 2472,51	33378,92
		Тордевая правая блок-секция. Типовой этаж									
73	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт	12	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	45190,80 12110,52	13339,56 2799,48		17593,80 5022,77	67807,37
74	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт	88	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	441805,76 107656,56	115148,00 23762,64		155074,66 47750,43	644630,85
77	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%; СП - 8%	шт	5	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	92295,90 42487,60	47695,75 10254,90		62236,15 12362,56	166894,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3662773,62	875070,81		1314428,21	5375378,17
							930389,69	183532,95		398176,34	
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт									
273	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт	12	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	103292,88 51816,60	49743,24 10752,24		73831,23 14169,93	191294,04
274	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР - 118%; СП - 8%	шт	12	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	97082,04 46446,00	49413,12 10736,16		67474,95 13164,56	177721,55
277	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	16	2017,73 1900,07	77,37 32,97	32283,68 30401,12	1237,92 527,52		36495,80 5502,36	74281,83
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
280	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³		28129,96 1553,59	1740,40 389,64	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00
281	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт	9	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	77469,66 38862,45	37307,43 8064,18		55373,42 10627,45	143470,53
282	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР - 118%; СП - 8%	шт	8	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	64721,36 30964,00	32942,08 7157,44		44983,30 8776,37	118481,03
		СТРЕМЯНКА									
293	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт	12	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	103292,88 51816,60	49743,24 10752,24		73831,23 14169,93	191294,04
294	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР - 118%; СП - 8%	шт	12	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	97082,04 46446,00	49413,12 10736,16		67474,95 13164,56	177721,55
297	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	12	2017,73 1900,07	77,37 32,97	24212,76 22800,84	928,44 395,64		27371,85 4126,77	55711,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				599437,30	270728,59		446836,72	1129975,95
							319553,61	59121,58		83701,92	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45397817	9353517	0	25026932	76058729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					24136345	2165200	0	5633980	0
		Временные здания и сооружения 0,9 %	тенге								684528,56

		ИТОГО	тенге								76743257,90
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	тенге								322321,68
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								11326233,23
		ИТОГО	тенге								88391812,82
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1541311,59
		ИТОГО	тенге								89933124,41
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	тенге								93984962,41
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								89285714,29
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								10714285,71
		ВСЕГО	тенге								100000000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD" _____ **С. К. Женсикбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**