Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: 19/11-07 от 01.07.24

СПРАВКА №1 от 19.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		19/11-07	01.07.2024				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области	364 000,00	325 000,00							39 000,00	
	К оплате	364 000,00	325 000,00							39 000,00	364 000,00

Субподрядчик (сдал):
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ Таймасов А.К.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар.Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор подряда 19/11-07 от 01.07.24

Акт №1 от 19.08.2024 г.
приемки выполненных работ за август 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
1	29	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%	м2	25,3	571,18 / 565,93	5,25 / 2,82	14 451 / 14 318	133 / 71	0 / 0	10 360 / 1 985		26 796
4.2 Стены													
2	31	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,6	1 138,17 / 1 108,69	29,48 / 10,55	32 552 / 31 709	843 / 302	0 / 0	23 048 / 4 448		60 048
3	32	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	28,6	517,99 / 510,47	7,52 / 2,74	14 815 / 14 599	215 / 78	0 / 0	10 567 / 2 031		27 413
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
4	8	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	21,09	2 108,79 / 1 894,86	213,93 / 99,57	44 474 / 39 963	4 512 / 2 100	0 / 0	30 285 / 5 981		80 740
Раздел 6 Полы													
6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2													
5	19	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слои НР=72%	м2 изолируемой поверхности	18	55,96 / 55,11	0,85 / 0,38	1 007 / 992	15 / 7	0 / 0	719 / 138		1 864
6	21	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР=72%	м3 изоляции	1,5	8 797,61 / 6 405,65	2 391,96 / 802,99	13 196 / 9 608	3 588 / 1 204	0 / 0	7 786 / 1 678		22 659
7	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	2,5072	612,06 / 568,49	43,57 / 25,36	1 535 / 1 425	109 / 64	0 / 0	1 072 / 209		2 316
8	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на	м2 стяжки	20	65,58	47,70	1 432	964	0	1 091		3 269

			каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;			48,88	26,84	978	537	0	242	
9	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	10,4	1 714,06	194,19	17 826	2 020	0	12 023	32 237
						1 519,87	85,72	15 807	891	0	2 388	
	6.5 Полы 2 этажа. Линолеум ТИП1											
10	26	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	8	870,13	62,60	6 961	501	0	4 832	12 736
						807,53	31,39	6 460	251	0	943	
	Раздел 7 Кровля											
11	29	1208-0101-0907	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой НР=72%	м2 покрытия	4	2 650,79	8,55	10 603	34	0	7 623	19 684
						2 642,24	4,42	10 569	18	0	1 458	
12	31	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%	м2 кровли	12	168,42	12,16	2 021	146	0	1 380	3 673
						156,26	3,48	1 875	42	0	272	

	Итого по акту		293 931
		в том числе	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 303
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 070
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 565
		- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
		- накладные расходы, тенге	110 785
		- сметная прибыль (8 %), тенге	21 773

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге	3 527
	ИТОГО:	Тенге	297 458
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил Д Табл Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	3 867
	ИТОГО	Тенге	301 325
ГНОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	6 027
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге	307 352
1,079	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге	331 633
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	325 000,00
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	39 000,00
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**364 000,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005283

Директор _____ Таймасов А.К.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NarlysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.