Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "РиА - Сервис ЛТД"

Объект: «Строительство наружных инженерных сетей 50-квартирного жилого дома №1 по ул.Жаншасбай батыр город Кызылорда »

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1. Наружный газопровод низкое давления														
			Земляные работы											
1	**1**	**Е11-010101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**1,22**	**312,03**	**312,03**	**380,677**	**380,677**		**107,567**	**527,303**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**89,06**		**108,653**		**39,059**		
2	**2**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**0,78**	**1,39**	**--**	**1,084**			**1,073**	**2,330**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1,39**	--	**1,084**			**0,173**		
3	**5**	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**0,8**	**62,22**	**62,22**	**49,776**	**49,776**		**17,083**	**72,208**	
			НР - 72%; СП - 8%				--	**21,57**		**17,256**		**5,349**		
4	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**0,8**	**32,07**	**142,6**	**25,656**	**114,080**		**71,058**	**104,451**	
			НР - 72%; СП - 8%				**19,47**	**70,25**	**15,576**	**56,200**		**7,737**		
5	**7**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**0,2**	**18,4**	**--**	**3,680**			**3,643**	**7,909**	
			НР - 72%; СП - 8%				**18,4**	**--**	**3,680**			**0,586**		
			Подземный газопровод											
6	**9**	**Е11-220501-0423**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**		**0,008**	**0,19**	**50,68**	**0,002**	**0,405**		**0,705**	**0,763**	
			НР - 99%; СП - 8%				**9,51**	**79,46**	**0,076**	**0,636**		**0,056**		
7	**10**	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**		**8,3**	**2**	**--**	**16,600**	**--**	**16,600**	**--**	**17,928**	
			СП - 8%				--	--	--	--		**1,328**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**144285**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Сети электроснабжения										
			Кабельно-проводниковая продукция										
8	7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	км	1,7	5,38	9,93	9,146	16,881		25,598	774,000	
						9,34	5,87	15,878	9,979		2,780		
9	15	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	17	80,00	--	1360,000	--	1360,000	--	1468,800	
						--	--	--	--		108,800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2453	
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружный водопровод и канализация										
			ПОДРАЗДЕЛ 2.1. Наружный водопровод										
			Земляные работы										
10	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3	1,56423	2191,85	7181,38	3428,558	11233,330	1758129,000	2254,047	6137,213	
						510,47	945,08	798,492	1478,322		454,608		
			Сеть водопровод										
11	9	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1031,55	1831,85	12,379	21,982	8542,000	18,265	2502,000	
						781,80	755,69	9,382	9,068		2,452		
12	10	241-202-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 114 до 270 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х10,5 мм	м	12	380,00	--	4560,000	--	4560,000	--	4560,000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								425433	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								572171	
			Итого по акту	тенге								572171,00	
			НДС-12%	тенге								68660,52	
			Итого с НДС	тенге								640831,52	

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор _____ **Конысбаев Г.**

Субподрядчик: ТОО "РиА - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекұлы А.**