Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Наименование объекта: Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акына г. Каркаралинска (ЛЭП 10/04 кВ)

Договор №24 от 15.03.2023 г.

АКТ № 2 ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА

№ п/п	Стоимость выполненных работ и затрат	Всего к оплате
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	18 759 357,4
2	Раннее заактивированные суммы по выполненным работам	11 940 60
3	5% ранее удержанного резерва	59703
4	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком	11 343 57
5	Виды выполняемых работ	Строительств
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	18 759 357,4
7	Сумма выполненных работ за декабрь с НДС	6 818 749,4
8	Удержание аванса 30%	
9	Удержание резерва 5%	34093
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных с НДС	6 477 811,4

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN 3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87214631306

Омаров Т. З. _____

Подрядчик:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

БИН 090140003876
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ75965T1612026565 45
АО "ForteBank"

Тел: 87782730106

Парманов Б.В. _____

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "STROYCONSALTING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акына г. Каркаралинска (ЛЭП 10/04 кВ)**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №24 от 15.03.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акына г. Каркаралинска (ЛЭП 10/04 кВ)	18 759 357,40	6 088 169,11							730 580,29	6 818 749,40
Всего к оплате	18 759 357,40									6 818 749,40

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

Руководитель _____ **Омаров Т. З.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт _____ **Мурзагалиев З. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "STROYCONSALTING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акына г. Каркаралинска (ЛЭП 10/04 кВ)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№24** от **15.03.2023 г.**

Акт выполненных работ №2 за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Подраздел 1. Анкерная опора А10-1 1 шт													
1	3	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1		72251,00	--	7225	--	7225	--	7803
			СП - 8%				--	--	--	--		578	
2	4	252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		29369,00	--	88107	--	88107	--	95156
			СП - 8%				--	--	--	--		7049	
3	5	252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6		2586,00	--	15516	--	15516	--	16757
			СП - 8%				--	--	--	--		1241	
4	6	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1386,00	--	4158	--	4158	--	4491
			СП - 8%				--	--	--	--		333	
5	7	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3		1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
			СП - 8%				--	--	--	--		399	
6	8	252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1015,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%				--	--	--	--		244	
7	9	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		10252,00	--	30756	--	30756	--	33216
			СП - 8%				--	--	--	--		2460	
8	10	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6		8310,00	--	49860	--	49860	--	53849
			СП - 8%				--	--	--	--		3989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	11	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1385,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
10	12	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2111,00	--	6333	--	6333	--	6840
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
11	13	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	52,00	--	156	--	156	--	168
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
12	14	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	444,00	--	1332	--	1332	--	1439
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
13	15	252-204-0813 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	6	368,00	--	2208	--	2208	--	2385
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
14	16	261-404-0465 РСНБ РК 2022	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	2383,00	--	71	--	71	--	77
						--	--	--	--		6	
15	17	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1606,00	--	9636	--	9636	--	10407
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
16	18	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	885,00	--	5310	--	5310	--	5735
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
17	19	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933,00	--	5598	--	5598	--	6046
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
18	20	252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьги типа СРС-7-16А	шт.	6	1206,00	--	7236	--	7236	--	7815
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
19	21	252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	6	1319,00	--	7914	--	7914	--	8547
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
20	22	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21071,00	5974,21	21071	5975	147	13911	37781
			НР - 80% СП - 8%			14948,70	2440,52	14949	2441		2799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	23	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243,00	--	122243	--		--	122243
						--	--	--	--	122243	--	
22	24	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	170172,97	87298,85	10210	5238	219	5186	16628
			НР - 80% СП - 8%			79211,93	28838,07	4753	1730		1232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	25	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,06	294500,00	--	17670	--	17670	--	19084
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				469628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

Подраздел 1. Анкерная опора А23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	35	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,7	14492,17	7735,36	10145	5415	--	5289	16669
			НР - 80% СП - 8%			6756,81	2688,68	4730	1882		1235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	36	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,7	72251,00	--	50576	--	50576	--	54622
			СП - 8%			--	--	--	--		4046	
26	37	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	40	8310,00	--	332400	--	332400	--	358992
			СП - 8%			--	--	--	--		26592	
27	38	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	9698,00	--	193960	--	193960	--	209477
			СП - 8%			--	--	--	--		15517	
28	39	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	125,00	--	1750	--	1750	--	1890
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
29	40	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа СА25 анкерный	шт.	14	646,00	--	9044	--	9044	--	9768
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
30	41	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	14	63,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				652371				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ПОДРАЗДЕЛ . Промежуточная опора П1-39 шт									
31	44	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	27	125,00	--	3375	--	3375	--	3645
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
32	45	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	27	63,00	--	1701	--	1701	--	1838
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
33	46	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	1385,00	--	37395	--	3795	--	40386
			СП - 8%			--	--	--	--		2991	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге				45869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Подраздел 2. Анкерная опора А23									
34	49	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,65	14492,17	7735,36	23912	12763	--	12468	39290
			НР - 80% СП - 8%			6756,81	2688,68	11149	4436		2910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	50	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	1,65	72251,00	--	119214	--	119214	--	128751
			СП - 8%			--	--	--	--		9537	
36	51	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	14	8310,00	--	116340	--	116340	--	125647
			СП - 8%			--	--	--	--		9307	
37	52	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		9698,00	--	67886	--	67886	--	73317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5431	
38	53	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20 СП - 8%	шт.	48	125,00 --	-- --	6000 --	-- --	6000	-- 480	6480
39	54	252-207-0706 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа CA25 анкерный СП - 8%	шт.	24	646,00 --	-- --	15504 --	-- --	15504	-- 1240	16744
40	55	252-207-0106 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут СП - 8%	шт.	24	63,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				391862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Подраздел. Арматура уличного освещения									
41	56	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72% СП - 8%	шт.	8	13821,10 6441,22	6665,14 3036,06	110569 51530	53321 24288	5718	54589 13213	178371
42	57	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72% СП - 8%	шт.	8	6404,87 2886,84	1190,84 896,82	51239 23095	9527 7175	18617	21794 5843	78876
43	58	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1562,00 --	-- --	12496 --	-- --	12496	-- 1000	13496
44	59	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Кронштейн КИШ 1,5-20 СП - 8%	кг	56	708,00 --	-- --	39648 --	-- --	39648	-- 3172	42820
45	60	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильники уличные светодиодный марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	8	102699,00 --	-- --	821592 --	-- --	821592	-- 65727	887319
46	61	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие СП - 8%	шт.	8	1421,00 --	-- --	11368 --	-- --	11368	-- 909	12277
47	62	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72% СП - 8%	м кабеля	11,4	784,00 222,39	417,17 167,55	8938 2535	4756 1910	1651	3209 973	13120
48	63	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0114	105369,00 --	-- --	1201 --	-- --	1201	-- 96	1300
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге				1227578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Подраздел. Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
49	69	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	0,28	226034,00 --	-- --	63290 --	-- --	63290	-- 5063	68353
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге				68353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Локальная смета №2. Включить.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	2	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	1,2	1850623,00	--	2220748	--	2220748	--	2398408
			СП - 8%			--	--	--	--		177660	
51	3	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,7	1291369,00	--	903958	--	903958	--	976275
			СП - 8%			--	--	--	--		72317	
			ИТОГО по Локальной смете №2. Включить.	Тенге				3374683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге				6108101				
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				54973				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				6163074				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				123261				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				6286336				
			Оборудование	Тенге				122243				
			Итого с оборудованием	Тенге				6408579				
			Итого с понижающим коэфф.К=0,95	Тенге				6088169,11				
			НДС 12%	Тенге				730580,29				
			Всего с НДС	Тенге				6818749,40				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Жолэнергокурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Омаров Т. З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan", ИИН 871016300093

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ23VJE00052066
№ KZ77VJE00052064
№ KZ93VJE00052067

Эксперт _____ **Мурзагалиев З. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING", ИИН 840908300794

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.инженер _____ **Утежанов А. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)