Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2023год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г. Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Парманов Баглан Берикбаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акын г. Каркаралинска» находящееся по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, г. Каркаралинск, ул. Жанак акына;**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района», в лице руководителя Омарова Талгата Зейнолловича;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan» лицензия ГСЛ № 014996 от 17.04.2020 года;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Баймбетова Мухтара Махсутулы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	до реконструкции	Комплекса или очереди	после реконструкции	Комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2				
Полезная площадь	м2				
Площадь застройки	м2				
Строительный объем здания	м3				
Площадь участка	га				
Этажность	этаж				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выполнили отпайку от ВЛ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Каркаралинск"фN1. На ВЛ-10кВ выполнена подвеска сталеалюминевых проводов марки АС-50/8мм. Установлено КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. Устройство ответвления от ВЛ-0,4кВ к объектам и установка однофазного электронного электросчетчика типа Меркурий 201.5 с классом точности не ниже-2,0 на наружной фасадной стене жилого дома выполнено в специально закрытом щите под пломбой. Установка КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Согласно установленной мощности - S=92,2кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ укомплектована трансформатором ТМ мощность 160кВА. Выполнено разделение питающей сети на четыре фидера КТПН-10/0,4кВ:

-фидер N°1,2 Питающий 72 жилых домов (Руст=92,2кВт);

- фидер наружного освещения, питающий 28 светильников (Руст=2,8кВт).

Строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов, а также устройство ответвления от проектируемой ВЛ-0,4кВ к объектам и установка однофазного электронного электросчетчика типа Меркурий 201.5 с классом точности не ниже-2,0 на наружной фасадной стене жилого дома в специально закрытом щите под пломбой. ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИПс-4 с сечением 4×70+25мм². В качестве источников наружного освещения установлены светильники светодиодные 100Вт, монтированные на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПН. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИПс-4 с сечением 2×16мм². Корпус защиты типа КЗУ-220 с электросчетчиком Меркурий-201.5 и двумя автоматическими выключателями ВА47-29 40А был смонтирован на наружной фасадной стене жилого дома на уровне 2м над землей. Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 15 мая 2023 года**;
месяц, год

окончание работ **по декабря 2023 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1**

фактически: **календарных дней**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **Да**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 65% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ТОО «КАРПРОМЭНЕРГО» _____Моисейкина Е. Н.

подпись руководителя

Место печати (при наличии) ТОО „КРЭК" г. инженер Кондрашин

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект «**Строительство линий электроснабжения по ул. Жанак акын г. Каркаралинска**» готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**

директор – Парманов Баглан Берикбаевич;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: (субподрядчик) **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**

директор – Баймбетов Мухтар Махсутулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)