Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

"28" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», Лицензия № 13020876 от 18.04.2024 г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: «Реконструкция водовода находящейся в камере переключение водовода Д-560мм. расположеной возле №3 поликлиники по пр. Н. Назарбаева в городе Кызылорда (вторая нитка).»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, Главный инженер Баярыстанов Н.Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Лицензия № 21018965 от 27.05.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыагаш-Аман», Лицензия № 13006094 от 20.11.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жиенбековой Асии Абдирасиловны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП на ПВХ «Кызылорда су жуйеси»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В1					
Трубы стальные электросварные д530х10,0 мм	м	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрена реконструкция водопроводных сетей г.Кызылорды. Реконструкция водопроводный сети по участкам. Общая протяженность L=2 метров. Наружные сети напорной канализации проектируются из трубы стальные электросв. с в/у антикор изоляцией Ø530х10мм; по ГОСТ 10705-80. Соединение труб на "сварке" осуществляется с помощью специального сварочного агрегата с обязательным обезжириванием фасок труб растворителем перед сваркой При пересечении с действующими подземными коммуникациями разработку грунта траншеи выполнить вручную по 2,0 метра в каждую сторону. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СП 129.13330.2019 Испытание на герметичность производится дважды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2024 года ;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2,5** месяц;

фактически **1,5 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное

приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», Баярыстанов Н.Е.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «Реконструкция водовода находящейся в камере переключение водовода Д-560мм. расположеной возле №3 поликлиники по пр. Н. Назарбаева в городе Кызылорда (вторая нитка).»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», директор Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)