Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик :	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21
Подрядчик :	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092
Стройка:	Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной возле №3 поликлиника по пр.Н.Назарбаев в городе Кызылорда (вторая нитка)
Объект :	Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной возле №3 поликлиника по пр.Н.Назарбаев в городе Кызылорда (вторая нитка)

Договор подряда (контракт) №226/13 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Ном. позиции лок. сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			2 998 318	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			6 420	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			6 420	
1	28	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	2,8076	381	1 070	
2	33	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,0868	6917	600	
3	49	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	1,89	89	168	
4	57	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	1,89	576	1 089	
5	68	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,81	3609	2 923	
6	75	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,054	10549	570	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 991 898	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 991 898	
7	86	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	8642918	9 334	
8	92	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от	1 м	1,08	54608	58 977	

9	103	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	23975015	25 893	
10	115	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1,00	97726	97 726	
11	127	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1,00	2696847	2 696 847	
12	131	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1,00	73988	73 988	
13	142	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных	1,00	9960	9 960	
14	154	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных	1,00	19116	19 116	
15	166	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,054	252	14	
16	173	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	0,54	81	44	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	301 471	2 696 847		2 998 318	
			Реконструкцияводоводанаходящейся в камере переключения водовода Д-560мм расположенной возле №3 поликлиника по пр.Н.Назарбаев в городе Кызылорда (вторая нитка)	301 471			301 471	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	15 978			15 978	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			16 247	16 247	
			Итого	317 449	2 696 847	16 247	3 030 543	
			Сметная прибыль (5)%	15 872			15 872	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	60 611			60 611	
			Итого в ценах 2023 г.	393 932	2 696 847	16 247	3 107 026	
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	415 874	2 847 061	17 152	3 280 087	
			Налог на добавленную стоимость (12%)			393 610	393 610	
			Всего по сводному сметному расчету	415 874	2 847 061	410 762	3 673 698	

Принял (Заказчик):
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ **Әлімсейіт Д.С.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Нарбаев Е.Е.**