Форма №3

С П Р А В К А №2

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Умирзак"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Азия Строй Энерджи"
Договор №02/1 от 24.04.17г
Наименование объекта и адрес: ***Капитальный ремонт здания Мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа по ул. Жибек жолы №12 г.Кызылорда***

Наименование объектов	Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
2	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа по ул. Жибек жолы №12 г.Кызылорда	41 800 000	22 000 000	11 415 052	22 000 000	11 415 052	10 000 000	5 188 660
Итого	**41 800 000**	**22 000 000**	**11 415 052**	**22 000 000**	**11 415 052**	**10 000 000**	**5 188 660**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Умирзак ***Дарихожаев Е.М.***

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи" ***Жаппарбергенова Г.Н.***

Форма 2

...менование стройки - Капитальный ремонт здания мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа по ул. Жибек жолы № 12 в г.Кызылорда

...менование объекта - Капитальный ремонт здания мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа

АКТ № 2
выполненных работ за июнь 2017 года

...тавлен(а) на 1.01.2001г.

...п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0115-64-3	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм**	1820,55	364,53	3,70	663639	6732	154497	0,49	893
		м2		79,41	1,41	144569	2571	105	0,01	12
	E0115-180-3	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	5229,55	280,05	2,26	1464554	11839	389266	0,42	2197
		м2		70,04	0,85	366276	4454	105	--	22
)	E0115-17-1)	**Стены, столбы, пилястры и откосы /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	180,22	1041,08	2,26	187623	408	68029	2,15	388
		м2		358,65	0,85	64636	153	105	--	1
1	E0115-64-4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм**	3161,11	442,36	4,25	1398358	13426	370360	0,60	1884
		м2		109,98	1,61	347646	5077	105	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3714174	32404			5362
			Тенге			923128	12255			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3714174				
		Материалы -	Тенге			1192841				
		Всего заработная плата -	Тенге				935384			
		Местные материалы -	Тенге			1565799				
		Накладные расходы -	Тенге			982153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				147323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281780				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4978106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5913
		Сметная заработная плата -	Тенге				1082707			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4978106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5913
		Сметная заработная плата -	Тенге				1082707			

в т.ч. С-сть оборудования

0,00

02-01-001/2 Здания	Тенге	4 978 106	
ИТОГО	Тенге	**4 978 106**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**4 978 106**	
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	71 685	
итого	Тенге	**5 049 791**	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	68 172	
Выслуга лет 1%	Тенге	50 498	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	20 199	
Итого	Тенге	**5 188 660**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**5 188 660**	
Переход на текущие цены с коффициентом К=2,234	Тенге	**11 591 466**	
С понижающим коэффициентом К=0,8457879043	Тенге	**9 803 922**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	196 078	
Итого без НДС	Тенге	**10 000 000**	

НПОДРЯДЧИК : _____ Дарихожаев Е.М.
ректор ТОО "Умирзак"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ Жаппарбергенова Г.Н.
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"