Форма №3

С П Р А В К А №3

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Умирзак"
БПОДРЯДЧИК: ТОО "Азия Строй Энерджи"
овор №02/1 от 24.04.17г
менование объекта и адрес: ***Капитальный ремонт здания Мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа по ул. Жибек жолы №12 г.Кызылорда***

Наименование объектов	Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
2	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания Мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политехнического колледжа по ул. Жибек жолы №12 г.Кызылорда	41 800 000	31 000 000	16 084 846	31 000 000	16 084 846	9 000 000	4 669 794
Итого	**41 800 000**	**31 000 000**	**16 084 846**	**31 000 000**	**16 084 846**	**9 000 000**	**4 669 794**

енподрядчик:
Директор ТОО "Умирзак ***Дарихожаев Е.М.***

Субподрядчик:
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи" ***Жаппарбергенова Г.Н.***

Форма 2

именование стройки - Капитальный ремонт здания мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политенического колледжа по ул. Жибек жолы № 12 в г.Кызылорда

именование объекта - Капитальный ремонт здания мастерской, Бытовой корпус и благоустройство Кызылординского политенического колледжа

АКТ № 3
выполненных работ за июнь 2017 года

ставлен(а) на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-64-4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм**	386,51	442,36	4,25	170979	1642	45284	0,60	230
		м2		109,98	1,61	42507	621	105	0,01	3
2	Е0115-180-4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	3547,62	297,75	2,51	1056302	8911	329425	0,53	1872
		м2		87,49	0,95	310373	3365	105	--	16
3	Е0111-33-2)	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	531,3	1913,24	11,89	1016504	6317	69908	0,65	344
		м2		102,51	4,46	54465	2371	123	0,02	12
4	Е0111-39-1	**Плинтуса деревянные. Устройство**	568,49	110,80	0,50	62991	282	9203	0,08	47
		м		12,97	0,19	7372	110	123	--	--
5	Е0157-20-2	**Покрытия из плиток керамическихдля полов многоцветных на цементном растворе Устройство**	651,7	1093,72	16,01	712779	10433	191355	1,65	1078
		1м2		262,74	2,50	171230	1630	110,7	0,03	17
6	Е0157-23-4	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	697,32	169,72	2,44	118351	1699	41720	0,31	218
		1м		53,68	0,37	37432	256	110,7	--	2
7	Е0157-22-2	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	904,76	331,26	37,79	299709	34195	102183	0,69	623
		1м2		96,08	5,94	86932	5374	110,7	0,03	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3437615**	**63478**			**4412**
			Тенге			**710310**	**13727**			**80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3437615				
		Материалы -	Тенге			2249050				
		Всего заработная плата -	Тенге				724037			
		Местные материалы -	Тенге			414776				
		Накладные расходы -	Тенге			789079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4480295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4886
		Сметная заработная плата -	Тенге				842399			
		ИТОГО ПО АКТУ.	Тенге			4480295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4886
		Сметная заработная плата -	Тенге				842399			

			в т.ч. С-сть оборудования
	02-01-001/3 Здания	Тенге	0,00
	ИТОГО	Тенге	4 480 295
	Стоимость оборудования	Тенге	4 480 295
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	0
	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	4 480 295
	итого	Тенге	64 516
	зимнее удорожание 1,35%	Тенге	4 544 811
	Выслуга лет 1%	Тенге	61 355
	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	45 448
	Итого	Тенге	18 179
	Стоимость оборудования	Тенге	4 669 794
	Итого со стоимостью оборудования	Тенге	0
	Переход на текущие цены с коффициентом К=2,234	Тенге	4 669 794
	С понижающим коэффициентом К=0,8457879043	Тенге	10 432 319
	Надоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	8 823 529
	Итого без НДС	Тенге	176 471
		Тенге	9 000 000

НПОДРЯДЧИК : _____ **Дарихожаев Е.М.**
ректор ТОО "Умирзак"

СУБПОДРЯДЧИК : _____ **Жаппарбергенова Г.Н.**
Директор ТОО "Азия Строй Энерджи"