Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Чигириновка «23» августа 2024 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик, 53, БИН 990440005891, 87183622715**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «23» августа 2024 года, ТОО «NamysStroy», директор Рахимжанов Тимур Кайратович, РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, БИН 170640026988, сот. 8 705 245 2701**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «23» августа 2024 года, ТОО «Best Garant KAZ», БИН 120440003875, эксперты технического надзора:**

Макажанов Нуржан Ергалиевич, аттестат эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности в части инженерных сетей №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г., 87759994944,

Калымов Аслан Темиржанович, аттестат эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций № KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г., 87015394921,

Макажанов Кадырбай Сулейменович аттестат эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности в части технологического оборудования № KZ04VJE00039507 от 12.07.2018г., 87055401459

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его, наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «23» августа 2024 года, ТОО «КазахЭнергоПром», эксперт авторского надзора Рамазанов Асет Жумагельдиевич, приказ №02-03 от 26.02.2024 г., БИН 040240002189, 87021077735**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области», II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Чигириновка, ул. Абая, 19**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- акт на право постоянного землепользования на 2,6174 га №0297281 от 03 декабря 2013 года (кадастровый номер 14-213-133-135), изготовленный РГП на ПХВ «Научнопроизводственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан;

документ, подтверждающий на вступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» талон KZ88REA00390971 от 21.05.2024 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КазахЭнергоПром» лицензия от 03.01.2018 г. №13019085, проект №705/20

наименование проектной организации, номер проекта

Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области, Приказ №1-07/321 от 14.08.2024 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024;

месяц, год

окончание работ август 2024;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Этажность здания	этаж	2		2	
Общая площадь	м2	2430,6		2430,6	
Площадь застройки	м2	1663,4		1663,4	
Обьем здания	м3	11977		11977	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание – двухэтажное с размерами корпуса 81,0х48,6м, связь между этажами здания осуществляется с помощью внутренних лестничных клеток, каждая из которых является противопожарным и эвакуационным выходом. Объект относится к общественным зданиям и

предназначен для предоставления образовательных услуг средней ступени. Здание имеет сложную форму в плане, состоящих из нескольких прямоугольных блоков с разными этажностями. Блоки имеют один и два этажа, высота здания составляет от 3,5 м до 7,5 м. Высота этажей составляет 3,0 м соответственно. Подвальные помещения отсутствуют.

Внутренняя отделка:

стены– масляная окраска, керамическая плитка;

потолок – армстронг;

полы – линолеум, керамогранит;

двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Канализация.

Канализация разработана по следующей системе: - канализация хозяйственно-бытовая В1.

Отопление

Источник теплоснабжения существующая котельная с параметрами теплоносителя от плюс 95 до плюс 75°С. Предусмотрена двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя. Система отопления монтируется из стальных водогазопроводных труб. Воздухоудаление из системы отопления производится кранами "Маевского", установленными на приборах отопления. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,003 в сторону теплового узла. Все трубопроводы покрыть масляной краской за два раза по грунтовке ГФ-021.

Электротехнические решения

Проектом предусмотрена замена щитков освещения, устаревшей проводки сети освещения и розеточной группы. Щитки освещения заменены на современные типа ЩРн.

Силовые распределительные щиты, расположенные в коридорах и рекреациях снабжены запирающими устройствами, высота установки щитов - 1.6 м от уровня пола. Приняты светодиодные светильники. Для освещения классных досок предусмотрены светильники ASM/S с кронштейнами. В кабинетах для освещения классной доски светильники установленны выше на 0.3 м верхнего её края на кронштейне 0.6 м от неё. В спортзале предусмотрены светильники с защитными решетками. Силовые, распределительные и групповые сети выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS.

Заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлены путем присоединения к РЕ-проводу питающей сети.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 239 803,603 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 209 838,027 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 18 873,743 тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 234 488,342 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 224 137,534 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В (нормальный);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель Итемгенов Маралбек Алданович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Технический надзор

2) Аккредитованная организация ТОО «Best Garant KAZ», директор Макажанов Ержан Ергалиевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) Аттестованный(ые) эксперт(-ы):

Макажанов Нуржан Ергалиевич, аттестат № KZ93VJE00025780 от 05.05.2017г. 87759994944

Калымов Аслан Темиржанович аттестат № KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г., 87015394921

Макажанов Кадырбай Сулейменович, аттестат № KZ04VJE00039507 от 12.07.2018г., 87055401459

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «КазахЭнергоПром», директор Рамазанов Асет Жумагельдиевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «КазахЭнергоПром», директор Рамазанов Асет Жумагельдиевич

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Рамазанов Асет Жумагельдиевич, приказ № 02-03 от 26.02.2024г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специалихация аттестата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NamysStroy» Рахимжанов Тимур Кайратович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы № 53
бұйрығының редакциясында

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Чигириновка а. 2024 жылғы «23» тамыз

Тапсырыс беруші Павлодар облысы білім беру басқармасының «Шарбақты ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 53, БСН 990440005891, 87183622715

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) бастап 2024 жылы «23» тамыз, «NamysStroy» ЖШС, директор Рахимжанов Тимур Кайратович, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Чайковского, 4/7, БСН 170640026988, сот. 8 705 245 2701,

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жылы «23» тамыз «Best Garant KAZ» ЖШС, техникалық қадағалау сарапшылары:

Макажанов Нуржан Ергалиевич, инженерлік желілер бөлігіндегі бірінші деңгейдегі жауапкершілік объектілері бойынша техникалық қадағалау сарапшысының 05.05.2017 ж. №KZ93VJE00025780 аттестаты, 87759994944

Калымов Аслан Темиржанович, жүк көтергіш және қоршау конструкциялары бөлігінде жауапкершіліктің бірінші деңгейдегі объектілері бойынша техникалық қадағалау сарапшысының 07.06.2017 ж., № KZ41VJE00027298 аттестаты, 87015394921

Макажанов Кадырбай Сулейменович, технологиялық жабдық бөлігінде жауапкершіліктің бірінші деңгейдегі объектілері бойынша техникалық қадағалау сарапшысының 12.07.2018 ж. KZ04VJE00039507 аттестаты, 87055401459

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жылы «23» тамыз, «КазахЭнергоПром» ЖШС, 03.01.2018 ж. №13019085 лицензиясы I санат, БСН 040240002189, 87021077735 негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

«Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Чигириновка ауылы мекен-жайында орналасқан Шарбақты ауданы әкімдігінің, Шарбақты ауданы Чигириновка орта білім беру мектебі КММ-нің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу», II (қалыпты), техникалық жағынан күрделі емес, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Чигириновка ауылы, Абай көшесі, 19

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Жер кадастрының ғылыми өндірістік орталығы" ШЖҚ РМК әзірлеген 2013 жылғы 03 желтоқсандағы №0297281 (кадастрлық нөмірі 14-213-133-135) 2,6174 га тұрақты жер пайдалану құқығына акт;

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ 21.05.2024 ж. KZ88REA00390971 талоны қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

«КазахЭнергоПром» ЖШС, 03.01.2018 ж. №13019085 лицензиясы, №705/20 жобасы

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

Павлодар облысы білім беру басқармасының «Шарбақты ауданының білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі 14.08.2024 ж. №1-07/321 бұйрығымен бекітілген;

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы мамыр 2024 ж.;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы тамыз 2024 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек**	**жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек**
Ғимарат кабатының саны	қабат	2		2	
Жалпы ауданы	м2	2430,6		2430,6	
Құрылыс алаңы	м2	1663,4		1663,4	
Ғимараттың көлемі	м3	11977		11977	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Ғимарат – 81,0х48, 6м корпус өлшемдері бар екі қабатты ғимарат, ғимараттың қабаттары арасындағы байланыс Ішкі баспалдақ торларының көмегімен жүзеге асырылады, олардың әрқайсысы өртке қарсы және эвакуациялық шығу болып табылады. Нысан қоғамдық ғимараттарға жатады және орта деңгейдегі білім беру қызметтерін ұсынуға арналған. Ғимарат әртүрлі қабаттармен бірнеше тікбұрышты блоктардан тұратын күрделі пішінге ие. Блоктардың бір және екі қабаты бар, ғимараттың биіктігі 3,5 м-ден 7,5 м-ге дейін. Жертөле бөлмелері жоқ.

Ішкі әрлеу:

қабырғалар - майлы бояу, керамикалық плиткалар;

төбесі-армстронг; едендер-линолеум;

есіктер – ГОСТ 6629-88 бойынша ағаш.

Инженерлік қамтамасыз ету, желілер мен жүйелер:

Кәріз. Кәріз мынадай жүйе бойынша әзірленді: - шаруашылық-тұрмыстық кәріз В1.

Жылыту

Жылумен жабдықтау көзі салқындатқыштың параметрлері плюс 95-тен плюс 75°С-қа дейінгі қолданыстағы қазандық. Жылыту жүйесі болат су-газ құбырларынан орнатылады. Жылыту жүйесінен ауаны шығару жылыту құрылғыларына орнатылған "Маевский" крандарымен жүзеге асырылады. Құбырлар жылу торабына қарай 0,003 еңіспен салынады. Барлық құбырларды GF-021 праймерінде екі рет майлы бояумен жабыңыз.

Электротехникалық шешімдер

Жобада жарықтандыру қалқандарын, жарықтандыру желісінің және розетка тобының ескірген сымдарын ауыстыру көзделген. Жарықтандыру қалқандары қазіргі заманғы ЩРн түрлерімен ауыстырылды.

Дәліздер мен рекреацияларда орналасқан қуатты тарату қалқандары құлыптау құрылғыларымен жабдықталған, қалқандарды орнату биіктігі - еден деңгейінен 1.6 м. Жарықдиодты шамдар қабылданды. Тақталарды жарықтандыру үшін кронштейндері бар ASM/s шамдары бар. Тақтаны жарықтандыруға арналған кабинеттерде шамдар оның жоғарғы жиегінен 0.3 м жоғары кронштейннен 0.6 м қашықтықта орнатылған. Спортзалда қорғаныс торлары бар шамдар бар. Қуат, тарату және топтық желілер ВВГнг(А)-LS кабелімен орындалады.

Жерге қосу

Қызмет көрсетуші персоналды электр тогының соғуынан қорғау үшін электр жабдығының қалыпты кернеуде жоқ барлық металл ток өткізбейтін бөліктері қоректендіру желісінің РЕ-сымына қосылу жолымен Жерге тұйықталған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 239 803,603 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 209 838,027 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар 18 873,743 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 234 488,342 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 224 137,534 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны _____ мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы В (қалыпты);

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Чигириновка ауылы мекен-жайында орналасқан Шарбақты ауданы әкімдігінің, Шарбақты ауданы Чигириновка орта білім беру мектебі КММ-нің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші:
Басшы Итемгенов Маралбек Алданович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

1) Техникалық қадағалау

2) аккредиттелген ұйым «Best Garant KAZ» ЖШС атынан басшы Макажанов Ержан Ергалиевич

аттестатталған сарапшысы(лар) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) Техникалық қадағалау сарапшысы:
Макажанов Нуржан Ергалиевич, сертификаты 05.05.2017 ж. №KZ93VJE00025780, 87759994944,

Калымов Аслан Темиржанович, сертификаты 07.06.2017 ж. №KZ41VJE00027298, 87015394921,

Макажанов Кадырбай Сулейменович, сертификаты 12.07.2018 ж. №KZ04VJE00039507, 87055401459

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
1) жобаны әзірлеуші: «КазахЭнергоПром» ЖШС, басшы Рамазанов Асет Жумагельдиевич

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым: «КазахЭнергоПром» ЖШС, басшы Рамазанов Асет Жумагельдиевич

(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аккредиттелген сарапшысы
Рамазанов Асет Жумагельдиевич, 26.02.2024 ж. № 02-03 бұйрық

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
«NamysStroy» ЖШС директоры Рахимжанов Тимур Кайратович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)