Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор: №19/9-06 от 03.06.2024 г.

СПРАВКА №1 от 20.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№19/9-06	**03.06.2024 г.**					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	**319 200,00**	**285 000,00**							**34 200,00**	
	К оплате	**319 200,00**	**285 000,00**							**34 200,00**	**319 200,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ Таймасов А.К.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №19/9-06 от 03.06.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 20.08.2024 г.

Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
1	17	1211-0101-0110	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	м2	18	1939,72	41,66	34915	750	0	25055	64768
						1898,06	35,15	34165	633	–	4798	
			2.2 Стены										
2	23	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	м2	13,37	1513,56	37,45	20236	501	-1	14510	37526
						1476,11	31,21	19736	417	–	2780	
			Раздел 3 Полы										
			3.2 Тип 2										
3	36	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	м3 подстилающего слоя	0,95	8205,26	2743,02	7795	2606	0	4634	13423
						5462,24	1312,47	5189	1247	–	994	
			3.3 Тип 3										
4	43	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	м3 подстилающего слоя	1,5	8205,26	2743,02	12308	4115	0	7317	21195

		Раздел 4 Проемы			5462,24	1312,47	8193	1969	–	1570		
		4.4 Окна										
5	95	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %**									
				м2 проемов	**8,4**	2349,3	285,1	19734	2395	0	13439	35828
						2064,2	157,74	17339	1325	–	2655	
6	103	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %**									
				м2 проемов	**2,54**	2349,3	285,1	5967	724	0	4064	10833
						2064,2	157,74	5243	401	–	802	
		4.5 Подоконники										
7	118	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %**									
				м	**10,5**	432,11	17,12	4537	180	0	3205	8361
						414,99	9,04	4357	95	–	619	

Итого **191 934**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 94 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 087
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 72 224
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 218

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

		Раздел 2 Отделка помещений										
8	2	1146-0201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кладка ниш и дверей) НР=72 %**									
				м3	**1,12**	22683,86	22,58	25406	25	0	18274	47174
						22661,28	0	25381	0	–	3494	
		Раздел 3 Полы										
		3.2 Тип 2 (1 этаж-спортзал)										
9	9	1111-0101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,75**	5797,19	1413,91	10145	2474	0	6245	17701
						4383,28	572,71	7671	1002	–	1311	

	10	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,15**	8205,26	2743,02	1231	411	1	732	2120
						5462,24	1312,47	819	197	–	157	
11	11	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %**	**т**	**0,05**	22828,51	2093,28	1141	105	-1	779	2074
						20735,23	904,67	1037	45	–	154	
12	13	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8602**	5377,19	11,7	4625	10	0	3323	8584
						5365,49	0	4615	0	–	636	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**77 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	29 353
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 752
Итого по акту	**269 587**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 296
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	101 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 970
Всего	**269 587**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 235
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 456**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**278 278**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**290 816**
с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**285 000,00**
НДС (12 %)	34 200,00
Итого по акту	**319 200,00**

Субподрядчик (сдал):
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ Таймасов А.К.

Генеральный подрядчик (принял):
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.