Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№25 от 01.10.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Алгабас, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 724 005	1 930 886	1 724 005	1 930 886
	Всего к оплате:	1 724 005	1 930 886	1 724 005	1 930 886

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№25 от 01.10.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Алгабас, с/о Кызылкум, Жетысайского района, Туркестанской области"**

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,13056**	**852858,49**	**248761,47**	**119878**	**34965**	**3438**	**97053**	**234285**
		км трубопровода			**579640**	**117810,39**	**81474**	**16559**		17354	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0253	100670				2547,03		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	211214				890,65		
2	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**130,56**	**1891**		**265799**		**265799**		**287063**
			м							21264	
3	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0212**	**1139952,85**	**534921,07**	**24167**	**11340**	**397**	**16002**	**43383**
		т фасонных частей			**586312,5**	**176142,36**	**12430**	**3734**		3214	
4	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**5**	**347**		**1735**		**1735**		**1874**
			шт.							139	

5	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**1**	**347**		**347**		**347**		**375**
			шт.							**28**	
6	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**3**	**347**		**1041**		**1041**		**1124**
			шт.							**83**	
7	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**6**	**347**		**2082**		**2082**		**2249**
			шт.							**167**	
8	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,45052**	**123797,96**	**8688,04**	**55773**	**3914**	**4045**	**33146**	**96033**
			т конструкций		**106131,2**	**497,55**	**47814**	**224**		**7114**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0023	647579				1458,74		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0063	219538				1384,69		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	532604				465,5		
9	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,5616**	**856578**		**481054**		**481054**		**519538**
			т							**38484**	
10	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**82**	**537**		**44034**		**44034**		**47557**
			кг							**3523**	
11	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,109235**	**123797,96**	**8688,04**	**13523**	**949**	**981**	**8037**	**23285**
			т конструкций		**106131,2**	**497,55**	**11593**	**54**		**1725**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				353,69		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	219538				335,74		

	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				112,87		
12	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1458**	**856578**		**124889**		**124889**		**134880**
			т							**9991**	
13	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**10,25**	**537**		**5504**		**5504**		**5944**
			кг							**440**	
14	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**15,34**	**3077,2**	**0**	**47204**	**0**	**0**	**33987**	**87686**
			м3 грунта		**3077,2**	**0**	**47204**	**0**		**6495**	
15	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**10,738**	**927,48**	**0**	**9959**	**0**	**0**	**7171**	**18500**
			м3 грунта		**927,48**	**0**	**9959**	**0**		**1370**	
16	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-894шт. Устройство**		**2,24**	**28074,47**	**1848,82**	**62887**	**4142**	**45775**	**12737**	**81674**
			м3		**5790,33**	**458,28**	**12970**	**1027**		**6050**	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2848	17380				39709,82		
17	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-262шт. Устройство**		**0,616**	**28074,47**	**1848,82**	**17294**	**1139**	**12588**	**3503**	**22461**
			м3		**5790,33**	**458,28**	**3567**	**282**		**1664**	
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6283	17380				10920,2		
18	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)**		**0,13572**	**424901**		**57668**		**57668**		**62281**
			т							**4613**	
19	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		**0,02268**	**469545**		**10649**		**10649**		**11501**
			т							**852**	
20	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,032**	**856578**		**27410**		**27410**		**29603**

			т							2193	
21	С1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**		0,0481	812316		39072		39072		42198
			т							3126	
22	С1214-401-0207	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**		3	2701		8103		8103		8751
			м2							648	
23	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**		0,084448	424901		35882		35882		38753
			т							2871	
24	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**		0,01068	349485		3732		3732		4031
			т							299	
25	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**		0,06032	424901		25630		25630		27680
			т							2050	
26	С1214-208-0101	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)**		0,00152	489955		745		745		805
			т							60	
27	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0080384	469545		3774		3774		4076
			т							302	
28	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**		49	198,36	5,45	9720	267	4304	3574	14357
			м2		105,08	0,63	5149	31		1063	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	439993				3880,74		
29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		49	167,42	3,87	8204	190	5004	2098	11126

			м2		61,42	0,63	3010	31		824		
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0088	508438				4484,42			
30	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		31	99,17	2,72	3074	85	1361	1130	4540	
			м2		52,54	0,31	1629	10		336		
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0028	439993				1227,58			
31	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		31	167,42	3,87	5190	120	3166	1327	7038	
			м2		61,42	0,63	1904	20		521		
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0056	508438				2837,08			
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										**1874651**
		ИТОГО:					**1516023**	**57111**	**1220209**	**219765**	**1574651**	
							238703	**21972**		**138863**		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**20 470**					**1 595 121**
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			**0,91 %**		**14 516**					**1 609 637**
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32 193**					**1 641 830**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										**1 724 006**
		НДС в текущих ценах - 12%			**12 %**		**206 881**					
		Всего стоимость с НДС - 12%										**1 930 886**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**