Заказчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арна Құрылыс"
Договор: №19

Форма 2

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2023 г
«Строительство 3-х этажное, многоквартирного жилого дома YASSAUI по адресу 166 кварт, 3135 уч, в городе Туркестан, Туркестанской области.»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	174,375	259,79	259,79	45301	45301	–	8096	57669
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,48	–	11244		4272	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта недобора	9,84375	1165,70	497,48	11475	4898	38	5566	18404
		НР - 72%; СП - 8%			664,32	120,94	6539	1191		1363	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	3,28125	2686,84	--	8816	--	--	6348	16377
		НР - 72%; СП - 8%			2686,84	--	8816	--		1213	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	187,5	73,16	73,16	13718	13718	--	2792	17830
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,68	--	3878		1320	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	187,5	199,18	199,18	37346	37347	--	7476	48407
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,38	--	10384		3585	
		Подушка из местного суглинка									
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	87,5	656,82	654,65	57472	57282	11	12424	75487
		НР - 72%; СП - 8%			2,05	195,16	179	17077		5591	
		Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	69,75	35,11	35,11	2449	2449	–	490	3174
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,76	–	681		235	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	69,75	77,60	77,60	5413	5412	–	1084	7017
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,58	–	1505		520	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	69,75	221,23	107,45	15431	7494	–	8085	25397
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	7936	3292		1881	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	69,75	105,48	89,53	7357	6244	217	1747	9832
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	896	1530		728	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	5,25	1167,57	–	6130	–	–	4413	11387
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	–	6130	–		843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				210908	180145	266	58521	290981
							30496	50782	–	21551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210908				
	Материалы		Тенге				265				
	Всего заработная плата		Тенге					81278			
		Накладные расходы	Тенге				58521				
		Сметная прибыль	Тенге				21551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					81278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					81278			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	4,4	17981,20	1465,14	79117	6446	65190	8113	94209
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	7481	1434		6978	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	36,3	27696,78	2685,91	1005393	97498	699685	207989	1310452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5735,81	560,59	208210	20349		97071	
14	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37689	331233,00	--	124838	--	124838	--	134825
		СП - 8%			--	--	--	--		9987	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	22	1423,43	15,89	31315	349	18319	11909	46682
		НР - 93%; СП - 8%			574,86	7,19	12647	158		3458	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	148	1157,06	26,16	171245	3872	111802	52176	241295
		НР - 93%; СП - 8%			375,48	3,60	55571	533		17874	
		ФМ-1									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,5	17981,20	1465,14	26972	2198	22224	2766	32117
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	2550	489		2379	
18	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,85	32677,50	2564,50	191163	15002	120347	53910	264679
		НР - 91%; СП - 8%			9540,94	585,87	55814	3427		19606	
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,307152	331233,00	--	101739	--	101739	--	109878
		СП - 8%			--	--	--	--		8139	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16029	26649,71	1576,46	4272	252	63	3676	8584
		НР - 91%; СП - 8%			24689,25	513,76	3957	82		636	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14328	329247,00	--	47175	--	47175	--	50949
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01701	376202,00	--	6399	--	6399	--	6911
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1789628	125617	1317781	340539	2300581
							346230	26472	--	170414	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1789628				
		Материалы	Тенге				1037629				
		Всего заработная плата	Тенге					372702			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				280151				
		Накладные расходы	Тенге				340539				
		Сметная прибыль	Тенге				170414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2300581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					372702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2300581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					372702			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
23	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	83,448	42741,40	4144,90	3566684	345883	2489277	755395	4667845
		НР - 93%; СП - 8%			8766,22	967,41	731524	80728		345766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	27,7476	42333,55	4131,71	1174654	114645	831807	237099	1524693
		НР - 93%; СП - 8%			8224,20	963,81	228202	26743		112940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	26,5	6507,45	380,58	172447	10086	99946	60187	251244
		НР - 93%; СП - 8%			2355,29	86,85	62415	2302		18611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	1,36	65014,41	5817,16	88420	7912	53160	26389	123994
		НР - 91%; СП - 8%			20109,02	1213,84	27348	1651		9185	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08658	349794,00	--	30285	--	30285	--	32708
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0508	376202,00	--	19111	--	19111	--	20640
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5051601	478526	3523586	1079070	6621124
							1049489	111424	--	490454	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5051601				
		Материалы	Тенге				3474192				
		Всего заработная плата	Тенге					1160913			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49396				
		Накладные расходы	Тенге				1079070				
		Сметная прибыль	Тенге				490454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6621125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					1160913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6621125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					1160913			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км-1									
29	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	3,39	42980,00	6880,85	145702	23326	86054	37569	197933
		НР - 91%; СП - 8%			10714,50	1463,93	36322	4963		14662	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,29238	329247,00	--	96265	--	96265	--	103966
		СП - 8%			--	--	--	--		7701	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0945	376202,00	--	35551	--	35551	--	38395
		СП - 8%			--	--	--	--		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				277518	23326	217870	37569	340294
							36322	4963	--	25207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277518				
	Материалы		Тенге				86054				
	Всего заработная плата		Тенге					41285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131816				
		Накладные расходы	Тенге				37569				
		Сметная прибыль	Тенге				25207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				340294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41285			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ									
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	3,96	75520,56	8337,62	299061	33017	178510	85912	415771
		НР - 91%; СП - 8%			22104,58	1736,10	87534	6875		30798	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,47268	329247,00	--	155628	--	155628	--	168078
		СП - 8%			--	--	--	--		12450	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0312	349794,00	--	10914	--	10914	--	11787
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14238	376202,00	--	53564	--	53564	--	57849
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
36	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**ЛИСТ 80Х20**	т	0,012	578162,00	--	6938	--	6938	--	7493
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				526105	33017	405554	85912	660978
							87534	6875	--	48961	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526105				
	Материалы		Тенге				178510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					94409			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				227044				
		Накладные расходы	Тенге				85912				
		Сметная прибыль	Тенге				48961				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				660978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					94409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				660978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					94409			
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ											
37	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	11	9806,58	1706,07	107872	18767	39297	64051	185677
		НР - 118%; СП - 8%			4528,01	406,56	49808	4472		13754	
38	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	11	7835,31	1296,53	86188	14262	33752	48971	145972
		НР - 118%; СП - 8%			3470,38	302,45	38174	3327		10813	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	100,8	10396,00	--	1047917	--	1047917	--	1131750
		СП - 8%			--	--	--	--		83833	
40	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,090112	197400,72	1840,64	17788	165	51	16037	36531
		НР - 91%; СП - 8%			195002,08	570,71	17572	51		2706	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,090112	376202,00	--	33900	--	33900	--	36612
		СП - 8%			--	--	--	--		2712	
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС											
42	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	5,11632	40384,77	6298,43	206621	32225	105871	68441	297068
		НР - 91%; СП - 8%			13393,38	1306,72	68525	6686		22005	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1901182	376202,00	--	71523	--	71523	--	77245
		СП - 8%			--	--	--	--		5722	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6564272	349794,00	--	229614	--	229614	--	247983
		СП - 8%			--	--	--	--		18369	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				1801423	65419	1561925	197500	2158838
							174079	14536	--	159914	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1801423				
Материалы			Тенге				178972				
Всего заработная плата			Тенге					188615			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1382954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				197500				
		Сметная прибыль	Тенге				159914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2158837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					188615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2158837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					188615			
		РАЗДЕЛ 7. ПАРАПЕТ									
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5,2	42777,91	4131,71	222445	21485	155883	46582	290549
		НР - 93%; СП - 8%			8668,56	963,81	45077	5012		21522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02376	548661,68	3083,69	13036	73	10828	2007	16247
		НР - 93%; СП - 8%			89860,99	971,01	2135	23		1203	
47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19	1472,84	95,84	27984	1821	6146	17207	48806
		НР - 80%; СП - 8%			1053,51	78,52	20017	1492		3615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1									
48	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,01561	79272,15	3354,72	1237	52	90	762	2159
		НР - 69%; СП - 8%			70127,41	649,91	1095	10		160	
49	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,01422	977889,00	--	13906	--	13906	--	15018
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
50	214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	$м^2$	0,55	1212,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00118	376202,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,45269	1154,45	1,41	523	--	66	366	960
		НР - 80%; СП - 8%			1009,46	0,68	457	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				280242	23431	188030	66924	374939
							68781	6537	--	27772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				279005				
	Материалы		Тенге				172923				
	Всего заработная плата		Тенге					74213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15017				
		Накладные расходы	Тенге				66162				
		Сметная прибыль	Тенге				27612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					74213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1237				
	Материалы		Тенге				90				
	Всего заработная плата		Тенге					1105			
		Накладные расходы	Тенге				762				
		Сметная прибыль	Тенге				160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				374938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					75318			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ									
53	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	100,8	1366,26	69,45	137719	7000	58772	67718	221873
		НР - 92%; СП - 8%			713,76	16,47	71947	1660		16435	
54	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	12,45888	58760,00	--	732084	--	732084	--	790651
		СП - 8%			--	--	--	--		58567	
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	100,8	910,11	141,49	91739	14262	46628	31616	133223
		НР - 92%; СП - 8%			306,04	34,88	30849	3516		9868	
56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	100,8	378,90	31,51	38193	3176	33303	2326	43761
		НР - 92%; СП - 8%			17,00	8,09	1714	815		3242	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,310464	20434,90	1910,85	6344	593	13	5449	12737
		НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	5738	250		944	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм=С-1**	т	0,310464	455717,00	--	141484	--	141484	--	152803
		СП - 8%			--	--	--	--		11319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	100,8	448,72	13,99	45231	1410	29159	13661	63604
		НР - 92%; СП - 8%			145,46	1,85	14662	186		4711	
60	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м² изолируемой поверхности	100,8	268,21	8,73	27036	880	19677	6035	35717
		НР - 92%; СП - 8%			64,28	0,80	6479	81		2646	
61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	3,832	216367,17	1064,36	829119	4079	701566	112486	1016933
		НР - 90%; СП - 8%			32221,92	393,95	123474	1510		75328	
62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,832	11675,80	80,07	44742	307	39847	4248	52909
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	4588	132		3919	
63	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	1,08	173464,29	1808,51	187341	1953	158588	24861	229179
		НР - 90%; СП - 8%			24814,61	762,93	26800	824		16976	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,08	11675,80	80,07	12610	86	11231	1197	14912
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	1293	37		1105	
65	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	2,111	193458,92	1490,32	408392	3147	336187	63382	509516
		НР - 90%; СП - 8%			32713,20	647,34	69058	1367		37742	
66	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	2,111	17824,65	57,70	37628	122	31298	5634	46723
		НР - 90%; СП - 8%			2940,62	24,66	6208	52		3461	
67	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	153,6	4919,11	27,88	755575	4282	610081	131429	957965
		НР - 92%; СП - 8%			919,35	10,71	141212	1645		70960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3495237	41297	2949918	470042	4282506
							504022	12075	--	317223	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3495237				
		Материалы	Тенге				2076347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					516097			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				873568				
		Накладные расходы	Тенге				470042				
		Сметная прибыль	Тенге				317223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4282502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					516097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4282502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					516097			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО,КОЗЫРЕК									
		КРЫЛЬЦО КР-1									
68	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$	2,4	26385,50	818,75	63325	1965	46995	13751	83242
		НР - 91%; СП - 8%			5985,25	311,11	14365	747		6166	
		КОЗЫРЕК К-2									
69	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07916	117545,52	25802,55	9305	2043	266	5254	15724
		НР - 69%; СП - 8%			88375,04	7817,12	6996	619		1165	
70	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,07916	437241,00	--	34612	--	34612	--	37381
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
71	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	4	6130,06	27,88	24520	112	20731	3423	30178
		НР - 92%; СП - 8%			919,35	10,71	3677	43		2235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КРЮК**	т стальных элементов	0,01504	1132726,26	9373,88	17036	141	15651	1501	20020
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	1244	28		1483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				148798	4261	118255	23929	186545
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26282	1437	--	13818	
		Материалы	Тенге				139493				
		Всего заработная плата	Тенге				83378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20104			
		Накладные расходы	Тенге				34612				
		Сметная прибыль	Тенге				18675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170821				13
		Сметная заработная плата	Тенге					20104			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				267				
	Всего заработная плата		Тенге					7615			
		Накладные расходы	Тенге				5254				
		Сметная прибыль	Тенге				1165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15724				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7615			
		Сметная заработная плата	Тенге				186545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27719			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ									
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².** **Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	3,15	3521,08 2927,49	66,15 28,80	11091 9222	209 91	1660	6425 1401	18918
74	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	м²	3,15	72945,00 --	-- --	229777 --	-- --	229777	-- 18382	248159
75	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	5,04	2463,77 1329,11	230,44 112,50	12417 6699	1161 567	4557	6539 1517	20473
76	1110-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы дверные площадью более 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м²	6,72	2258,52 1212,37	247,69 124,24	15177 8147	1665 835	5365	8084 1861	25122
77	223-203-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный** *СП - 8%*	м²	11,76	44578,00 --	-- --	524237 --	-- --	524237	-- 41939	566176
78	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7** *СП - 8%*	шт.	7	5075,00 --	-- --	35525 --	-- --	35525	-- 2842	38367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				828224 24068	3035 1493	801121 --	21048 67942	917215
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				817133				
	Материалы		Тенге				9923				
	Всего заработная плата		Тенге					16248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				789539				
		Накладные расходы	Тенге				14623				
		Сметная прибыль	Тенге				66541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898297				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16248			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11091				
	Материалы		Тенге				1661				
	Всего заработная плата		Тенге					9313			
		Накладные расходы	Тенге				6425				
		Сметная прибыль	Тенге				1401				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				917214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25561			
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА									
79	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	7,65	3100,86	224,72	23722	1719	12233	9558	35943
		НР - 90%; СП - 8%			1277,14	111,15	9770	850		2662	
80	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	7,65	34956,00	--	267413	--	267413	--	288806
		СП - 8%			--	--	--	--		21393	
81	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	5,04	3203,88	221,05	16148	1115	7670	7124	25134
		НР - 90%; СП - 8%			1460,93	109,64	7363	553		1862	
82	223-102-0206 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м²	5,04	26444,00	--	133278	--	133278	--	143940
		СП - 8%			--	--	--	--		10662	
83	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9,4	1462,77	6,56	13750	61	10939	2501	17551
		НР - 90%; СП - 8%			292,55	3,12	2750	29		1300	
84	223-501-0115 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	9,4	1966,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	3,36	5080,21	18,89	17070	63	12092	4537	23335
		НР - 92%; СП - 8%			1462,74	4,86	4915	16		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				489861	2958	462105	23720	554667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							24798	1448	–	41085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489861				
	Материалы		Тенге				42931				
	Всего заработная плата		Тенге					26246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419171				
		Накладные расходы	Тенге				23720				
		Сметная прибыль	Тенге				41085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				554666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26246			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ									
		Помещение технологических оборудование									
86	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	67,2	2963,17	223,89	199125	15046	159724	27152	244379
		НР - 94%; СП - 8%			362,42	67,42	24355	4531		18102	
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	10,08	21989,05	10,28	221650	104	171572	46975	290115
		НР - 94%; СП - 8%			4957,69	–	49974	–		21490	
88	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,07392	20434,90	1910,85	1511	142	3	1297	3033
		НР - 91%; СП - 8%			18482,05	806,60	1366	60		225	
89	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,07392	455717,00	–	33687	–	33687	–	36382
		СП - 8%			–	–	–	–		2695	
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	403,2	968,75	32,98	390600	13298	193116	180238	616505
		НР - 94%; СП - 8%			456,81	18,74	184186	7556		45666	
		Комната для дежурного и сан.узлы									
91	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	33,6	2963,17	223,89	99563	7522	79864	13576	122190
		НР - 94%; СП - 8%			362,42	67,42	12177	2265		9051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	2,688	21989,05 4957,69	10,28 --	59107 13326	28 --	45753	12527 5731	77364
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	33,6	968,75 456,81	32,98 18,74	32550 15349	1108 630	16093	15020 3806	51375
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	33,6	2230,82 894,04	107,85 16,16	74956 30040	3624 543	41292	28748 8296	112000
95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	33,6	1346,73 539,44	53,38 9,21	45250 18125	1793 309	25332	17329 5006	67585
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	33,6	968,75 456,81	32,98 18,74	32550 15349	1108 630	16093	15020 3806	51375
97	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	33,6	5215,14 1626,12	89,99 45,23	175229 54638	3024 1520	117567	52788 18241	246258
98	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	31,66	3321,30 409,95	2,34 1,06	105152 12979	75 34	92098	12232 9391	126775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1470930 431864	46872 18078	992194 --	422902 151506	2045336
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1470930				
		Материалы	Тенге				958507				
		Всего заработная плата	Тенге					449942			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33687				
		Накладные расходы	Тенге				422902				
		Сметная прибыль	Тенге				151506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2045338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					449942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2045338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					449942			
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
99	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	86	1373,84	8,99	118150	774	37545	64083	196812
		НР - 80%; СП - 8%			928,27	3,17	79831	273		14579	
100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	86	1005,81	6,72	86500	578	18826	53892	151624
		НР - 80%; СП - 8%			780,19	3,12	67096	268		11232	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
101	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	294,36	1768,45	101,21	520561	29792	118833	316805	904356
		НР - 80%; СП - 8%			1263,54	81,77	371936	24070		66990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	277,98	755,91	5,74	210128	1596	84675	99534	334435
		НР - 80%; СП - 8%			445,56	2,02	123857	562		24774	
103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	277,98	827,36	6,33	229990	1759	55614	138748	398237
		НР - 80%; СП - 8%			620,97	2,94	172617	817		29499	
104	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементномрастворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	44,1	5559,07	22,97	245155	1013	98580	116902	391022
		НР - 80%; СП - 8%			3300,72	12,84	145562	566		28964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1410484	35512	414073	789964	2376486
							960899	26556	–	176038	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1410484				
		Материалы	Тенге				414072				
		Всего заработная плата	Тенге					987455			
		Накладные расходы	Тенге				789964				
		Сметная прибыль	Тенге				176038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2376486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					987455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2376486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					987455			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цоколь									
105	1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	14,7	4955,01 4214,64	46,92 39,85	72839 61955	690 586	10194	50033 9830	132702
106	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	14,7	981,83 758,52	4,53 2,09	14433 11150	67 31	3216	8945 1870	25248
		Фасад									
107	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м² вертикальной проекции	107	1105,57 666,20	58,80 26,61	118296 71283	6291 2847	40722	68941 14979	202216
108	1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	279,48	2429,23 1850,24	41,57 35,42	678921 517105	11618 9899	150198	421604 88042	1188567
109	1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	279,48	2235,62 633,49	10,77 4,76	624811 177048	3010 1330	444753	142702 61402	828915
110	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	279,48	220,12 103,75	1,99 0,88	61519 28996	556 246	31967	23392 6794	91706
		Отмостка									
111	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ.150 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	6,3	24528,85 4957,69	10,28 --	154532 31233	65 --	123234	29359 14711	198603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1725351 898770	22297 14939	804284 --	744976 197628	2667957
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1725351				
		Материалы	Тенге				804283				
		Всего заработная плата	Тенге					913709			
		Накладные расходы	Тенге				744976				
		Сметная прибыль	Тенге				197628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2667955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					913709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					913709			
		РАЗДЕЛ 15. Водопровод, канализация									
		В1 - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ									
112	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1865,41	16,98	74616	679	149	72317	158688
		НР - 98%; СП - 8%			1844,70	0,13	73788	5		11755	
113	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	39,6	157,00	–	6217	–	6217	–	6714
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
114	241-224-0101 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 15	шт.	4	744,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
115	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка	шт.	3	1270,31	0,16	3811	–	107	3629	8036
		НР - 98%; СП - 8%			1234,51	–	3704	–		595	
116	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х70 мм	шт.	3	11364,00	–	34092	–	34092	–	36819
		СП - 8%			–	–	–	–		2727	
117	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11439,00	–	22878	–	22878	–	24708
		СП - 8%			–	–	–	–		1830	
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
118	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	12	1036,71	4,42	12441	53	77	12081	26483
		НР - 98%; СП - 8%			1025,88	1,39	12311	17		1962	
119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	15	1074,14	1,81	16112	27	37	15735	34395
		НР - 98%; СП - 8%			1069,84	0,60	16048	9		2548	
120	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	11,976	1784,00	–	21365	–	21365	–	23074
		СП - 8%			–	–	–	–		1709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	[illegible] РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	14,97	314,00 --	-- --	4701 --	-- --	4701	-- 376	5077
122	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	3984,73 3438,98	117,82 57,99	11954 10317	353 174	1284	10281 1779	2[illegible]14
123	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм *СП - 8%*	комплект	3	9912,00 --	-- --	29736 --	-- --	29736	-- 2379	32115
124	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	3	5326,00 --	-- --	15978 --	-- --	15978	-- 1278	17256
125	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек, раковин, бидэ СППБУ *СП - 8%*	шт.	3	922,00 --	-- --	2766 --	-- --	2766	-- 221	2987
126	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	17869,48 2709,13	77,17 35,68	71478 10837	309 143	60332	10760 6579	88817
127	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	4	19683,00 --	-- --	78732 --	-- --	78732	-- 6299	85031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				409853 127005	1421 348	281427 --	124803 42772	577428
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219441				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219441				
		Сметная прибыль	Тенге				17554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236995				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				190412				
	Материалы		Тенге				61987				
	Всего заработная плата		Тенге					127353			
		Накладные расходы	Тенге				124803				
		Сметная прибыль	Тенге				25218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				340433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					127353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				577428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					127353			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26355867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							47906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1087134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14038387		
		- Накладные расходы	Тенге							448719	
			Тенге							1952265	
			Тенге				26 355 [illegible]				
			Тенге				3 162 [illegible],04				
		Стоимость строительства	Тенге				29 5[illegible]71,00				

Заказчик:
Директор ТОО "Жана Арна Құрылыс"
_____ Бекенов Н. Ә.

Подрядчик:
Главный инженер ТОО "Жана Арна Құрылыс"
_____ Аширкулов Ж. Д.