Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**
Договор: **№27 от 01.10.2024 г.**
Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 762 467	3 093 963	2 762 467	3 093 963
	Всего к оплате:	2 762 467	3 093 963	2 762 467	3 093 963

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№27 от 01.10.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1: Газопроводы высокого давления									
1	**1101-0101-0362** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		**46,1**	**217,12**	**217,12**	**10009,23**	**10009,23**		**2002,12**	**12972,07**
			м^3		**0,00**	**60,32**	**0,00**	**2780,75**		**960,72**	
2	**1101-0104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**20,3**	**68,21**	**68,21**	**1384,66**	**1384,66**		**339,21**	**1861,71**
			м^3 грунта		**0,00**	**23,21**	**0,00**	**471,16**		**137,84**	
3	**1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**11,2**	**3524,80**	**0,00**	**39477,76**	**0,00**		**28424,03**	**73333,90**
			м^3		**3524,80**	**0,00**	**39477,76**	**0,00**		**5432,11**	
4	**1123-0101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**20,7**	**10804,16**	**264,05**	**223646,11**	**5465,83**	**179928,54**	**39561,22**	**284263,99**
			м^3		**1847,91**	**82,56**	**38251,74**	**1708,99**		**21056,66**	

5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		23	1395,33	0,00	32092,59	0,00		23106,72	59615,31
			$м^3$		1395,33	0,00	32092,59	0,00		4416,00	
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		23	7902,00		181746,00		181746,00		196285,68
			$м^3$							14539,68	
7	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		37	47,90	47,90	1772,30	1772,30		434,38	2383,17
			$м^3$		0,00	16,30	0,00	603,10		176,49	
8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		37	272,05	122,66	10065,85	4538,42		5629,18	16950,81
			$м^3$		149,39	61,92	5527,43	2291,04		1255,78	
9	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		69	2,43	2,43	167,67	167,67		41,40	225,63
			$м^2$		0,00	0,83	0,00	57,27		16,56	
10	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		1	8474,63	1219,85	8474,63	1219,85	934,91	7332,28	17071,46
			шт.		6319,87	469,28	6319,87	469,28		1264,55	
11	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,16	3381,58	251,83	541,05	40,29	424,70	84,80	675,92
			$м^2$		475,36	88,44	76,06	14,15		50,07	
12	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,112	42146,27	1436,59	4720,38	160,89	3704,04	843,86	6009,38
			$м^3$		7637,93	641,73	855,45	71,87		445,14	
13	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65		0,01	152037,00		1520,37		1520,37		1642,00
			100 шт.							121,63	

14	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)		0,03444	439419,00		15133,59		15133,59		16344,28
			т							1210,69	
15	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,1	43721,08	28147,48	4372,11	2814,75		1417,06	6252,30
			км		15573,60	7656,87	1557,36	765,69		463,13	
16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		100	17,00		1700,00		1700,00		1836,00
			м							136,00	
17	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		100	550,63	235,89	55063,00	23589,00	5778,00	24629,00	86067,00
			м		256,96	85,11	25696,00	8511,00		6375,00	
18	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		0,1	615444,00		61544,40		61544,40		66467,95
			км							4923,55	
19	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство		2	11230,89	3450,29	22461,78	6900,58	3045,76	15132,40	40601,72
			шт.		6257,72	1384,91	12515,44	2769,82		3007,54	
20	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,02	27483,00		549,66		549,66		593,63
			$м^3$							43,97	
21	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП		2	2197,00		4394,00		4394,00		4745,52
			шт.							351,52	
22	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м)		2	350,00		700,00		700,00		756,00
			м							56,00	
23	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		2	674,00		1348,00		1348,00		1455,84
			шт.							107,84	

24	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)		1	6536,00		6536,00		6536,00		7058,88
			м							522,88	
25	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		0,1	651790,39	283004,97	65179,04	28300,50		46146,08	120231,13
			км		368785,42	97336,56	36878,54	9733,66		8906,01	
26	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		101	1285,00		129785,00		129785,00		140167,80
			м							10382,80	
27	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,004	779519,93	360992,27	3118,08	1443,97		2108,19	5644,37
			км		418527,66	113843,02	1674,11	455,37		418,10	
28	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		4,04	8198,00		33119,92		33119,92		35769,51
			м							2649,59	
29	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	1880,43	161,54	3760,86	323,08		3404,34	7738,42
			шт.		1718,89	0,47	3437,78	0,94		573,22	
30	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		3	3250,00		9750,00		9750,00		10530,00
			шт.							780,00	
31	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	1314,00		2628,00		2628,00		2838,24
			шт.							210,24	
32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении		2	2063,48	268,48	4126,96	536,96		3557,36	8299,06
			шт.		1795,00	1,65	3590,00	3,30		614,74	
33	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм		3	7163,00		21489,00		21489,00		23208,12
			шт.							1719,12	

34	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		1	3737,00		3737,00		3737,00		4035,96
			шт.							298,96	
35	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		2	6627,98	2083,67	13255,96	4167,34		11847,08	27111,28
			шт.		4544,31	1439,06	9088,62	2878,12		2008,24	
36	241-211-0617 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм		1	40495,00		40495,00		40495,00		43734,60
			шт.							3239,60	
37	241-209-0366 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280x110x280 мм		1	76368,00		76368,00		76368,00		82477,44
			шт.							6109,44	
38	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом		0,104	591952,01	460535,14	61563,01	47895,66	2375,45	22644,32	90943,92
			км		108576,00	130692,00	11291,90	13591,97		6736,59	
39	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,1	1350639,34	1073129,62	135063,93	107312,96	3539,77	44794,95	194247,59
			км		242112,00	250140,18	24211,20	25014,02		14388,71	
40	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,004	1837755,25	1478051,40	7351,02	5912,21	150,88	2422,36	10555,25
			км		321984,00	343499,42	1287,94	1374,00		781,87	
41	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		2	1501,07	28,68	3002,14	57,36	247,20	1645,52	5019,48
			стык		1348,79	0,00	2697,58	0,00		371,82	
42	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		2	279,23	0,00	558,46	0,00		340,66	971,04
			стык		279,23	0,00	558,46	0,00		71,92	
		Итого по разделу 1: Газопроводы высокого давления					1303772,52	254013,51	792673,19	287888,52	1718993,36
							257085,83	73565,50	0,00	127332,32	

		Раздел 2: Газопроводы низкого давления									
43	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		37,7	217,12	217,12	8185,42	8185,42		1637,31	10608,40
			м^3		0,00	60,32	0,00	2274,06		785,67	
44	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4	3524,80	0,00	14099,20	0,00		10151,44	26190,68
			м^3		3524,80	0,00	14099,20	0,00		1940,04	
45	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		26,1	10804,16	264,05	281988,58	6891,71	226866,42	49881,54	358419,82
			м^3		1847,91	82,56	48230,45	2154,82		26549,70	
46	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		8,7	1395,33	0,00	12139,37	0,00		8740,37	22550,14
			м^3		1395,33	0,00	12139,37	0,00		1670,40	
47	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		46,9	47,90	47,90	2246,51	2246,51		550,61	3020,83
			м^3		0,00	16,30	0,00	764,47		223,71	
48	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,9	272,05	122,66	12759,15	5752,76		7135,37	21486,31
			м^3		149,39	61,92	7006,39	2904,05		1591,79	
49	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом)		49,333333	2,43	2,43	119,88	119,88		29,60	161,32
			м^2		0,00	0,83	0,00	40,95		11,84	
50	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,05	43721,08	28147,48	2186,05	1407,37		708,53	3126,15

			км		15573,60	7656,87	778,68	382,84		231,57	
51	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		50	17,00		850,00		850,00		918,00
			м							68,00	
52	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		60	550,63	235,89	33037,80	14153,40	3466,80	14777,40	51640,20
			м		256,96	85,11	15417,60	5106,60		3825,00	
53	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		0,06	615444,00		36926,64		36926,64		39880,77
			км							2954,13	
		Итого по разделу 2: Газопроводы низкого давления					404538,60	38757,05	268109,86	93612,17	538002,62
							97671,69	13627,79	0,00	39851,85	
		ИТОГО по акту					1708311,12	292770,56	1060783,05	381500,69	2256995,98
							354757,52	87193,29	0,00	167184,17	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,90%		65 453				
		Итого с временными									2 322 449
		Зимние удорожания			0,27%		6 271				
		Итого с зимними удорожаниями									2 328 719
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		46 574				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 375 294
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, к = 1,163									2 762 467
		НДС в текущих ценах - 12%			12 %		331 496				
		Всего стоимость с НДС - 12%									3 093 963

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**