Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№05 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Мырзашоль, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 156 187	2 414 929	1 937 217	2 169 683
	Всего к оплате:	2 156 187	2 414 929	1 937 217	2 169 683

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№05 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Мырзашоль, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,15**	**831441,47**	**231176,59**	**128873**	**35832**	**3463**	**105554**	**253181**
		км трубопровода			**577920**	**109950,78**	**89578**	**17042**		**18754**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0279	100670				2808,69		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	211214				654,76		
2	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**150,6**	**1891**		**294277**		**294277**		**317819**
			м							**23542**	
3	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,069**	**1139952,85**	**534921,07**	**78657**	**36910**	**1292**	**52083**	**141199**
		т фасонных частей			**586312,5**	**176142,36**	**40456**	**12154**		**10459**	
4	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**10**	**347**		**3470**		**3470**		**3748**

			шт.							278	
5	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		2	347		694		694		750
			шт.							56	
6	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		2	347		694		694		750
			шт.							56	
7	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		2	347		694		694		750
			шт.							56	
8	С1241-114-0117	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**		1	686		686		686		741
			шт.							55	
9	С1241-113-0106	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**		1	768		768		768		829
			шт.							61	
10	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		3	1817,31	96,42	5452	289	450	4805	11078
		задвижка или клапан			1570,76	47,07	4712	141		821	
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446				53,52		
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0024	165361				396,87		
11	С1242-202-0806	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 57**		3	49276		147828		147828		159654
			шт.							11826	
12	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,15605	123797,96	8688,04	19319	1356	1401	11481	33264
		т конструкций			106131,2	497,55	16562	78		2464	

	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				505,27		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	219538				479,62		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				161,24		
13	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1458**	**856578**		**124889**		**124889**		**134880**
			т							**9991**	
14	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**10,25**	**537**		**5504**		**5504**		**5944**
			кг							**440**	
15	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,3664**	**123797,96**	**8688,04**	**45360**	**3183**	**3290**	**26957**	**78102**
			т конструкций		**106131,2**	**497,55**	**38886**	**182**		**5785**	
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1186,36		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	219538				1126,14		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				378,58		
16	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,3254**	**856578**		**278730**		**278730**		**301028**
			т							**22298**	
17	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**41**	**537**		**22017**		**22017**		**23778**
			кг							**1761**	
18	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**34**	**3077,2**	**0**	**104625**	**0**	**0**	**75330**	**194351**
			м3 грунта		**3077,2**	**0**	**104625**	**0**		**14396**	
19	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**		**34**	**927,48**	**0**	**31534**	**0**	**0**	**22705**	**58578**
			м3 грунта		**927,48**	**0**	**31534**	**0**		**4339**	

20	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-2495шт. Устройство**		1,68	28709,93	1848,82	48233	3106	35399	9553	62409
			м3		5790,33	458,28	9728	770		4623	
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7136	18003				30849,94		
21	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**		228	198,36	5,45	45226	1243	20025	16630	66805
			м2		105,08	0,63	23958	144		4949	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,041	439993				18057,31		
22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		228	167,42	3,87	38172	883	23286	9762	51769
			м2		61,42	0,63	14004	144		3835	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,041	508438				20866,3		
23	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		182	99,17	2,72	18049	495	7992	6637	26661
			м2		52,54	0,31	9562	56		1975	
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0164	439993				7207,09		
24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		182	167,42	3,87	30470	705	18588	7792	41323
			м2		61,42	0,63	11178	115		3061	
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0328	508438				16656,43		
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									**1969391**
		ИТОГО:					**1474221**	**84002**	**995437**	**349289**	**1769391**
							394783	**30826**		**145881**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**23 002**				
		Итого с временными									**1 792 393**
		Зимние удорожания			**0,91 %**		**16 311**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1 808 704**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**36 174**				

		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 844 878**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1 937 217**
		НДС в текущих ценах - 12%			**12 %**		**232 466**				
		Всего стоимость с НДС - 12%									**2 169 683**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**