**Форма 3**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**
Договор: **№01 от 05.01.2024 г.**
Наименование объекта: **"Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за июль 2024 года

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ (в тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года по отчетный месяц | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | 1 846 151,79 | 2 067 690,00 | 1 846 151,79 | 2 067 690,00 |
| | Всего к оплате: | 1 846 151,79 | 2 067 690,00 | 1 846 151,79 | 2 067 690,00 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

**Директор** _____ **Д.М.Абдихайров**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№01 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Курбан ата, сельского округа Казыбек би, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за июль 2024 года

на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,04** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | | **29,87309** | **216,8** | **216,8** | **6476** | **6477** | **0** | **1444** | **8554** |
| | | | **м3 грунта** | | **0** | **67,14** | **0** | **2006** | | **634** | |
| **2** | **Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | **0,92391** | **2806** | **0** | **2592** | **0** | **0** | **1867** | **4816** |
| | | | **м3 грунта** | | **2806** | **0** | **2592** | **0** | | **357** | |
| **3** | **Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ** | | **70,7768438** | **188,92** | **181,13** | **13371** | **12820** | **0** | **3255** | **17956** |
| | | | **м3** | | **7,79** | **56,09** | **551** | **3970** | | **1330** | |
| **4** | **Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 )** | **Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ** | | **1,2606563** | **2806** | **0** | **3537** | **0** | **0** | **2547** | **6571** |
| | | | **м3** | | **2806** | **0** | **3537** | **0** | | **487** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 1,872 | 1110,92 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 1497 | 3863 |
| | | | м3 грунта | | 1110,92 | 0 | 2080 | 0 | | 286 | |
| 6 | Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 66,9223778 | 29,74 | 29,74 | 1990 | 1990 | 0 | 411 | 2593 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 8,53 | 0 | 571 | | 192 | |
| 7 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 66,9223778 | 230,73 | 111,79 | 15441 | 7481 | 0 | 8106 | 25431 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 118,94 | 49,3 | 7960 | 3299 | | 1884 | |
| 8 | Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 31,6081222 | 323,39 | 309,98 | 10222 | 9798 | 0 | 2064 | 13269 |
| | | | м3 грунта | | 13,41 | 77,3 | 424 | 2443 | | 983 | |
| 9 | С3412-101-0210 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | 552,7421383 | 49 | | 27084 | | | | 29251 |
| | | | т·км | | | | | | | 2167 | |
| | | Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 112304 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 0,0104 | 553258,68 | 259613,52 | 5754 | 2700 | 0 | 3821 | 10341 |
| | | | км трубопровода | | 293645,16 | 77509,51 | 3054 | 806 | | 766 | |
| 11 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 10,504 | 2542 | | 26701 | | 26701 | | 28837 |
| | | | м | | | | | | | 2136 | |
| 12 | Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | | 0,0009 | 431717,78 | 110221,16 | 389 | 99 | 1 | 315 | 760 |
| | | | км трубопровода | | 320009,04 | 33537,97 | 288 | 30 | | 56 | |
| 13 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | | 0,909 | 857 | | 779 | | 779 | | 841 |
| | | | м | | | | | | | 62 | |
| 14 | Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | 0,0043 | 407712,44 | 97493,72 | 1753 | 419 | 4 | 1443 | 3452 |
| | | | км трубопровода | | 309282,48 | 29718,76 | 1330 | 128 | | 256 | |
| 15 | С1241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | | 4,343 | 215 | | 934 | | 934 | | 1009 |
| | | | м | | | | | | | 75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | 45240 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. НВК Сеть В1 | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | 137,8758 | 216,8 | 216,8 | 29891 | 29891 | 0 | 6665 | 39480 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 67,14 | 0 | 9257 | | 2924 | |
| 17 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 4,2642 | 2806 | 0 | 11965 | 0 | 0 | 8615 | 22226 |
| | | | м3 грунта | | 2806 | 0 | 11965 | 0 | | 1646 | |
| 18 | Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ | | 101,4971625 | 188,92 | 181,13 | 19175 | 18384 | 0 | 4668 | 25750 |
| | | | м3 | | 7,79 | 56,09 | 791 | 5693 | | 1907 | |
| 19 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 ) | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ | | 1,8078375 | 2806 | 0 | 5073 | 0 | 0 | 3652 | 9423 |
| | | | м3 | | 2806 | 0 | 5073 | 0 | | 698 | |
| 20 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 9,96 | 1220,13 | 0 | 12152 | 0 | 0 | 8750 | 22574 |
| | | | м3 грунта | | 1220,13 | 0 | 12152 | 0 | | 1672 | |
| 21 | Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 177,501212 | 35,54 | 35,54 | 6308 | 6309 | 0 | 1303 | 8220 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 10,2 | 0 | 1811 | | 609 | |
| 22 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 177,501212 | 230,73 | 111,79 | 40955 | 19843 | 0 | 21501 | 67453 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 118,94 | 49,3 | 21112 | 8751 | | 4997 | |
| 23 | Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 48,023788 | 323,39 | 309,98 | 15530 | 14886 | 0 | 3136 | 20160 |
| | | | м3 грунта | | 13,41 | 77,3 | 644 | 3712 | | 1494 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С3412-101-0210 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | | 840,41629 | 49 | | 41180 | | | | 44474 |
| | | | т·км | | | | | | | 3294 | |
| 25 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | | 0,083 | 553258,68 | 259613,52 | 45920 | 21548 | 0 | 30498 | 82531 |
| | | | км трубопровода | | 293645,16 | 77509,51 | 24373 | 6433 | | 6113 | |
| 26 | С1241-201-0613 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | | 83,83 | 2542 | | 213096 | | 213096 | | 230144 |
| | | | м | | | | | | | 17048 | |
| | | **Итого по разделу: 3. НВК Сеть В1** | | | | | | | | | 572435 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. Сети внешнего электроснабжения** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | | 0,04 | 236514,35 | 137200,43 | 9461 | 5488 | 191 | 4392 | 14961 |
| | | | км линии | | 94543,18 | 42692,4 | 3782 | 1708 | | 1108 | |
| | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,136 | 558 | | | | 75,89 | | |
| | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0001 | 717966 | | | | 100,52 | | |
| 28 | С1243-701-0503 | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** | | 0,12 | 414898 | | 49788 | | 49788 | | 53771 |
| | | | км | | | | | | | 3983 | |
| 29 | Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | | 1 | 33337,29 | 17730,91 | 33337 | 17731 | 902 | 18261 | 55726 |
| | | | опора | | 14704,56 | 8122,05 | 14705 | 8122 | | 4128 | |
| | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 2344 | | | | 234,4 | | |
| | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 59 | | | | 354 | | |
| | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 605 | | | | 242 | | |
| 30 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | | 3 | 77472 | | 232416 | | 232416 | | 251009 |
| | | | шт. | | | | | | | 18593 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е11-330203-0205 Кзтр и Кэм=1,04 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | | 3 | 3773,5 | 2029,84 | 11321 | 6089 | 0 | 6194 | 18916 |
| | | | шт | | 1743,66 | 837,16 | 5231 | 2511 | | 1401 | |
| 32 | С1225-204-1002 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 | | 3 | 8272 | | 24816 | | 24816 | | 26801 |
| | | | шт. | | | | | | | 1985 | |
| 33 | С Перечень | Траверс ТМ-73 | | 1 | 11607,14 | | 11607 | | 11607 | | 12536 |
| | | | шт | | | | | | | 929 | |
| 34 | С Перечень | Траверс TMs-60a | | 1 | 7142,86 | | 7143 | | 7143 | | 7714 |
| | | | шт | | | | | | | 571 | |
| 35 | С Перечень | Накладка ОГ-52 | | 1 | 2410,71 | | 2411 | | 2411 | | 2604 |
| | | | шт | | | | | | | 193 | |
| 36 | С1252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | | 2 | 1662 | | 3324 | | 3324 | | 3590 |
| | | | шт. | | | | | | | 266 | |
| 37 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | | 2 | 10252 | | 20504 | | 20504 | | 22144 |
| | | | шт. | | | | | | | 1640 | |
| 38 | С Перечень | Крепление изолятора КИsl | | 1 | 4285,71 | | 4286 | | 4286 | | 4629 |
| | | | шт | | | | | | | 343 | |
| 39 | С Перечень | Проводник заземляющий ЗП-21 | | 4 | 1339,29 | | 5357 | | 5357 | | 5786 |
| | | | м | | | | | | | 429 | |
| 40 | С1217-101-0107 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | | 0,0012 | 813201 | | 976 | | 976 | | 1054 |
| | | | т | | | | | | | 78 | |
| 41 | С1252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | | 3 | 13904 | | 41712 | | 41712 | | 45049 |
| | | | шт. | | | | | | | 3337 | |
| 42 | С1252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | | 6 | 433 | | 2598 | | 2598 | | 2806 |
| | | | шт. | | | | | | | 208 | |
| 43 | С1252-207-2111 | Вязка спиральная типа SO115.5073 | | 6 | 21588 | | 129528 | | 129528 | | 139890 |
| | | | комплект | | | | | | | 10362 | |
| 44 | С1252-108-0607 | Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 | | 6 | 14295 | | 85770 | | 85770 | | 92632 |
| | | | шт. | | | | | | | 6862 | |
| 45 | С1252-207-1150 | Зажим анкерный типа SO255 | | 6 | 15992 | | 95952 | | 95952 | | 103628 |
| | | | шт. | | | | | | | 7676 | |
| 46 | С1252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | | 6 | 1060 | | 6360 | | 6360 | | 6869 |
| | | | шт. | | | | | | | 509 | |
| 47 | С1252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | | 6 | 933 | | 5598 | | 5598 | | 6046 |
| | | | шт. | | | | | | | 448 | |
| 48 | С1252-207-2618 | Зажим прокалывающий типа SLW25.2 | | 3 | 2972 | | 8916 | | 8916 | | 9629 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | 713 | |
| 49 | Е11-010105-0803 Кзтр и Кэм=1,04 | **Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3** | | 9 | 1736,41 | 770,62 | 15628 | 6936 | 46 | 7411 | 24882 |
| | | **м3 грунта недобора** | | | 960,69 | 182,99 | 8646 | 1647 | | 1843 | |
| | 215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,0005 | 102092 | | | | 45,94 | | |
| 50 | Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** | | 8 | 1745,4 | 0 | 13963 | 0 | 0 | 10054 | 25938 |
| | | | м3 грунта | | 1745,4 | 0 | 13963 | 0 | | 1921 | |
| 51 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | 6 | 13904,03 | 211,7 | 83424 | 1270 | 73326 | 9130 | 99958 |
| | | **м3 основания** | | | 1471,33 | 65,74 | 8828 | 394 | | 7404 | |
| | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 6,6 | 11110 | | | | 73326 | | |
| 52 | Ц13-080201-3415 Кзтр и Кэм=1,03 | **Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях** | | 3 | 68,92 | 0,82 | 207 | 2 | 18 | 135 | 369 |
| | | | м | | 61,95 | 0,37 | 186 | 1 | | 27 | |
| 53 | С1241-201-1202 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм** | | 3 | 538 | | 1614 | | 1614 | | 1743 |
| | | | м | | | | | | | 129 | |
| 54 | С1261-101-0304 | **Кирпич керамический или силикатный рядовой** | | 0,105 | 46167 | | 4848 | | 4848 | | 5236 |
| | | | 1000 шт. | | | | | | | 388 | |
| 55 | Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,03 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | | 5 | 316,94 | 205,33 | 1585 | 1027 | 0 | 736 | 2507 |
| | | | м кабеля | | 111,61 | 92,82 | 558 | 464 | | 186 | |
| 56 | Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | | 6 | 428,37 | 185,05 | 2570 | 1110 | 344 | 1082 | 3944 |
| | | | м кабеля | | 186,02 | 64,34 | 1116 | 386 | | 292 | |
| 57 | Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,03 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | | 5 | 778,72 | 411,06 | 3894 | 2055 | 722 | 1409 | 5727 |
| | | | м кабеля | | 223,22 | 168,22 | 1116 | 841 | | 424 | |
| 58 | С1243-113-0805 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | | 0,005 | 952755 | | 4764 | | 4764 | | 5145 |
| | | | км | | | | | | | 381 | |
| 59 | С1243-113-0808 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66** | | 0,001 | 2166598 | | 2167 | | 2167 | | 2340 |
| | | | км | | | | | | | 173 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С1243-113-0909 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 | | 0,006 | 2877831 | | 17267 | | 17267 | | 18648 |
| | | | км | | | | | | | 1381 | |
| 61 | С1243-201-4204 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66 | | 0,005 | 1657012 | | 8285 | | 8285 | | 8948 |
| | | | км | | | | | | | 663 | |
| | | Итого по разделу: 4. Сети внешнего электроснабжения | | | | | | | | | 1093174 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 1513744 | 194353 | 1095071 | 174362 | 1723154 |
| | | | | | | | 156057 | 64984 | | 135047 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 1,04 % | | 17 921 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 1 741 075 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,91 % | | 15 844 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1 756 919 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 35 138 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 792 057 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе на 2022 год - 33% | | | | | | | | | 591 379 |
| | | в том числе на 2023 год - 67% | | | | | | | | | 1 200 678 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 33%, К=1 | | | | | | | | | 591 379 |
| | | НДС на 2022 год, - 12% | | | | | | | | | 70 965 |
| | | Итого в текущих ценах 2022 год | | | | | | | | | 662 344 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 67%, К=1,0450539 | | | | | | | | | 1 254 773 |
| | | НДС на 2023 год, - 12% | | | | | | | | | 150 573 |
| | | Итого в текущих ценах 2023 год | | | | | | | | | 1 405 346 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НДС - 12% | | | 12 % | | 221 538 | | | | |
| | | Всего стоимость с НДС - 12% | | | | | | | | | 2 067 690 |

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

**Директор** _____ **Д.М.Абдихайров**