Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта:Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау ул.Саина №20

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03	05.07.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта:Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау ул.Саина №20	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502
Итого:	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта Капитальный ремонт строительных конструкций здания специальной школы-интерната, расположенного по адресу: Акмолинская облать г.Кокшетау
Согласно договора №03 от 05.07.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли									
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12,24	37344,11	4759,63	457092	58258	273013	99429	601043
		НР - 72%; СП - 8%			10279,50	1002,85	125821	12275		44522	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47376	209245,00	--	308377	--	308377	--	333047
		СП - 8%			--	--	--	--		24670	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27447	225041,00	--	61767	--	61767	--	66708
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
		Протипожарная перегородка									
15	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,16	2785,93	117,82	50592	2140	10861	27442	84277
		НР - 72%; СП - 8%			2069,98	28,84	37591	524		6246	
16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,915264	47234,00	--	43232	--	43232	--	46690
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	625,96	243,31	626	243	205	167	857
		НР - 72%; СП - 8%			177,51	55,06	178	55		63	
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,017	66028,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%			--	--	--	--		90	

19	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 72%; СП - 8%*	м2 проемов	1,215	2391,82	136,00	2906	165	145	1921	5213
					2136,66	59,55	2596	72		386	
20	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	0,06764	760854,00	--	51464	--	51464	--	55581
					--	--	--	--		4117	
21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,21	5643,00	--	6828	--	6828	--	7374
					--	--	--	--		546	
22	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1,21	9461,29	21,41	11448	25	9743	1218	13679
					1388,60	9,44	1680	11		1013	
23	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1313,27	2,21	1313	2	--	944	2438
					1311,06	--	1311	--		181	
24	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60кг ГОСТ Р 56117-2014	комплект	1	5542,00	--	5542	--	5542	--	5985
					--	--	--	--		443	
		Кровля									
30	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	156	735,73	26,33	114774	4108	78337	23758	149614
					207,24	4,28	32329	668		11083	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	22,414	98569,68	1442,69	2209341	32337	1633606	400920	2819082
					24243,70	599,40	543398	13435		208821	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка /С-3/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,89	38504,27	1442,69	72773	2728	24225	33806	115106
					24243,70	599,40	45821	1133		8526	
35	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	4,124	88120,08	1344,14	363407	5543	279325	58286	455428
					19044,00	585,60	78537	2415		33735	
36	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	80,8	3689,45	25,18	298108	2035	162620	96809	426510

		НР - 90%; СП - 8%			1651,65	12,42	133453	1004		31593	
37	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	180,3	2036,41	40,69	367165	7336	300733	44758	444877
					327,76	17,02	59095	3069		32954	
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,91276	88120,08	1344,14	521033	7948	400482	83567	652968
					19044,00	585,60	112603	3463		48368	
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1010,6	95,99	12,64	97007	12774	--	62969	172774
					83,35	3,19	84234	3224		12798	
40	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 СП - 8%	м2	1111,66	91,00	--	101161	--	101161	--	109254
					--	--	--	--		8093	
41	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1010,6	2746,46	100,96	2775572	102030	637810	1486559	4603102
					2014,38	28,63	2035732	28933		340971	
42	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	558,8618	3090,00	--	1726883	--	1726883	--	1865034
					--	--	--	--		138151	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	104	3085,77	14,14	320920	1471	202692	84344	437685
					1122,66	3,73	116757	388		32421	
49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	28,428	8870,15	58,63	252161	1667	224373	19348	293229
					918,84	26,42	26121	751		21721	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	895,072	309,01	2,72	276586	2435	242976	23239	323811
					34,83	1,23	31175	1101		23986	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1652	70265,21	6770,31	11608	1119	--	7721	20876
					63494,90	1421,40	10489	235		1546	
52	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015 прим	Болты самоанкерующиеся распорные М20-250 ГОСТ 28778-90	шт.	140	167,00	--	23380	--	23380	--	25250
										1870	

53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,28972	78593,93 63494,90	6770,31 1421,40	22770 18396	1962 412	2409	13541 2905	39217
54	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,16492	254634,00 --	-- --	41994	--	41994	-- 3360	45354
55	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1248	296638,00 --	-- --	37020	--	37020	-- 2962	39982
56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	156	103,05 72,16	23,91 6,59	16076 11257	3730 1028	1089	8845 1994	26915
		Лестницы									
66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,221	77058,72 38639,30	26513,44 8689,84	17030 8539	5859 1920	2632	7531 1965	26526
67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,221	581948,00 --	-- --	128611 --	-- --	128611	-- 10289	138900
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	6,409	91,67 46,23	2,43 0,28	588 296	17 2	276	215 64	866
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	6,409	155,26 54,06	3,44 0,55	995 346	23 4	626	252 100	1347
		Вентшахты ВШ1 (Всего 7шт)									
70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,08932	78583,93 63494,90	6770,31 1421,40	7019 5671	605 127	743	4175 896	12089
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,08932	254634,00 --	-- --	22744	--	22744	-- 1820	24564

72	1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием *НР - 72%; СП - 8%*	м2 внутренней поверхности шахты	27,136	13372,32	142,44	362871	3865	266775	67655	464968
					3398,85	63,88	92231	1733		34442	
73	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	7	8537,81	54,97	59765	385	52422	5080	70032
					994,07	13,80	6958	97		5188	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,59028	91,67	2,43	237	7	110	87	350
					46,23	0,28	120	1		26	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,59028	155,26	3,44	402	8	254	101	544
					54,06	0,28	140	1		40	
76	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	811,45	3,40	9737	41	60	6948	18019
					803,04	1,08	9636	13		1335	
77	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	11,976	1576,00	--	18874	--	18874	--	20384
					--	--	--	--		1510	
		Объединение вентканалов									
78	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6	31721,94	2195,28	190332	13172	137997	30343	238329
					6527,15	496,80	39163	2981		17654	
79	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 РС276071РС133184)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1225,82	76,43	122582	7643	32454	63814	201307
					824,85	61,45	82485	6145		14912	
80	1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,1	1475,31	304,63	44407	9170	16560	16258	65518
					620,51	129,66	18677	3903		4853	
81	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	29,799	1643,00	--	48960	--	48960	--	52877
					--	--				3917	

82	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	5	28350,70 23397,50	2429,60 952,20	141754 116988	12148 4761	12618	87659 18353	247765
83	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,8	15612,57 13902,12	1710,45 828,00	59328 52828	6500 3146	--	40302 7970	107600
84	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,8776	23017,00 --	-- --	20200	--	20200	-- 1616	21816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16003974
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16003974				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				12803179				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1536382				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				14339561				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор_____ Калдыбаева Б.