Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

Форма 3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ
от 22 сентября 2016 года

Код		Доп. согл. №90/1 от 02.06.2016 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наименование	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Затраты подрядчика:												
Общестроительные	**30 924 409**	**30 924 409**	2 585 829	**9 535 249**	892 994	---	13 398	---	---		310 299	**2 896 128**
Оплата через заказчика:												
Инжиниринговые услуги	**417 788**	**417 788**	34 935								4 192	**39 127**
Авторский надзор	**61 850**	**61 850**	5 172								621	**5 792**
Итого к оплате	**31 404 047**	**31 404 047**	2 625 935								315 112	**2 941 047**

Заказчик :
И.О.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
А.Жанас
Инженер эксперт **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3
Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/1 от 2.06.2016 г.

ФОРМА 2

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
от " 22 " сентября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
		КОЛОННЫ К1 8шт,К2 16шт								
40	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	8,16	10891,18	990,15	88872	8080	17297	10,40	85
		м3		1644,75	374,04	13421	3052	105	1,83	15
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА								
41	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**	1,12003	59100,00	--	66194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм**	1,31936	59900,00	--	79030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,26432	64400,00	--	17022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,59392	66000,00	--	39199	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С1	0,29184	68200,00	--	19903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,06536	64092,87	304,24	68282	324	3853	20,00	21
		1т		3330,00	114,75	3548	122	105	0,56	1
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,06536	40200,00	--	42827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С120 т.ч.п.3.3	Доплата за разницу в марке стали С255 и С235	1,06536	3385,00	--	3606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			424935		21150		
		РАЗДЕЛ 16. Разные работы								
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА АС102-113								
		СТЕНЫ ПРИЯМКА								
610	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм БМ В25	1,53	11944,98	442,42	18276	677	4064	14,00	21
		м3		2362,50	167,13	3615	256	105	0,82	1
611	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18589	67700,00	--	12585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
612	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00231	55620,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01932	53000,00	--	1024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
614	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00213	52400,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			32125		4064		

ИТОГО			**946 573**
Временные здания и сооружения		**1,10%**	**10 412**
ИТОГО			**956 986**
Удорожание строительства в зимнее время		**0,49%**	**4 689**
Выслуга лет		**1%**	**9 570**
Дополнительные отпуска		**0,40%**	**3 828**
Итого			**975 073**
Итого в ценах 2001г.			**975 073**
Оборудование			**0**
Всего в базовых ценах 2001 г.			**975 073**
Итого в текущих ценах 2016г.	**К=2,7367742**	**2,7367742**	**2 668 554**
Налоги и сборы		**2%**	**53 371**
Итого			**2 721 925**
НДС		**12%**	**326 631**
ИТОГО:			**3 048 556**
ИТОГО с понижающим коэффициентом		**0,95000001832**	**2 896 128**

Инженер:

Директор ТОО "Архстройсервис-А"

А.Жанас

Инженер эксперт **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Ак-Жол"

С.К.Атаев