Форма 3

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"
**Инженер:** ТОО "Архстройсервис-А"
**Наименование стройки:** Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

**С П Р А В К А №5**
**о стоимости выполненных работ**
**от 24 мая 2017 года**

| Код | | Доп. согл. №90/3 от 16.03.2017 г. к договору №90 от 24.05.2016 г. | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | | наименование | код | наименование | код |
| 4673501 | 980 | | бюджетное финансирование | 1 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | | из них | | | дополнительные затраты | | | |
| | с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС | с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Затраты подрядчика:** | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | **95 924 409** | **65 000 000** | 38 392 857 | **29 577 385** | 13 258 644 | --- | 198 923 | --- | --- | 4 607 143 | **43 000 000** |
| **Итого к оплате** | **95 924 409** | **65 000 000** | | | | | | | | | **43 000 000** |

**Заказчик :**
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
**А.Турханов**

**Инженер:**
Директор: ТОО "Архстройсервис-А"
**А.Жанас**
Инженер эксперт **Злавдинов Т.И.**

**Подрядчик:**
Директор: ТОО "Ак-Жол"
**С.К.Атаев**

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ФОРМА 2

**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"

**Инженер:** ТОО "Архстройсервис-А"

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-** Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА -** ЖИЛОЙ ДОМ №4

**Договор:** № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/3 от 16.03.2017 г.

# А К Т

## приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

## от " 24 " мая 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,КОЛОННЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | |
| | | **ПОД ПЕРЕГОРОДКИ АС 92** | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 | 2,4 | 6219,71 | 311,32 | 14927 | 747 | 1408 | 2,82 | 7 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 1058 | 282 | 105 | 0,57 | 1 |
| 50 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,05445 | 5239,08 | 327,33 | 285 | 18 | 115 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 103 | 7 | 105 | 0,60 | -- |
| 51 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 | 0,0054 | 65000,00 | -- | 351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,04905 | 67700,00 | -- | 3321 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 1,968 | 220,54 | 4,19 | 434 | 8 | 138 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 114 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **СТЕНЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | |
| 54 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В25 | 44,84 | 9906,97 | 360,48 | 444228 | 16164 | 74209 | 8,99 | 403 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 64570 | 6106 | 105 | 0,67 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,7176 | 65900,00 | -- | 113190 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,26464 | 67700,00 | -- | 85616 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,456 | 52102,00 | -- | 23759 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 127,399 | 245,44 | 3,82 | 31269 | 487 | 5831 | 0,21 | 27 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4758 | 183 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ФРАГМЕНТ ПЛАНА ТЕХПОДПОЛЬЯ В ОСЯХ 3-4,В-Д КЖ0 22 | | | | | | | | |
| 59 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В25 | 15,01 | 7502,38 | 86,60 | 112611 | 1300 | 8246 | 3,06 | 46 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 7362 | 491 | 105 | 0,16 | 2 |
| 60 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,00738 | 5239,08 | 327,33 | 39 | 2 | 16 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 14 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 61 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,00738 | 68200,00 | -- | 503 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0196 | 70437,87 | 304,24 | 1381 | 6 | 201 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 190 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 63 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,009 | 93997,62 | 304,24 | 846 | 3 | 314 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 298 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 64 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0286 | 40200,00 | -- | 1150 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 833910 | | 90478 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМОК П1,2 АС 150,151,147 | | | | | | | | |
| 85 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,37 | 5050,51 | 66,01 | 1869 | 24 | 86 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 72 | 9 | 105 | 0,12 | -- |
| 86 | Е0106-24-7 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм БМ В12,5 | 0,91 | 6500,24 | 503,19 | 5915 | 458 | 760 | 3,86 | 4 |
| | | м3 | | 623,25 | 172,45 | 567 | 157 | 105 | 0,68 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: пров а арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,05984 | 41200,00 | -- | 2465 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,04628 | 64092,87 | 304,24 | 2966 | 14 | 167 | 20,00 | 1 |
| | | 1т | | 3330,00 | 114,75 | 154 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| 89 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,04628 | 40200,00 | -- | 1860 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,78 | 245,44 | 3,82 | 1173 | 18 | 219 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 179 | 7 | 118 | 0,01 | -- |
| 91 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,12996 | 175064,60 | 1941,97 | 22751 | 252 | 1181 | 42,30 | 5 |
| | | т | | 6975,00 | 726,75 | 906 | 94 | 118 | 3,55 | -- |
| | | ФО1 АС152 | | | | | | | | |
| 92 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 0,27 | 7280,13 | 257,71 | 1966 | 70 | 206 | 4,05 | 1 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 171 | 25 | 105 | 0,40 | -- |
| 93 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,00634 | 41200,00 | -- | 261 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 41226 | | 2619 | | |

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

## РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е0107-44-9 К=1,05 по весу прим. | Укладка рам масса до 6 т,6,325т | 30 | 9758,69 | 1095,62 | 292761 | 32869 | 68259 | 6,96 | 209 |
| | | шт | | 1278,11 | 347,10 | 38343 | 10413 | 140 | 1,52 | 46 |
| 99 | Е0107-44-9 К=1,125 по весу прим. | Укладка рам масса до 6 т,6,75т | 16 | 9928,24 | 1173,88 | 158852 | 18782 | 39005 | 7,46 | 119 |
| | | шт | | 1369,41 | 371,89 | 21911 | 5950 | 140 | 1,63 | 26 |
| 102 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-1л/п-2 | 3 | 130693,49 | -- | 392080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-2-2 | 1 | 151383,91 | -- | 151384 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-2-3 | 1 | 153700,24 | -- | 153700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-3л/п-1 | 9 | 127528,92 | -- | 1147760 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-4-1 | 2 | 138980,10 | -- | 277960 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РК-4-2 | 2 | 134151,68 | -- | 268303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-3л/п | 4 | 136174,40 | -- | 544698 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-4 | 1 | 156205,80 | -- | 156206 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-4-1 | 1 | 148539,06 | -- | 148539 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-5л/п | 4 | 128605,53 | -- | 514422 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-6 | 1 | 133499,19 | -- | 133499 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-6-1 | 1 | 131411,23 | -- | 131411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-7л/п | 4 | 119030,25 | -- | 476121 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-8 | 1 | 133531,82 | -- | 133532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость рам РС-8-1 | 1 | 132128,97 | -- | 132129 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | Е0107-44-6 | Укладка ригелей масса до 2 т | 48 | 916,30 | 394,75 | 43982 | 18948 | 39478 | 2,44 | 117 |
| | | шт | | 447,75 | 139,72 | 21492 | 6707 | 140 | 0,60 | 29 |
| 133 | СПРАЙС-ЛИСТ 63 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1 | 36 | 39359,75 | -- | 1416951 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-4 | 6 | 41922,40 | -- | 251534 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-5 | 6 | 40389,05 | -- | 242334 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость продольного элемента каркаса РП-1-6 | 6 | 41922,40 | -- | 251534 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УЗЛЫ 1-7 | | | | | | | | |
| 147 | Е0146-8-2 | Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25 | 14 | 15397,35 | 293,47 | 215563 | 4109 | 46652 | 21,05 | 295 |
| | | м3 | | 3222,00 | 110,25 | 45108 | 1544 | 100 | 0,54 | 8 |
| 148 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 1,12 | 13010,10 | 1826,10 | 14571 | 2045 | 13784 | 42,70 | 48 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 9072 | 774 | 140 | 3,37 | 4 |
| 149 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 28 | 211 | 970,64 | -- | 204805 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 25 | 384 | 798,57 | -- | 306651 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | СПРАЙС-ЛИСТ 46 | Стоимость муфт д 20 | 190 | 630,91 | -- | 119873 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,48585 | 52102,00 | -- | 25314 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,08 | 93997,62 | 304,24 | 7520 | 24 | 2788 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2646 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 154 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,08 | 40200,00 | -- | 3216 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УЗЕЛ 8 264шт | | | | | | | | |
| 155 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 2,417 | 175710,10 | 1826,10 | 424691 | 4414 | 29746 | 42,70 | 103 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 19578 | 1670 | 140 | 3,37 | 8 |
| 156 | С120 т.ч.п.3.7 | Доплата за разницу в марке стали С345 и С235 | 2,417 | 18432,00 | -- | 44550 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 8786448 | | 239711 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| 232 | Е0107-46-7 прим. | Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2 | 2 | 2675,12 | 615,89 | 5350 | 1232 | 3447 | 2,83 | 6 |
| | | шт | | 1012,50 | 218,54 | 2025 | 437 | 140 | 0,47 | 1 |
| 233 | СПРАЙС-ЛИСТ 64 | Стоимость плиты лифтового холла ПЛХ,ПЛХ-1 | 2 | 104887,56 | -- | 209775 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | |
| 22 | Е0107-46-4 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 4 | 1210,11 | 244,31 | 4840 | 977 | 2469 | 2,10 | 8 |
| | | шт | | 353,25 | 87,60 | 1413 | 350 | 140 | 0,39 | 2 |
| 23 | Е0107-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 90 | 1623,94 | 403,26 | 146155 | 36293 | 74849 | 2,74 | 247 |
| | | шт | | 447,75 | 146,29 | 40298 | 13166 | 140 | 0,66 | 59 |
| 24 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/и до 1150 кг/м2 | 733 | 3080,00 | -- | 2257640 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 733 | 45,00 | -- | 32985 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143017-69-13 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная | 733 | 301,00 | -- | 220633 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | | | | |
| | | УМ9 310шт | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20 | 7,35 | 9043,53 | 269,20 | 66470 | 1979 | 11065 | 8,21 | 60 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 9790 | 747 | 105 | 0,50 | 4 |
| 28 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04- | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1,09655 | 64400,00 | -- | 70618 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1318 | 66000,00 | -- | 8699 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 3023165 | | 91829 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | |
| 309 | Е0107-47-6 | Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т | 5 | 1535,63 | 760,87 | 7678 | 3804 | 6462 | 3,85 | 19 |
| | | шт | | 659,25 | 263,93 | 3296 | 1320 | 140 | 1,08 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | С143021-7 | Лестничные марши с полуплощ ами с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/ | 33 | 3960,00 | -- | 130680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311 | С143022-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Надбавка за 1 м2 поверхности за ровную гладкую поверхность /готовый пол, готовность для покрытий красками, герметизирующими слоями/, А2 взамен А6 | 17,01 | 128,00 | -- | 2177 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0562 | 40200,00 | -- | 2259 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 142795 | | 6462 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ВСЕГО: | | 12 827 544 |
| Накладные расходы | | 431 100 |
| ИТОГО | | 13 258 644 |
| Непредвиденные и ненармированные расходы | 6% | 795 519 |
| ИТОГО | | 14 054 163 |
| Временные здания и сооружения | 1,10% | 154 596 |
| ИТОГО | | 14 208 758 |
| Удорожание строительства в зимнее время | 0,49% | 69 623 |
| Выслуга лет | 1% | 142 088 |
| Дополнительные отпуска | 0,40% | 56 835 |
| Итого | | 14 477 304 |
| Итого в ценах 2001г. | | 14 477 304 |
| Оборудование | | 0 |
| Всего в базовых ценах 2001 г. | | 14 477 304 |
| Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742 | 2,7367742 | 39 621 112 |
| Налоги и сборы | 2% | 792 422 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | | **40 413 533** |
| **НДС** | **12%** | **4 849 624** |
| **ИТОГО:** | | **45 263 157** |
| **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **0,95000001832** | **43 000 000** |

**Инженер:**
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**

Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

**Подрядчик:**
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка
ТОО „АК-ЖОЛ"
Вахапов М.