Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ
от 23 августа 2017 года

Код			Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	Доп. согл. №90/4 от 07.08.2017 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	наименование	код	наименование	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**217 924 409**	**187 000 000**	36 607 143	**67 194 932**	12 641 963	---	189 670	---	---	4 392 857	**41 000 000**
Итого к оплате	**217 924 409**	**187 000 000**									**41 000 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
А.Турханов

Инженер:
Директор: ТОО "Архстройсервис-А"
А.Жанас
Инженер эксперт **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
С.К.Атаев

ФОРМА 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №4
Договор: № 91 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №91/4 от 07.08.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года
от " 23" август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
132	Е0107-44-6	**Укладка ригелей масса до 2 т**	34	916,30	394,75	31154	13422	27964	2,44	83
		шт		447,75	139,72	15224	4750	140	0,60	20
140	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2**	12	34842,90	--	418115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-1**	2	37126,61	--	74253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-2**	2	36278,37	--	72557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-3**	2	37126,61	--	74253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-4**	4	37518,10	--	150072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость продольного элемента каркаса РП-2-5**	4	35952,13	--	143809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

146	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость продольного элемента к аса РП-2-6	2	37518,10	--	75036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ 1-7								
147	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов БМ В25	10,08	15397,35	293,47	155205	2958	33589	21,05	212
		м3		3222,00	110,25	32478	1111	100	0,54	5
148	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,474	13010,10	1826,10	19177	2692	18141	42,70	63
		т		8100,00	690,75	11939	1018	140	3,37	5
150	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 25	174	798,57	--	138951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПРАЙС-ЛИСТ 46	Стоимость муфт д 20	36	630,91	--	22713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,191542	52102,00	--	9980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03012	93997,62	304,24	2831	9	1050	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	996	3	105	0,56	--
154	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03012	40200,00	--	1211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 8 264шт								
155	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,86418	175710,10	1826,10	151845	1578	10636	42,70	37
		т		8100,00	690,75	7000	597	140	3,37	3
156	С120 т.ч.п.3.7	Доплата за разницу в марке стали С345 и С235	0,86418	18432,00	--	15929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0113-26-19 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 в 2 слоя	15,91	82,23	0,10	1308	2	79	0,03	0
		м2		5,50	0,04	88	1	90	--	--
		МР-1								
159	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В25	0,6	13646,02	407,30	8188	244	1599	14,40	9
		м3		2385,00	153,86	1431	92	105	0,75	0

160	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственны аль гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03132	66000,00	--	2067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,036	64400,00	--	2318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,06096	62100,00	--	3786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0264	93997,62	304,24	2482	8	926	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	873	9	105	0,56	--
164	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,132	70437,87	304,24	9298	40	1388	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1277	45	105	0,56	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1584	40200,00	--	6368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1592905		95372		
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ т.190мм								
166	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	110	220,54	4,19	24259	461	7740	0,38	42
		м2		58,05	1,58	6386	174	118	0,01	1
167	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	168	1453,83	319,70	244243	53710	115078	3,07	516
		м3		461,25	119,25	77490	20034	118	0,58	97
168	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	10975	39,15	--	429671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.190мм								
169	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	86	220,54	4,19	18966	360	6051	0,38	33
		м2		58,05	1,58	4992	136	118	0,01	1

170	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней б облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	160	1453,83	319,70	232613	51152	109598	3,07	491
		м3		461,25	119,25	73800	19080	118	0,58	93
171	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	10439	39,15	--	408687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.90мм								
172	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	54	220,54	4,19	11909	226	3800	0,38	21
		м2		58,05	1,58	3135	85	118	0,01	1
173	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	98,00	1453,83	319,70	142475	31331	67129	3,07	301
		м3		461,25	119,25	45203	11687	118	0,58	57
174	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	13517	29,36	--	396859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН,ОГРАЖДЕНИЙ								
184	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	12,95	77,70	35,65	1006	462	719	0,24	3
		м		42,05	13,48	545	175	100	0,07	0,9
		СТ1-СТ6								
185	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	5,29925	4658,59	2861,37	24687	15163	8047	5,88	31
		т		1067,22	620,10	5655	3286	90	1,98	10,5
186	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,29925	542,84	144,52	2877	766	1395	1,34	7
		т		292,50	--	1550	--	90	--	--
187	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ1-3	0,37269296	172800,00	--	64401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 СТ4	0,09	69700,00	--	6273	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 СТ5,6		0,8	70000,00	--	56000	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
	ДОБАВИТЬ										
1	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м		5,594289	4658,59	2861,37	26061	16007	8495	5,88	33
			т		1067,22	620,10	5970	3469	90	1,98	11
2	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		5,594289	542,84	144,52	3037	808	1473	1,34	7
			т		292,50	--	1636	--	90	--	--
3	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ1-3 (80х40)		5,594289	172800,00	--	966693	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ПР1,ПР2									
190	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек		0,176	6858,56	846,56	1207	149	1309	32,70	6
			т		5985,00	317,25	1053	56	118	1,55	0
191	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80		0,176	63613,00	--	11196	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		0,176	49326,74	16388,64	8682	2884	5141	161,00	28
			т		28980,00	3478,90	5100	612	90	13,02	4
193	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235		8,93	1860,00	--	16610	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м		0,77	8108,11	5078,47	6243	3910	2630	16,29	13
			т		2956,64	839,11	2277	646	90	2,46	3
195	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,77	2452,13	545,76	1888	420	853	5,25	4

		т		1230,75	--	948	--	90	--	--
196	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,77	162700,00	--	125279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,33	175710,10	1826,10	57984	603	4061	42,70	14
		т		8100,00	690,75	2673	228	140	3,37	2
198	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	126,6	202,29	4,19	25610	530	8908	0,38	48
		м2		58,05	1,58	7349	200	118	0,01	1
201	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,73	8679,65	422,15	6336	308	7249	56,40	41
		т		8257,50	157,50	6028	115	118	0,77	1
202	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6	29400,00	--	17640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,122	41200,00	--	5026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0107	64100,00	--	686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
205	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкера	5200	132,03	66,18	686556	344136	531336	0,34	1768
		отверст.		63,23	38,95	328796	202540	100	0,06	312
206	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 100мм	5200	-16,09	-7,61	-83668	-39572	-60788	-0,04	-208

		отверст.		-7,20	-4,49	-37440	-23348	100	-0,01	-52
207	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для шпилек	350	175,98	88,16	61593	30856	47982	0,45	158
		отверст.		85,05	52,04	29768	18214	100	0,08	28
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1	8679,65	422,15	8680	422	9930	56,40	56
		т		8257,50	157,50	8258	158	118	0,77	1
211	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,8	29400,00	--	23520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,30714	41200,00	--	12654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,021	64100,00	--	1346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	130	202,29	4,19	26298	545	9147	0,38	49
		м2		58,05	1,58	7547	205	118	0,01	1
		УСИЛЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКОЙ т.90мм АС87								
215	Е0106-10-1	Укладка раствора М100 по перекрытиям толщиной 100 мм,50мм	44,25	625,45	14,05	27676	622	1689	0,20	9
		м2		31,05	5,31	1374	235	105	0,03	2
216	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины на 50мм	44,25	-300,72	-7,10	-13307	-314	-581	-0,06	-3
		м2		-9,80	-2,70	-434	-119	105	-0,01	-1
217	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,155	5239,08	327,33	812	51	328	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	293	19	105	0,60	--
218	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,155	41200,00	--	6386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4103653		898721		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
232	Е0107-46-7 прим.	Установка покрытий ребристых площадью до 20 м2	2	2675,12	615,89	5350	1232	3447	2,83	6
		шт		1012,50	218,54	2025	437	140	0,47	1
233	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость плиты лифтового холла ПЛХ,ПЛХ-1	1	104887,56	--	104888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	СПРАЙС-ЛИСТ 65	Стоимость плиты П4	1	91185,30	--	91185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ДОБАВИТЬ									
22	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1210,11	244,31	14521	2932	7406	2,10	25
		шт		353,25	87,60	4239	1051	140	0,39	5
23	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	127	1623,94	403,26	206240	51214	105620	2,74	348
		шт		447,75	146,29	56864	18579	140	0,66	84
24	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см - приведенной толщ. 12см н/н до 1150 кг/м2	628,758	3080,00	--	1936575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	628,758	45,00	--	28294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-69-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 1060 - 1150 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	723,536	301,00	--	217784	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
		УМ9 310шт								
27	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В20	10,19	9043,53	269,20	92154	2743	15340	8,21	84
		м3		1332,00	101,70	13573	1036	105	0,50	5

28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственны[illegible]таль периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,541234	64400,00	--	163655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1672	66000,00	--	11035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМ10 2шт,УМ10-1 2шт								
30	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм БМ В20	3,8	9837,93	243,44	37384	925	5682	8,42	32
		м3		1332,00	91,96	5062	349	105	0,45	2
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08748	59900,00	--	5240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03588	64400,00	--	2311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0042	66000,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КР	0,01008	62000,00	--	625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0212	70437,87	304,24	1493	6	218	58,00	1
		т		9675,00	114,75	205	2	105	0,56	--
36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0212	40200,00	--	852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,76	5016,02	245,72	8828	432	994	2,71	5
		т		382,50	92,25	673	162	119	0,45	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2928692		138707		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
307	Е0107-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т	1	648,62	336,45	645	336	536	1,57	2
		шт		265,50	117,70	265	118	140	0,49	--
308	С143021-6 прим.	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	1,7854	3160,00	--	5642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0107-47-6	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	4	1535,63	760,87	6143	3043	5170	3,85	15
		шт		659,25	263,93	2637	1056	140	1,08	4
310	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	24,438	3960,00	--	96774	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			109204		5706		
		КАНАЛИЗАЦИЯ	2-3-3							
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ПОДВАЛ								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,7	218,93	--	1686	--	1905	1,54	12
		м3		218,93	--	1686	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,7	134,10	--	1033	--	1167	0,97	7
		м3		134,10	--	1033	--	113	--	--
11	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1712,45	10,58	18837	116	1735	0,70	8
		м		119,25	3,96	1312	44	128	0,02	--
12	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	40	748,88	1,43	29955	57	5270	0,56	22
		м		102,38	0,54	4095	22	128	--	--
		С 1 ДО КРОВЛИ								
17	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	21	748,88	1,43	15726	30	2766	0,56	12

		м		102,38	0,54	2150	11	128	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			67237		12843		
	ДОБАВИТЬ									
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
4	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	50,02	77,70	35,65	3887	1783	2778	0,24	12
		м		42,05	13,48	2103	674	100	0,07	4
5	Е0107-20-3прим.	Установка стальных стоек СТ1,2	6,7725	13010,10	1826,10	88111	12367	83349	42,70	289
		т		8100,00	690,75	54857	4678	140	3,37	23
6	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19 Изм. и доп.вып.19	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	6,7725	57223,00	--	387543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек	0,527	6858,56	846,56	3614	446	3919	32,70	17
		т		5985,00	317,25	3154	167	118	1,55	1
8	С11011-5460 Изм. и доп.вып.19 Изм. и доп.вып.19	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,527	55967,00	--	29495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	7,2995	49326,74	16388,64	360061	119629	213240	161,00	1175
		т		28980,00	3478,90	211540	25394	90	13,02	95
		СТ3-СТ6								
10	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	8,20818	4658,59	2861,37	38239	23487	12465	5,88	48
		т		1067,22	620,10	8760	5090	90	1,98	16
11	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,20818	542,84	144,52	4456	1186	2161	1,34	11
		т		292,50	--	2401	--	90	--	--
12	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т СТ3-СТ6	8,20818	172800,00	--	1418374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

13	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С и С235	15,50768	1860,00	--	28844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой шпильки Ш1	0,0547	52657,31	536,06	2880	29	2738	289,00	16
		т		47475,00	202,50	2597	11	105	0,99	--
15	С12041-6 Изм. и доп.вып.19 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0547	50642,00	--	2770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2368272		320651		

ВСЕГО:		11 169 963
Накладные расходы		1 472 000
ИТОГО		12 641 963
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	758 518
ИТОГО		13 400 481
Временные здания и сооружения	1,10%	147 405
ИТОГО		13 547 886
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	66 385
Выслуга лет	1%	135 479
Дополнительные отпуска	0,40%	54 192
Итого		13 803 941
Итого в ценах 2001г.		13 803 941
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		13 803 941
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	37 778 270
Налоги и сборы	2%	755 565

Итого		**38 533 834**
НДС	**12%**	**4 624 060**
ИТОГО:		**43 157 894**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000001832**	**41 000 000**

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**

Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Абиев А.**