Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ
от 22 сентября 2017 года

Код			Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика		наименование	код	наименование	код
4673501	980	Доп. согл. №90/4 от 07.08.2017 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты подрядчика:											
Общестроительные работы	**263 965 409**	**233 041 000**	41 108 036	**81 391 239**	14 196 307	---	212 991	---	---	4 932 964	**46 041 000**
Итого к оплате	**263 965 409**	**233 041 000**									**46 041 000**

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Директор: ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**
Инженер эксперт _____ **Влавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

ФОРМА 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3
Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/4 от 07.08.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
от " 22" сентября 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1**				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
158	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	105,6	974,49	4,92	102906	520	21613	1,15	121
		м2		193,05	1,87	20386	197	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			102906		21613		
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ т.190мм								
166	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм**	16,896	220,54	4,19	3726	71	1189	0,38	6
		м2		58,05	1,58	981	27	118	0,01	0
167	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**	27,03268	1453,83	319,70	39301	8642	18517	3,07	83
		м3		461,25	119,25	12469	3224	118	0,58	16
168	СПРАЙС-ЛИСТ 64	**Стоимость блоков**	1760,518	39,15	--	68924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.190мм								

169	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	18,764	220,54	4,19	4138	79	1320	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1089	30	118	0,01	0
170	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	68,93204	1453,83	319,70	100215	22038	47218	3,07	212
		м3		461,25	119,25	31795	8220	118	0,58	40
171	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	4498,566	39,15	--	176119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ т.90мм								
172	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	16,725	220,54	4,19	3689	70	1177	0,38	6
		м2		58,05	1,58	971	26	118	0,01	0
173	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	58,23724	1453,83	319,70	84667	18618	39892	3,07	179
		м3		461,25	119,25	26862	6945	118	0,58	34
174	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	8019,17	29,36	--	235443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ т.90мм								
175	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	16,896	220,54	4,19	3726	71	1189	0,38	6
		м2		58,05	1,58	981	27	118	0,01	--
176	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	15,79392	1639,71	372,83	25897	5888	13670	3,72	59
		м3		594,00	139,50	9382	2203	118	0,68	11
177	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	2178,471724	29,36	--	63964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН ЧЕРДАКА Ж/Б АС82								
178	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В12,5	2,58	8378,81	316,01	21617	815	4029	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3529	308	105	0,58	2
179	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06192	69000,00	--	4272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

180	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,21242	71100,00	--	15103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МС1 34м,МС2 26м								
181	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,24	10270,00	990,15	2465	238	509	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	395	90	105	1,83	--
182	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,24142	61200,00	--	14775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00528	65000,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН,ОГРАЖДЕНИЙ								
		СТ1-СТ6								
188	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 СТ4	0,093424	69700,00	--	6512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 СТ5,6	0,811696	70000,00	--	56819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПР1,ПР2								
190	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек	0,14122	6858,56	846,56	969	120	1050	32,70	5
		т		5985,00	317,25	845	45	118	1,55	0
191	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,14122	63613,00	--	8983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,14122	49326,74	16388,64	6966	2314	4125	161,00	23
		т		28980,00	3478,90	4093	491	90	13,02	4

193	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	7,138554	1860,00	--	13278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,6263048	8108,11	5078,47	5078	3181	2140	16,29	10
		т		2956,64	839,11	1852	526	90	2,46	3
195	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6263048	2452,13	545,76	1536	342	694	5,25	3
		т		1230,75	--	771	--	90	--	--
196	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,6263048	162700,00	--	101900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,25829	175710,10	1826,10	45384	472	3179	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2092	178	140	3,37	2
198	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	54,296	202,29	4,19	10984	228	3820	0,38	21
		м2		58,05	1,58	3152	86	118	0,01	1
201	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,31217	8679,65	422,15	2710	132	3100	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2578	49	118	0,77	1
202	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,25226	29400,00	--	7416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0526	41200,00	--	2167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00461	64100,00	--	296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК МЕТАЛЛОМ АС85									

205	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкера	2600	132,03	66,18	343278	172068	265668	0,34	884
		отверст.		63,23	38,95	164398	101270	100	0,06	474
206	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 100мм	2600	-16,09	-7,61	-41834	-19786	-30394	-0,04	-104
		отверст.		-7,20	-4,49	-18720	-11674	100	-0,01	-55
207	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для шпилек	170	175,98	88,16	29917	14987	23305	0,45	77
		отверст.		85,05	52,04	14459	8847	100	0,08	42
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,88288	8679,65	422,15	7663	373	8767	56,40	50
		т		8257,50	157,50	7290	139	118	0,77	1
211	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,59867	29400,00	--	17601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14549	41200,00	--	5994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01058	64100,00	--	678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная по верху наружных стен раствор М50	97,199	202,29	4,19	19662	407	6839	0,38	37
		м2		58,05	1,58	5642	154	118	0,01	2
		УСИЛЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКОЙ т.90мм АС87								
215	Е0106-10-1	Укладка раствора М100 по перекрытиям толщиной 100 мм,50мм	35,4	625,45	14,05	22141	497	1352	0,20	7

		м2		31,05	5,31	1099	188	105	0,03	2
216	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины на 50мм	35,4	-300,72	-7,10	-10645	-251	-465	-0,06	-2
		м2		-9,80	-2,70	-347	-96	105	-0,01	-1
217	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,125368	5239,08	327,33	657	41	265	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	237	16	105	0,60	--
218	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,125368	41200,00	--	5165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1539657		422155		

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЯ

УМ11 1шт

БАЛКИ КЖ 28

258	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,03222	8108,11	5078,47	8369	5242	3526	16,29	17
		т		2956,64	839,11	3052	866	90	2,46	3
259	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,03222	2452,13	545,76	2531	563	1143	5,25	5
		т		1230,75	--	1270	--	90	--	--
260	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,03222	147100,00	--	151840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	1,03222	1860,00	--	1920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	31	40,72	0,04	1262	1	232	0,04	1
		м2		8,32	--	258	--	90	--	--
263	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13,4648	112,45	34,24	1514	461	721	0,32	4
		м2		51,08	8,45	688	114	90	0,03	--
264	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	13,4648	635,00	--	8550	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0106-54-1	Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке БМ В20	13,4648	454,42	12,54	6119	169	366	0,14	2
		м2		22,50	3,39	303	46	105	0,01	--
266	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	0,14085	3552,65	475,40	500	67	449	20,01	3
		1т		2909,25	128,67	410	18	105	0,49	--
267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02076	41200,00	--	855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм КР5,6	0,11011	65900,00	--	7256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм КР5,6	0,00998	62000,00	--	619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0106-55-9	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. до 8 мм	0,00477	7681,93	285,43	37	1	36	45,38	--
		1т		7186,50	77,26	34	--	105	0,30	--
271	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00477	52102,00	--	249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1 КЖ23								
272	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры КР7	1,28405	8261,82	364,32	10609	468	14444	52,70	68
		т		7897,50	137,25	10141	176	140	0,67	1
273	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,03097	68200,00	--	70312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,25308	50800,00	--	12856	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2,3 КЖ23								
275	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки БМ В20	7,7	7151,88	283,24	55069	2181	6704	4,15	32
		м3		722,25	106,99	5561	824	105	0,52	4
		УЗЕЛ 4 КЖ23								
276	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В20	13,2	8981,72	316,01	118559	4171	20615	8,25	109
		м3		1368,00	119,39	18058	1576	105	0,58	8
277	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,899415	68200,00	--	61340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5,6,7								
278	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,106344	175710,10	1826,10	1826	194	1309	42,70	5
		т		8100,00	690,75	861	73	140	3,37	--
279	С120 т.ч.п.3.3	Доплата за разницу в марке стали С255 и С235	0,106344	3385,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	18	1870,57	924,97	33670	16649	28338	4,83	87
		шт		807,75	316,76	14540	5702	140	1,25	23
281	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость балконных плит ПБ-1	8	19900,91	--	159207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость балконных плит ПБ-2	10	24468,33	--	244683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			960112		77883		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
318	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	0,04	5847,50	--	234	--	28	3,66	--
		м3		567,00	--	23	--	123	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК								
319	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,081608	17355,77	2191,29	1416	179	930	73,60	6
		т		12555,00	101,25	1025	8	90	0,49	--

320	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,081608	172800,00	--	14102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,593779	4658,59	2861,37	2766	1699	902	5,88	3
		т		1067,22	620,10	634	368	90	1,98	1
322	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,593779	542,84	144,52	322	86	156	1,34	1
		т		292,50	--	174	--	90	--	--
323	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,593779	147100,00	--	87345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,752652	8108,11	5078,47	6103	3822	2571	16,29	12
		т		2956,64	839,11	2225	632	90	2,46	2
325	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,752652	2452,13	545,76	1846	411	834	5,25	4
		т		1230,75	--	926	--	90	--	--
326	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,752652	147100,00	--	110715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1323	175710,10	1826,10	23246	242	1628	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1072	91	140	3,37	--
328	С120 т.ч.п.3.3	Доплата за разницу в марке стали С255 и С235	1,560339	3385,00	--	5282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			253377		7049		

РАЗДЕЛ 11. ОКНА

338	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	130	427,50	19,32	55575	2512	29986	1,11	144
		м2		185,83	6,39	24158	831	120	0,03	4
339	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	130	6022,00	--	782860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
340	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,37	5206,00	--	33162	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	106	346,04	18,87	36680	2000	18556	0,82	87
		м2		136,44	6,39	14463	1001	120	0,03	3
342	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	106,9247	6022,00	--	643901	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	4,4	348,93	18,88	1535	83	947	1,02	4

		м2		171,01	6,57	752	37	120	0,03	--
344	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	4,4	6226,00	--	27394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,09	498,09	19,17	3033	117	1746	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1407	48	120	0,03	--
346	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,09	4472,00	--	27234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	245	233,57	5,58	57225	1367	28274	0,59	145
		м2		94,05	2,12	23042	519	120	0,01	2
352	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=0,8	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм,200мм	181,5	1624,00	--	294756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1963356		79510		

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,45

ТИП П-1

381	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	218,45	9,95	743	34	234	0,36	1
		м2		52,20	3,74	177	13	123	0,02	--
382	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.15мм	3,4	92,88	2,01	316	7	11	0,01	--
		м2		1,89	0,75	6	3	123	--	--
383	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	3,4	127,03	9,83	432	33	497	0,69	2

		м2		115,20	3,69	392	13	123	0,02	--
		ДЕТАЛЬ 740								
384	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	402,46	34,81	2,62	14011	1054	5693	0,07	27
		м2		10,51	0,99	4230	398	123	--	2
385	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	32,1968	5847,50	--	188271	--	22454	3,66	118
		м3		567,00	--	18256	--	123	--	--
386	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	402,46	271,75	14,76	109369	5940	28697	0,36	145
		м2		52,43	5,54	21101	2230	123	0,03	11
387	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий т.10мм	402,46	-60,32	-1,34	-24276	-539	-1921	-0,02	-8
		м2		-3,38	-0,50	-1360	-201	123	--	-1
388	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных раствором М150	159,95	28,03	0,22	4483	35	3657	0,10	16
		м		18,50	0,09	2959	14	123	--	--
		1 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 180								
389	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5464	5847,50	--	3195	--	381	3,66	2
		м3		567,00	--	310	--	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 138								
392	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	0,4952	11293,32	184,07	5592	91	831	9,27	5
		м3		1608,75	69,75	797	35	100	0,34	--
393	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	24,76	323,65	18,42	8014	456	2828	0,42	10
		м2		85,95	6,91	2128	171	123	0,03	1
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм	24,76	223,69	9,95	5539	246	1704	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1292	93	123	0,02	--
395	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 на т.20мм	24,76	129,09	2,68	3196	66	107	0,02	--
		м2		2,52	1,00	62	25	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 130 по типу								
398	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	21,2758	15816,79	207,16	336515	4407	14868	3,63	77
		м3		508,50	78,75	10819	1675	119	0,38	8

399	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	303,94	323,65	18,42	98370	5599	34715	0,42	126
		м2		85,95	6,91	26124	2100	123	0,03	10
400	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм БМ В7,5	303,94	403,28	13,43	122573	4082	26782	0,45	137
		м2		66,60	5,04	20242	1532	123	0,02	6
401	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона БМ В7,5 т.30мм	303,94	436,20	4,02	132579	1222	1974	0,03	8
		м2		3,78	1,50	1149	456	123	0,01	2
		ДЕТАЛЬ 136 по типу								
404	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,9588	15816,79	207,16	15165	199	670	3,63	3
		м3		508,50	78,75	488	76	119	0,38	--
405	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	31,96	323,65	18,42	10344	589	3650	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2747	221	123	0,03	1
406	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М200 толщиной 20 мм	31,96	223,69	9,95	7149	318	2199	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1668	120	123	0,02	1
407	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 на т.20мм	31,96	129,09	2,68	4126	86	138	0,02	1
		м2		2,52	1,00	81	32	123	--	--
		ТИП П-7								
410	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,04	218,45	9,95	2849	130	897	0,36	5
		м2		52,20	3,74	681	49	123	0,02	--
411	Е0111-11-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.10мм	13,04	-61,92	-1,34	-807	-17	-28	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-16	-7	123	--	--
412	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	13,04	127,03	9,83	1656	128	1907	0,69	9
		м2		115,20	3,69	1502	48	123	0,02	--
		ДЕТАЛЬ 400Ж								
413	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3	34,81	2,62	104	8	42	0,07	--
		м2		10,51	0,99	32	3	123	--	--
414	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	5847,50	--	1403	--	167	3,66	1
		м3		567,00	--	136	--	123	--	--

415	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	218,45	9,95	655	30	206	0,36	1
		м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
		2-9 ЭТАЖИ								
		ТИП П-7								
422	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148,96	218,45	9,95	32540	1482	10249	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7776	557	123	0,02	3
423	Е0111-11-2 к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.10мм	148,96	-61,92	-1,34	-9224	-200	-322	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-188	-74	123	--	--
424	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	148,96	127,03	9,83	18922	1464	21783	0,69	103
		м2		115,20	3,69	17160	550	123	0,02	3
		ДЕТАЛЬ 61								
429	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2431,52	218,45	9,95	531157	24194	167304	0,36	866
		м2		52,20	3,74	126925	9094	123	0,02	44
430	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.20мм	2431,52	123,85	2,68	301135	6516	10528	0,02	43
		м2		2,52	1,00	6127	2432	123	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1926095		362902		

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		2-9 ЭТАЖИ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
		СТЕНЫ								
497	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	280	81,03	0,65	22688	182	13700	0,29	81
		м2		46,35	0,25	12978	70	105	--	1
500	Е0115-61-3 прим.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100	232,05	4,07	23205	407	14348	0,74	74
		м2		135,68	0,97	13568	97	105	0,05	12
501	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	10	102,95	1,19	1030	12	638	0,37	4
		м2		60,30	0,45	603	5	105	--	--
		ТИП 1-1(1-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								

506	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	240	57,56	0,35	13814	84	13134	0,30	72
		м2		51,98	0,14	12475	34	105	--	--
		СТЕНЫ								
508	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	700	81,03	0,65	56721	455	34251	0,29	203
		м2		46,35	0,25	32445	175	105	--	2
509	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	52	102,95	1,19	5353	62	3317	0,37	19
		м2		60,30	0,45	3136	23	105	--	--
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
512	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	500	57,56	0,35	28780	175	27363	0,30	150
		м2		51,98	0,14	25990	70	105	--	1
		СТЕНЫ								
514	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	1200	81,03	0,65	97236	780	58716	0,29	348
		м2		46,35	0,25	55620	300	105	--	3
515	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	40	102,95	1,19	4118	48	2552	0,37	15
		м2		60,30	0,45	2412	18	105	--	--
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
518	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	600	57,56	0,35	34536	210	32836	0,30	180
		м2		51,98	0,14	31188	84	105	--	1
		СТЕНЫ								
520	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	1600	81,03	0,65	129648	1040	78288	0,29	464
		м2		46,35	0,25	74160	400	105	--	4
521	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	110	102,95	1,19	11325	131	7017	0,37	41

		м2		60,30	0,45	6633	50	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			428454		286159		
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ АС109								
618	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,3504013	4646,85	2285,57	10922	5372	4647	9,35	22
		т		1579,50	617,13	3712	1451	90	2,34	5
619	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,3504013	542,84	144,52	1276	340	619	1,34	3
		т		292,50	--	687	--	90	--	--
620	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,3504013	172800,00	--	406149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
621	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,8114552	5030,50	2020,02	9113	3659	4524	14,10	26
		т		2272,50	502,43	4117	910	90	1,79	3
622	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,8114552	2452,13	545,76	4442	989	2007	5,25	10
		т		1230,75	--	2229	--	90	--	--
623	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,8114552	70000,00	--	126802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
624	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	140,470391	40,72	0,04	5720	6	1052	0,04	6
		м2		8,32	--	1169	--	90	--	--
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ								
625	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	14,4	220,54	4,19	3176	60	1013	0,38	5
		м2		58,05	1,58	836	23	118	0,01	--
626	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	37,0854	1453,83	319,70	53916	11856	25403	3,07	114
		м3		461,25	119,25	17106	4422	118	0,58	22

627	СПРАЙС-ЛИСТ 62	Стоимость газобетонных блоков	34,118568	5056,79	--	172530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ АС102								
628	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	12,6	77,70	35,65	979	449	700	0,24	3
		м		42,05	13,48	530	170	100	0,07	1
		СТ1								
629	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,1932352	4658,59	2861,37	10217	6276	3331	5,88	13
		т		1067,22	620,10	2341	1360	90	1,98	4
630	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,1932352	542,84	144,52	1191	317	577	1,34	3
		т		292,50	--	642	--	90	--	--
631	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,1932352	172800,00	--	378991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПР1								
632	Е0108-12-2 прим.	Установка перемычек	0,03564	6858,56	846,56	244	30	265	32,70	1
		т		5985,00	317,25	213	11	118	1,55	--
633	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,03564	63613,00	--	2267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
634	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,03564	49326,74	16388,64	1758	584	1041	161,00	6
		т		28980,00	3478,90	1033	124	90	13,02	--
636	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором М50	14,4	202,29	4,19	2913	60	1013	0,38	6
		м2		58,05	1,58	836	23	118	0,01	--
639	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10935	8679,65	422,15	949	46	1086	56,40	6
		т		8257,50	157,50	903	17	118	0,77	--

640	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1029	29400,00	--	3025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
641	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00593	41200,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
642	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00052	64100,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
643	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для анкера	936	132,03	66,18	123578	61944	95640	0,34	315
		отверст.		63,23	38,95	59183	36457	100	0,06	57
644	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 100мм	936	-16,09	-7,61	-15060	-7119	-10942	-0,04	-36
		отверст.		-7,20	-4,49	-6739	-4202	100	-0,01	-7
645	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для шпилек	18	175,98	88,16	3168	1587	2468	0,45	8
		отверст.		85,05	52,04	1531	937	100	0,08	1
646	Е0146-26-17 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на 20мм	18	-5,76	-2,80	-104	-50	-78	-0,01	--
		отверст.		-2,70	-1,65	-49	-30	100	--	--
647	С120 т.ч.п.3.2	Доплата за разницу в марке стали С245 и С235	2,2288752	1860,00	--	4146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

648	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой шпильки Ш1	0,002	52657,31	536,06	105	1	100	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	95	--	105	0,99	--
649	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,002	50642,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
650	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05803	52657,31	536,06	3056	31	2905	289,00	17
		1т		47475,00	202,50	2755	12	105	0,99	--
651	С11011-57 прим.	Болты строительные с гайками, анкерные FIX-анкер	0,05803	119700,00	--	6946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ ВШ1 4шт,ВШ2 3шт								
		ОТ ОТМ. +0,00 ДО +25,12								
		СТЕНЫ ИЗ БЛОКОВ т.90мм								
		ВВ1 4шт;ВВ2 3шт								
660	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм	19,4	220,54	4,19	4278	81	1365	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1126	31	118	0,01	--
661	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	43,24842	1639,71	372,83	70915	16124	37433	3,72	161
		м3		594,00	139,50	25690	6033	118	0,68	29
662	СПРАЙС-ЛИСТ 64	Стоимость блоков	5965,29931	29,36	--	175153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
666	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,054834	71100,00	--	3899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
667	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	69000,00	--	551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
668	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08769	70437,87	304,24	6177	27	901	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	848	10	105	0,56	--
669	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08769	40200,00	--	3525	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
670	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0084	52657,31	536,06	442	5	421	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	399	2	105	0,99	--
671	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0084	50642,00	--	425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
672	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цементным раствором М50	19,4	202,29	4,19	3924	81	1365	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1126	31	118	0,01	--
673	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35687	8679,65	422,15	3098	151	3544	56,40	20
		т		8257,50	157,50	2947	56	118	0,77	--
674	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01339	64100,00	--	858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
675	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,34348	41200,00	--	14151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
676	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	120	1115,92	8,82	133910	1058	24350	0,96	115
		м2		155,22	3,31	18626	397	128	0,02	2
677	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	120	1084,55	9,22	130146	1106	19762	0,78	94
		м2		125,21	3,45	15025	414	128	0,02	2
		ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ								
744	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке раствор М50	1,58	7709,93	316,01	12182	499	2468	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2161	189	105	0,58	1
745	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,64	8679,65	422,15	14235	692	16285	56,40	92
		т		8257,50	157,50	13542	258	118	0,77	1
746	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,64	50900,00	--	83476	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
747	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,851	175710,10	1826,10	149529	1554	10473	42,70	36
		т		8100,00	690,75	6893	588	140	3,37	3
748	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,21	52657,31	536,06	11058	113	10513	289,00	61
		1т		47475,00	202,50	9970	43	105	0,99	--
749	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,21	53000,00	--	11130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ ДЕТАЛЬ 62								
750	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	479,52	218,45	9,95	104749	4771	32994	0,36	171
		м2		52,20	3,74	25031	1793	123	0,02	9
751	Е0111-11-2 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на т.20мм	479,52	123,85	2,68	59387	1285	2076	0,02	8
		м2		2,52	1,00	1208	480	123	--	2
		ДЕТАЛЬ 61								
752	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2431,52	218,45	9,95	531157	24194	167304	0,36	866
		м2		52,20	3,74	126925	9094	123	0,02	44
755	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	6241,2895	77,70	35,65	484948	222502	346579	0,24	1498
		м		42,05	13,48	262446	84133	100	0,07	437
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			3336097		815204		
	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				2-3-6					

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

24	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	60	53,13	--	3188	--	1794	0,17	10
		м		27,68	--	1661	--	108	--	--
25	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб ПВХ диам. до 50 мм в готовые борозды	210	54,48	--	11441	--	6584	0,18	38
		м		29,03	--	6096	--	108	--	--
26	Ц0108-409-3 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	75	180,30	91,60	13523	6870	5729	0,33	25
		м		57,40	23,00	4305	1725	95	0,13	10

27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8690	27,70	2,10	240713	18249	166761	0,10	869
		м		19,70	0,50	171193	4345	95	--	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			268864		180867		
	ДОБАВИТЬ									
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
5	Е0107-20-3прим.	Установка стальных стоек СТ1,2	4,46955	13010,10	1826,10	58149	8162	55007	42,70	191
		т		8100,00	690,75	36203	3087	140	3,37	15
6	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19 Изм. и доп.вып.19	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	4,46955	57223,00	--	255761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН,ОГРАЖДЕНИЙ								
46	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с рствором М50 стен, фундаментов т.20 мм	180,896	157,37	4,19	28468	758	12728	0,38	69
		м2		58,05	1,58	10501	286	118	0,01	1
47	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных т.30 мм	180,499	102,13	0,90	18433	162	22147	0,54	97
		м		87,30	0,34	15758	61	140	--	--
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
48	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с рствором М50 стен, фундаментов т.20 мм	227,199	157,37	4,19	35755	952	15986	0,38	87
		м2		58,05	1,58	13189	359	118	0,01	2
49	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных т.30 мм	514,91	102,13	0,90	52585	463	63177	0,54	277
		м		87,30	0,34	44952	175	140	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			449151		169045		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	552	266,48	3,96	147097	2186	37935	0,30	166
		м		52,20	1,49	28814	822	128	0,01	6
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	955	264,48	3,96	252578	3782	65631	0,30	287
		м		52,20	1,49	49851	1423	128	0,01	10

3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	70	343,48	3,96	24044	277	4811	0,30	21
		м		52,20	1,49	3654	104	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	422,48	3,96	11829	111	1924	0,30	8
		м		52,20	1,49	1462	42	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			435548		110301		

ВСЕГО:		11 663 619
Накладные расходы		2 532 688
ИТОГО		14 196 307
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	851 778
ИТОГО		15 048 086
Временные здания и сооружения	1,10%	165 529
ИТОГО		15 213 614
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	74 547
Выслуга лет	1%	152 136
Дополнительные отпуска	0,40%	60 854
Итого		15 501 152
Итого в ценах 2001г.		15 501 152
Оборудование		0
Всего в базовых ценах 2001 г.		15 501 152
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	42 423 152
Налоги и сборы	2%	848 463

Итого		43 271 615
НДС	12%	5 192 594
ИТОГО:		48 464 209
ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,95000001832	46 041 000

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**

Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Абиев А.**