Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» Форма 3

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов) жилой дом №3

С П Р А В К А №12
о стоимости выполненных работ
от 12 декабря 2017 года

Код			Источник финансирования		Организационно-	
Заказчика	Подрядчика	Доп. согл. №90/4 от 07.08.2017 г. к договору №90 от 24.05.2016 г.	наименование	код	наименование	код
4673501	980		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала **строительства** по отчетный месяц включительно с НДС	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Затраты подрядчика:												
Общестроительные работы	**393 127 371**	**362 202 962**	18 245 502	**119 129 080**	6 300 927		94 534	---	---	2 189 460	**20 434 962**	
Итого к оплате	**393 127 371**	**362 202 962**									**20 434 962**	

Заказчик :
Зам.Руководителя ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ **А.Турханов**

Инженер:
Директор: ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**
Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

ФОРМА 2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Архстройсервис-А"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности из сборных ж/б конструкций в микрорайоне Туран г.Шымкент(повторное применение на 10 домов)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ЖИЛОЙ ДОМ №3
Договор: № 90 от 24.05.2016 г., доп.соглашение №90/4 от 07.08.2017 г.

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года
от "12 " декабря 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
65	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,303283	5847,50	--	25163	--	3001	3,66	16
		м3		567,00	--	2440	--	123	--	--
		ПАНДУСЫ П1,2								
75	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,2705	218,93	--	278	--	314	1,54	2
		м3		218,93	--	278	--	113	--	--
76	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,726	134,10	--	97	--	110	0,97	1
		м3		134,10	--	97	--	113	--	--
77	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10**	1,769	6219,71	311,32	11003	551	1038	2,82	5
		м3		441,00	117,61	780	208	105	0,57	1

78	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,795535	192,00	--	345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10	0,341	5866,88	--	2001	--	238	3,66	1
		м3		567,00	--	193	--	123	--	--
80	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,34782	192,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01342	5239,08	327,33	70	4	28	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	25	2	105	0,60	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01342	41200,00	--	553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм БМ В15	3,41	271,75	14,76	927	50	243	0,36	1
		м2		52,43	5,54	179	19	123	0,03	--
84	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрыти БМ В15 т.10мм	3,41	-60,32	-1,34	-206	-5	-16	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-12	-2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			40298		4956		

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

		УЗЕЛ А 10шт								
225	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0221	175710,10	1826,10	3883	40	272	42,70	1
		т		8100,00	690,75	179	15	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3883		272		

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ

317	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	26,9242	148,40	0,07	3995	2	3054	0,65	17
				108,00	0,02	2908	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3995		3054		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
336	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
				186,64	7,09	2800	106	128	0,03	--
337	СПРАЙС-ЛИСТ 55	Решетка наружная РН 300х300 шт	15	1337,60	--	20064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			23692		3720		
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ПОДВАЛ НА ОТМ.-2,45								
		ТИП П-1								
383	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	3,4	127,03	9,83	432	33	497	0,69	2
				115,20	3,69	392	13	123	0,02	--
408	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М200 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	31,96	933,53	11,72	29836	375	6921	1,06	34
				171,68	4,39	5487	140	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			30268		7418		
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		2-9 ЭТАЖИ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
		ПОТОЛОК								
496	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	218,88	221,46	2,33	48473	510	18871	0,49	107
				81,23	0,88	17780	193	105	--	2
		СТЕНЫ								

502	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	469,44	202,55	2,10	95085	986	32443	0,39	183
		м2		65,03	0,79	30528	371	105	--	3
505	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100,6	170,93	2,10	17196	211	6953	0,39	39
		м2		65,03	0,79	6542	79	105	--	1
		ТИП 1-1(1-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
507	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	298,56	221,46	2,33	66119	696	25740	0,49	146
		м2		81,23	0,88	24252	263	105	--	2
		СТЕНЫ								
510	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	810,08	202,55	2,10	164082	1701	55985	0,39	316
		м2		65,03	0,79	52680	640	105	--	6
		ТИП 2-1(2-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
513	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	476,16	221,46	2,33	105450	1109	41052	0,49	233
		м2		81,23	0,88	38678	419	105	--	4
		СТЕНЫ								
516	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1194,72	202,55	2,10	241991	2509	82568	0,39	466
		м2		65,03	0,79	77693	944	105	--	9
		ТИП 3-1(3-1Н) по 1								
		ПОТОЛОК								
519	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	695,68	221,46	2,33	154065	1621	59978	0,49	341
		м2		81,23	0,88	56510	612	105	--	5

		СТЕНЫ									
522	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1515,04	202,55	2,10	306871	3182	104706	0,39	591
		м2		65,03	0,79	98523	1197	105	--	11
		ОТКОСЫ									
525	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	87,4114	202,55	2,10	17705	184	6041	0,39	34
		м2		65,03	0,79	5684	69	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1217037		434339		
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ЦОКОЛЬ АС46								
532	Е0115-79-3	Отделка фасадов декоративным раствором	145,38	369,33	3,33	53693	484	17258	0,54	79
		м2		111,80	1,26	16253	183	105	0,01	1
533	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	145,38	73,83	1,65	10733	240	1659	0,06	9
		м2		10,24	0,63	1489	92	105	--	--
		ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ АС4,16,46								
541	СПРАЙС-ЛИСТ 56	Металлосайдинг на здание	0,3364684	4595353,37	--	1546191	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ								
546	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	193,2008	73,83	1,65	14264	319	2205	0,06	12
		м2		10,24	0,63	1978	122	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1624882		21123		
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ ПАБОТЫ "Д"								
		УЗЕЛ 8								
738	Е0115-70-1	Оштукатирование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,2858	974,49	4,92	8074	41	1696	1,15	10
		м2		193,05	1,87	1600	15	105	0,01	0
		ПОЛЫ ДЕТАЛЬ 62								
756	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	3616,25	55,30	0,77	199979	2785	152251	0,24	868
		м		46,67	0,11	168770	398	90	--	5

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			208053		153947		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНЕ								
7	Е0117-2-3	Установка смесителей	27	143,32	1,57	3870	42	4355	0,70	19
		шт		126,00	--	3402	--	128	--	--
8	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	27	3330,00	--	89910	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			93780		4355		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
16	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	54	135,20	6,95	7301	375	7154	0,61	33
		шт		101,25	2,25	5468	121	128	0,01	1
17	С131101-47	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных труб неоцинкованных, двухвитковые, d 32 мм, поверхность нагрева 0,42 м2	54	780,00	--	42120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			49421		7154		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	2-3-5							
31	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали зонт	0,0631485	575,05	1,24	36	--	12	0,97	--
		м2		153,23	0,47	10	--	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			36		12		
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ВОДОСТОКОВ								
90	Ц0111-95-2 прим.	Аппаратура визуального отображения информации - устройство управления пишущим механизмом проектора, отдельно устанавливаемое EMDR-10	1	6586,38	842,69	6586	843	2900	18,00	18
		шт		3015,00	207,00	3015	207	90	1,20	1
91	Ц0111-95-3 прим.	Аппаратура визуального отображения информации - блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый узел подвода питанияа RayClic-CE-02	1	2200,96	842,69	2201	843	1359	8,00	8
		шт		1302,75	207,00	1303	207	90	1,20	1

93	Ц0110-898-12 прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке узел разветвления	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
94	Ц0108-158-15 прим.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35мм2	3	273,20	--	820	--	570	1,00	3
		шт		200,00	--	600	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			11833		6380		
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	2-3-7							
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	105	108,60	48,90	11403	5135	5167	0,22	23
		м		39,60	12,20	4158	1281	95	0,07	7
2	Ц0108-409-2 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	75	147,30	73,00	11048	5475	4831	0,29	22
		м		49,50	18,30	3713	1372	95	0,11	8
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,70	2,10	4986	378	3454	0,10	18
		м		19,70	0,50	3546	90	95	--	1
4	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		коробка		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
5	Ц0110-875-13 прим.	Муфты газонепроницаемые: муфта в помещении изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 60 мм	1	1754,00	391,00	1754	391	836	3,00	3
		шт		536,00	92,30	536	92	133	0,54	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31417		15839		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
6	С151604-103 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,075	318763,00	--	23907	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151604-102 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,03	199036,00	--	5971	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--	
8	С151604-101 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,075	143822,00	--	10787	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
9	Прайс-лист 36	Коробка распределительная на 20пар жил КРТМ-2/10 шт	3	417,59	--	1253	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
10	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 25мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект" м	105	13,05	--	1370	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
11	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 32мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект" м	75	21,21	--	1590	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
12	С151610-208 Изм. и доп. вып. 20	Муфты компрессионные ВССК 50(13/25Е)-1с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт.	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			47458					
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ	2-3-8								

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
				1103,00	--	1103	--	101	--	--
2	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене илив металлическом шкафу шт	18	465,70	--	8383	--	8381	3,00	54
				461,00	--	8298	--	101	--	--
3	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	53,944	108,60	48,90	5858	2638	2655	0,22	12
				39,60	12,20	2136	658	95	0,07	4
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
				19,70	0,50	1970	50	95	--	--
5	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов резистор шт	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
				101,00	--	101	--	95	--	--

6	Ц0108-472-8 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 8 мм,10мм	50	35,20	2,80	1760	140	1549	0,17	9
		м		32,40	0,20	1620	10	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19995		15714		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ								
7	Прайс-лист 37	Антеннаколлективного пользования в комплекте с опорой АТКГ(В)-4.1.6-12.4	1	791,29	--	791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист 43	Абонентский ответвитель РА-4-800ZR	18	361,25	--	6502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист 38	Кабель коаксиальный RG-11	100	35,56	--	3556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист 40	Резистор TV 75 Ом	1	203,84	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист 33	Труба ПВХ д 25мм ТОО"ЮГ-Электрокомплект"	100	13,05	--	1305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,03085	50642,00	--	1562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13920				
		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТА	2-3-9							
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	Ц0103-560-5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	3	-13878,00	-4455,00	-41634	-13365	-23031	-46,00	-138
		остан.		-7403,00	-1126,98	-22209	-3381	90	-6,54	-20
3	Ц0103-560-7	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанныхв характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	16,3	-2213,80	-90,00	-36085	-1467	-30826	-13,00	-212

		м		-2099,00	-2,30	-34214	-37	90	-0,01	--
4	75-7-111 Изм. и доп. вып. 21	Лифты пассажирские модели ЛП-1010БК, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 1000 мм, исполнение шахтных дверей стандартное	1	1413301,00	--	1413301	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1732902		180440		
		ВТЧ оборудование				1413301				
	ДОБАВИТЬ									
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
40	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	54	509,07	93,94	27490	5073	25350	1,95	105
		комплект		330,75	36,00	17861	1944	128	0,17	9
41	С131101-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	54	4959,00	--	267786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ НАД ДВЕРЯМИ, ВХОД В КУХНИ								
42	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	9,9288	2003,49	14,13	19892	140	4701	2,32	23
		м2		389,25	5,33	3865	53	120	0,03	0
43	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой Финишной по гипсокартону	38,88	185,23	1,83	7202	71	2526	0,30	11
		м2		61,20	0,68	2379	26	105	--	--
44	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	38,88	-19,22	-0,05	-747	-2	-783	-0,11	-4
		м2		-19,17	-0,02	-745	-1	105	--	--
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,88	306,50	2,10	11917	82	2687	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2528	31	105	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА АС102-113								
		УСИЛЕНИЕ КЛАДКИ АС102								

50	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с рствором М50 стен, фундаментов т.20 мм	14,4	157,37	4,19	2266	60	1013	0,38	6
		м2		58,05	1,58	836	23	118	0,01	--
51	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных т.30 мм	160,97	102,13	0,90	16439	145	19750	0,54	87
		м		87,30	0,34	14053	55	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			352245		55244		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ								
27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	17,34	27,70	2,10	480	36	333	0,10	2
		м		19,70	0,50	342	9	95	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			480		333		

ВСЕГО с оборудованием		5 505 596
ВСЕГО:		4 092 295
Накладные расходы		914 299
ИТОГО		5 006 594
Непредвиденные и ненармированные расходы	6%	300 396
ИТОГО		5 306 990
Временные здания и сооружения	1,10%	58 377
ИТОГО		5 365 367
Удорожание строительства в зимнее время	0,49%	26 290
Выслуга лет	1%	53 654
Дополнительные отпуска	0,40%	21 461
Итого		5 466 772
Итого в ценах 2001г.		5 466 772
Оборудование		1 413 301
Всего в базовых ценах 2001 г.		6 880 073
Итого в текущих ценах 2016г. К=2,7367742	2,7367742	18 829 207
Налоги и сборы	2%	376 584

Итого		**9 205 791**
НДС	**12%**	**2 304 695**
ИТОГО:		**21 510 486**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95000001832**	**20 434 962**

Инженер:
Директор ТОО "Архстройсервис-А"
_____ **А.Жанас**

Инженер эксперт _____ **Злавдинов Т.И.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ак-Жол"
_____ **С.К.Атаев**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Абиев А.**