Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО» - Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередач и трансформаторных подстанций в районе Северной города Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г.Аягоз»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» в лице Ргаев Д.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект(проектно-сметной документации):**ТОО «КазПроектИнновация», заказ №2017-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» №19-Б от 15.03.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	4,0	-	4,0	-
Площадь участка КТПН	га	0,1	-	0,1	-
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	1700,0	-	1700,0	-
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	4070,0	-	1700,0	-
Количество трансформаторных подстанций КТПК-10/0,4 Кв-160кВА	м	4070,0	-	1700,0	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Установлены железобетонные опоры СВ-105/95 с проводом АС-50/8. КТП-160-10/0,4 Кв. На существующую опору установлено устройство ответвления и выполнена реконструкция путем установления упор-подкоса. В конце линии у подстанции установлены трансформаторные разъединители. На месте подключения к действующей ВЛ установлены коммутационный аппарат с вакуумными выключателями (реклоузер). Все опоры ВЛ-10/0,4кВ заземлены. Реконструируемый участок выполнен проводом СиП-3 1х70 на опорах СВ-105

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года** ;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата печати(при наличии)

Место

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениям выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не предусмотрена

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрена

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство линии электропередач и трансформаторных подстанций в районе Северной города Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)