Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НКО» РК, ВКО г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Абдулдина А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередачи и трансформаторных подстанций в районе Мясокомбината в городе Аягоз Аягозского района ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района», Ргаев Думан Болатканович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 170440028017 ТОО «DK Proekt», БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации):**ТОО «ZHANER», Рабочий проект, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района», №7-Б от 18.01.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района», №7-Б от 18.01.2018 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, привозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка железобетонных стоек СВ-105	опора	156	-	156	-
КТПН-250/10/0,4кВ наружной установки	подстанция	6	-	6	-
Ячейка КРУН серии К-59	шт	2	-	2	-
Кабели силовые ААБлГ км	км	0,624	-	0,624	-
Кабели силовые АСБ-10	км	0,015	-	0,015	-
Кабели силовые АПвБП-10	км	0,015	-	0,015	-
Кабели силовые ААБлГ-1	км	0,085	-	0,085	-
Кабели силовые ААБлГ-1	км	0,187	-	0,187	-
Кабели силовые ААБлГ-1	км	0,04	-	0,04	-
Провода СИП-3-1х95	км	19,344	-	19,344	-
Провода СИП-4-4х95	км	1,3152	-	1,3152	-
Провода СИП-4-4х70	км	0,3461	-	0,3461	-
Провода СИП-4-4х50	км	4,7025	-	4,7025	-
Провода СИП-4-4х35	км	2,8285	-	2,8285	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для подключения к сетям электроснабжения в КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 установлены две ячейки типа К-59 №37 и №30. Для учета электрической энергии на установлены счетчики, в центре установлена распределительная подстанция РП-2х250/10/0,4 блочно-модульного типа с двумя трансформаторами ТМ-250/10/0,4. Все опоры заземлены вертикальными заземлителями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **август 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: -;

фактически, месяц: -;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениям выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

по объекту: **"Строительство линии электропередач и трансформаторных подстанций в районе Мясокомбината в городе Аягоз Аягозского района ВКО"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)