Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«09» сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская область Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Нұртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Енбек, Талдысайского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский с.о., с.Енбек**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района» и.о.руководителя Надир Нурдаулет**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» ГСЛ №13003987 от 11.03.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Конырбаев Қаныш Анарбекұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ***ТОО «НИКА-НК» 06-ГСЛ №000752 от 28.03.2008 г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Директора Шалаев Даурен Куанышкалиевич;***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «QAZJOBA» №Q-240/2023-ПП «Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Енбек, Талдысайского**

сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм	шт	4	-	4	-
Общая протяженность кабельных линий	м	123,7	-	123,7	-
Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт	1	-	1	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Для освещения непосредственно проектируемой площадки предусмотрено прожекторное освещение. Проектом предусмотрено 4 металлические граненые опоры длиной 7 м, на которые устанавливаются, с помощью кронштейнов, по 3 прожектора с светодиодными лампами. Освещенность поля должна составлять: горизонтальная на уровне площадки -50ЛК, вертикальная на уровне щитов со стороны баскетбольного кольца -30Л.

Проектом предусмотрено парковое освещение в темное время суток. Управление как прожекторным, так и парковым освещением объекта осуществляется со щита ЩРНг-12, установленного на проектируемой опоре прожектора №1.

Точка подключения от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ф."Поселок", от ТПДР-705, запитанного по ВЛ-10кВ яч.№7 "Енбек" от ПС-35/10кВ "Димитрова". Кабельные линии

наружного освещения выполнены кабелем марки ВБбШв сечением жилы до 6мм2, проложенным в траншее на глубине 0,7м от поверхности земли. Кабель проложить по стене открыто креплением накладными скобами с последующим опуском в землю. При прохождении кабеля под а/дорогой и пересечении с другими инженерными коммуникациями кабель прокладывается в асбоцементной трубе.

Все пресечения кабельных линий с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

Размещение проектируемых зданий и сооружений по генеральному плану выполняется с учетом градостроительных, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований в соответствии СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и основными требованиями нормативных документов ГОСТ 21.508–93. Система проектной документации для строительства (СПДС) «Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

Проектируемый объект находится в с. Енбек на свободной от застройки территории. При размещении были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, противопожарные разрывы от зданий и сооружений, выполнены условия инсоляции.

Участок расположен в существующем отведенном, огражденном участке городской застройки.

Территория проектируемого участка строительства имеет ровный рельеф. Отметки поверхности колеблются в пределах от 260,34 м до 260,92 м. План организации рельефа обеспечивает оптимальный объем работ и нормативные уклоны благоустраиваемой территории. Водоотвод осуществляется по спланированному рельефу на проезды, далее в пониженные участки рельефа. Сложная конфигурация рельефа обусловила решение вертикальной планировки. Система высот - Балтийская. Система координат - местная.

Размер территории участка для многофункциональной спортплощадки определен согласно СН РК 3.01-01-2013. Площадь участка всего составляет – 0,0800 га из них территория под строительства составляет – 0,0800 га.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«26» июля 2024 г.**

окончание работ **«09» сентября 2024 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;

фактически, месяц: **1,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Енбек, Талдысайского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ПТ «ЕРКЕН и К» Нуртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Қоңырбаев Қаныш Анарбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «НИКА-НК» Шалаев Даурен Куанышкалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.