Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Samryk Stroy Services», БИН 050840006777, г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 16Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Н-30/06/2024 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Нагорное района Беимбета Майлина**

(наименование, адрес)

Объект : **Н-300/06/2024 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Нагорное района Беимбета Майлина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,5	7 749,0 7 749,0	0,0 0,0	27 121,54 27 121,54	0,0 0,0			27 121,54	
2	2	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4,9	808,0 360,0	448,0 146,0	3 959,2 1 764,0	2 195,2 715,4			3 959,2	
3	4	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,1	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	12 539,5 12 539,5	0,0 0,0			12 539,5	
4	5	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 112,0 659,0	399,0 106,0	5 560,0 3 295,0	1 995,0 530,0	270,0		5 560,0	
5	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5	24,0 22,0	2,0 1,0	120,0 110,0	10,0 5,0			120,0	
			ИТОГО по акту					**49 300** **44 830**	**4 200** **1 250**	**270** **0**	**0** **0**	**49 300**	
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								49300*5/100	2 465	
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								49300*5/100	2 465	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54 230**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								54230*1,075	**58 297**	
			Понижающий коэффициент (2%)								58297*-2/100	-1 165,94	
			Итого с понижающим коэффициентом									**57 131**	
			НДС (12%)								57131*12/100	6 856	
			Итого с НДС								57131+6856	**63 987**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «Шебер-СВТ»
БИН 070340013113
Директор **Оспанов Е.А.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО «Samryk Stroy Services»
БИН 050840006777
Директор **Пернебаева Н.С.**