форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №39 от 15.09.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты: На приобритение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
Строительство инженер-ной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)	35 190 686,10	31 420 255	30 208 678	30 208 678		0	0	0	3 770 431	35 190 686,10
Всего по стройке	**35 190 686,10**	**31 420 255**	**30 208 678**	**30 208 678**		**0**	**0**	**0**	**3 770 431**	**35 190 686,10**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ **Махашев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"
_____ **Жакитова А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"
_____ **Турданова Т.Т.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №39 от 15.09.2022г

Акт выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4197,825		171,77	164,99	721060	692600	--	108687	896126
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	29,18	28461	122493		66380	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	122,58		2343,26	--	287237	--	--	206811	533572
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	287237	--		39524	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	161,2224		9624,88	180,98	1551746	29178	1324410	204943	1897224
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	198158	8854		140535	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	948,24		927,48	--	879474	--	--	633221	1633711
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	879474	--		121016	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	2913,894		19,42	19,42	56588	56587	--	17875	80420
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	24826		5957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта Группа грунтов 2	м3 грунта	2913,894	8,59	8,59	25030	25030	--	7888	35552
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	10956		2634	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	404233,49	111336,77	1010584	278341	8138	805708	1961595
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	724105	89741		145303	
16	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4412,185	1590,00	--	7015374	--	7015374	--	7576604
		СП - 8%			--	--	--	--		561230	
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	336842,77	77640,69	842107	194102	2283	700684	1666214
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	645722	62039		123423	
25	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	11010,01	115,00	--	1266151	--	1266151	--	1367443
		СП - 8%			--	--	--	--		101292	
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5	32118,53	21660,53	160593	108303	--	47581	224827
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	52290	25711		16654	
28	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	16849,95	83,00	--	1398546	--	1398546	--	1510430
		СП - 8%			--	--	--	--		111884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15214490	1384141	11014902	2733398	19383718
							2815447	344620	--	1435832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				160593				
	Всего заработная плата		Тенге					78001			
		Накладные расходы	Тенге				47581				
		Сметная прибыль	Тенге				16654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				224828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					78001			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6772372				
	Материалы		Тенге				1334830				
	Всего заработная плата		Тенге					3082066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1398546				
		Накладные расходы	Тенге				2685817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				756656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10214845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364
		Сметная заработная плата	Тенге					3082066			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8281525				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8281525				
		Сметная прибыль	Тенге				662522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8944047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19383720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2409
		Сметная заработная плата	Тенге					3160067			
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводные колодцы D=1500мм /48 шт/									
90	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций	66,72	48449,93	10219,32	3232579	681833	1166126	1664130	5288446
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	1384620	296320		391737	
91	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	48	27834,00	--	1336032	--	1336032	--	1442915
		СП - 8%			--	--	--	--		106883	
92	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	96	20575,00	--	1975200	--	1975200	--	2133216
		СП - 8%			--	--	--	--		158016	
93	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	48	32522,00	--	1561056	--	1561056	--	1685940
		СП - 8%			--	--	--	--		124884	
94	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	48	5294,00	--	254112	--	254112	--	274441
		СП - 8%			--	--	--	--		20329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8358979	681833	6292526	1664130	10824958
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1384620	296320	--	801849	
	Материалы		Тенге				8358979				
	Всего заработная плата		Тенге				1166126				
	Местные материалы		Тенге					1680940			
		Накладные расходы	Тенге				5126400				
		Сметная прибыль	Тенге				1664130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				801849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10824958				
		Сметная заработная плата	Тенге					1680940			1076
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10824958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076
		Сметная заработная плата	Тенге					1680940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30208678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4200067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2065974			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					640940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17307427		
		- Накладные расходы	Тенге							4397528	
		- Сметная прибыль	Тенге							2237681	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				30208678,37				
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге				392713				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				30601391				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				278473				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				30879864				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				617597				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				31497461				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514					33073953				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге				31420255				
		НДС 12%	Тенге				3770431				
		Всего с НДС	Тенге				35 190 686,10				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района **Махашев А.К.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы" **Болебай Ы.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" **Турданова Т.Т.**

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №39/2 от 10.02.2023г. к договору №39 от 15.09.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженер-ной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)	194 728 959,10	8 078 116	7 766 620,69	7 766 620,69		0	0	0	969 374	9 047 489,84
Всего к оплате		8 078 116							969 374	9 047 489,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Махашев А.Ю.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ **Жакитова А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №39/2 от 10.02.2023 г. к договору №39 от 15.09.2022г

Акт выполненных работ №5
за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1. Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1,55	93,46	80,84	145	126	2	34	193
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	17	30		14	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,3838	101991,47	--	243127	--	49697	191495	469392
		НР - 99%; СП - 8%				81143,40	--	193430	--		34770	
14	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		196	103,63	1,48	20311	290	529	19102	42566
		НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	19492	--		3153	
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		4,3685	76692,27	--	335030	--	39634	292442	677670
		НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	295396	--		50198	
19	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		163	101,88	1,48	16606	241	155	15886	35092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	16210	--		2599	
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	660	101,49	1,48	66983	977	369	64324	141812
		НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	65637	--		10505	
26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,6129	69897,34	--	811711	--	26453	777406	1716246
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	785258	--		127129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1493913	1634	116839	1360689	3082971
							1375440	30	--	228368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390013				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					101339			
		Накладные расходы	Тенге				99312				
		Сметная прибыль	Тенге				16257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				219469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					101339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3082970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021
		Сметная заработная плата	Тенге					1375470			
		Локальная смета 2-2, Водоразборные колодцы									
		Водоразборные колодцы - тип №2									
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 12 шт									
182	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	44	673,47	32,14	29633	1414	816	27531	61737
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	27403	690		4573	
183	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	72	24129,00	--	1737288	--	1737288	--	1876271
		СП - 8%			--	--	--	--		138983	
184	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	72	17855,00	--	1285560	--	1285560	--	1388405
		СП - 8%			--	--	--	--		102845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3052481	1414	3023664	27531	3326413
							27403	690	--	246401	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3052481				
	Материалы		Тенге				816				
	Всего заработная плата		Тенге					28093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3022848				
		Накладные расходы	Тенге				27531				
		Сметная прибыль	Тенге				246401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3326413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3326413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28093			
		РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы - тип №3									
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №3 - 1 шт									
220	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	673,47	32,14	2020	96	56	1877	4209
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	1868	47		312	
221	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	3	24129,00	--	72387	--	72387	--	78178
		СП - 8%			--	--	--	--		5791	
222	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	3	17855,00	--	53565	--	53565	--	57850
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №3 - 4 шт									
260	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	16	673,47	32,14	10776	514	297	10011	22450
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	9965	251		1663	
261	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	16	24129,00	--	386064	--	386064	--	416949
		СП - 8%			--	--	--	--		30885	
262	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	16	17855,00	--	285680	--	285680	--	308534
		СП - 8%			--	--	--	--		22854	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №3 - 4 шт									
301	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	18	24129,00	--	434322	--	434322	--	469068
		СП - 8%			--	--	--	--		34746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1244814	610	1232371	11888	1357238
							11833	298	--	100536	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1244814				
	Материалы		Тенге				353				
	Всего заработная плата		Тенге					12131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1232018				
		Накладные расходы	Тенге				11888				
		Сметная прибыль	Тенге				100536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1357238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1357238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7766621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1414676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1018			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4372875		
		- Накладные расходы	Тенге							1400108	
		- Сметная прибыль	Тенге							575305	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7766620,69				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				100966				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				7867587				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				71595				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				7939182				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				158784				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				8097965				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514	Тенге				8503280				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге				8078116				
		НДС 12%	Тенге				969374				
		Всего с НДС	Тенге				9 047 489,84				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района **Махашев А.К.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы" **Болебай Ы.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" **Парманов Б.Б.**

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №39/1 от 02.12.2022г. к договору №39 от 15.09.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженер-ной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)	185 681 469,26	17 545 020	16 868 477,77	16 868 477,77		0	0	0	2 105 402	19 650 422,93
Всего к оплате		17 545 020							2 105 402	19 650 422,93

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Махашев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ **Жакитова А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №39/1 от 02.12.2022 г. к договору №39 от 15.09.2022г

Акт выполненных работ №4
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-1, Наружные сети водоснабжения										
		Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного		577,29	93,46	80,84	53954	46668	809	12619	71899
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	6477	11049		5326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1143	43,72	43,72	49972	49972	--	13941	69026
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	19362		5113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103926	96640	809	26560	140925
								6477	30411	--	10439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					103926				
	Материалы		Тенге					808				
	Всего заработная плата		Тенге						36888			
		Накладные расходы	Тенге					26560				
		Сметная прибыль	Тенге					10439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					140925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						36888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					140925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						36888			

Локальная смета №2-2, Водоразборные колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоразборные колодцы - тип №1									
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 5 шт									
4	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	673,47	32,14	10102	482	278	9386	21047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1244-301-0401 244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	15	24129,00	--	361935	--	361935	--	390890
		СП - 8%			--	--	--	--		28955	
6	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	15	17855,00	--	267825	--	267825	--	289251
		СП - 8%			--	--	--	--		21426	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 34 шт									
38	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	136	673,47	32,14	91592	4371	2522	85097	190824
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	84699	2134		14135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1244-301-0401 244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	136	24129,00	--	3281544	--	3281544	--	3544068
		СП - 8%			--	--	--	--		262524	
40	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	136	17855,00	--	2428280	--	2428280	--	2622542
		СП - 8%			--	--	--	--		194262	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №1 - 33 шт									
72	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	165	673,47	32,14	111123	5303	3060	103242	231514
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	102760	2589		17149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С1244-301-0401 244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	165	24129,00	--	3981285	--	3981285	--	4299788
		СП - 8%			--	--	--	--		318503	
74	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	165	17855,00	--	2946075	--	2946075	--	3181761
		СП - 8%			--	--	--	--		235686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13479761	10156	13272804	197725	14771685
							196801	4958	--	1094199	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13479761				
	Материалы		Тенге				5858				
	Всего заработная плата		Тенге					201759			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13266944				
		Накладные расходы	Тенге				197725				
		Сметная прибыль	Тенге				1094199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14771685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					201759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14771685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					201759			
		РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы - тип №2									
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 9 шт									
106	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	22420	565		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С1244-301-0401 244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	36	24129,00	--	868644	--	868644	--	938136
		СП - 8%			--	--	--	--		69492	
108	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	36	17855,00	--	642780	--	642780	--	694202
		СП - 8%			--	--	--	--		51422	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №2 - 1 шт									
144	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	673,47	32,14	3367	160	93	3129	7015
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	3114	78		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С1244-301-0401 244-301-0401	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	5	24129,00	--	120645	--	120645	--	130297
		СП - 8%			--	--	--	--		9652	
146	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	5	17855,00	--	89275	--	89275	--	96417
		СП - 8%			--	--	--	--		7142	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 12 шт									
182	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	673,47	32,14	18857	900	519	17520	39287
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	17438	439		2910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1767813	2217	1722624	43175	1955866
							42972	1082	--	144880	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1767813				
	Материалы		Тенге				1279				
	Всего заработная плата		Тенге					44054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1721344				
		Накладные расходы	Тенге				43175				
		Сметная прибыль	Тенге				144880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1955868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1955868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44054			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				16868477,77				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге				219290				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				17087768				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				155499				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				17243267				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				344865				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				17588132				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514					18468443				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге				17545020				
		НДС 12%	Тенге				2105402				
		Всего с НДС	Тенге				19 650 422,93				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и _____ **Махашев А.К**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы" _____ **Болебай Ы.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" _____ **Парманов Б.Б.**

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №39 от 15.09.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)	166 031 046,33	54 321 750	52 227 082,73	52 227 082,73		0	0	0	6 518 610	60 840 360,23
Удержание аванса		22 151 173							2 658 141	24 809 313,90
Всего к оплате		32 170 577							**3 860 469**	**36 031 046,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Махашев А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ **Жакитова А.А.**

ГЕННОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №39 от 15.09.2022г

Акт выполненных работ №3
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		78,0204	9624,88	180,98	750937	14120	640922	99178	918124
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	95895	4285		68009	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		807,76	927,48	--	749181	--	--	539410	1391679
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	749181	--		103087	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта		7878,306	19,42	19,42	152997	152997	--	48329	217432
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	67123		16106	
6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		7878,306	8,59	8,59	67675	67674	--	21328	96123
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,76	--	29622		7120	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10792,2	181,02	81,66	1953604	881291	--	1092127	3289390
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	1072313	444531		243659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10213,36	93,46	80,84	954541	825648	14299	223256	1272021
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	114594	195484		94224	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,0939	529001,80	157901,08	578675	172728	9303	448316	1109151
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	396644	56201		82159	
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,18	336842,77	77640,69	734317	169257	1990	610996	1452938
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	563070	54098		107625	
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,3719	32118,53	21660,53	108300	73037	--	32087	151618
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	35263	17339		11231	
28	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1515,25	83,00	--	125766	--	125766	--	135827
		СП - 8%			--	--	--	--		10061	
		Фасонные части									
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	41	1552,87	955,88	63668	39191	--	36310	107976
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	24477	12200		7998	
30	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /Отвод/	м	2,8	3280,00	--	9184	--	9184	--	9919
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
32	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	34	3013,00	--	102442	--	102442	--	110637
		СП - 8%			--	--	--	--		8195	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Крест с пожарной подставкой/	т фасонных частей	0,1084	1480191,85	534921,07	160453	57986	38911	81824	261659
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	63556	19094		19382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220601-0505 1122-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	233459,52	47368,30	747	151	282	368	1205
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18212,07	314	58		89	
43	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	220429,53	47218,38	441	94	151	230	725
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	196	36		54	
44	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	160899,21	42242,88	772	202	148	496	1369
		НР - 99%; СП - 8%			87966,00	16307,04	422	78		101	
45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Крест с пожарной подставкой/	т фасонных частей	0,2575	1480191,85	534921,07	381149	137743	92431	194369	621559
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	150975	45357		46041	
46	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	190032,70	42649,72	1900	427	592	1035	3170
		НР - 99%; СП - 8%			88128,90	16463,94	881	165		235	
47	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00625	220429,53	47218,38	1378	295	470	719	2265
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	613	113		168	
48	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	160899,21	42242,88	2413	634	460	1548	4278
		НР - 99%; СП - 8%			87966,00	16307,04	1319	245		317	
49	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	36	3053,03	249,28	109909	8974	4410	96119	222510
		НР - 99%; СП - 8%			2681,25	15,69	96525	565		16482	
51	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1930,38	149,95	46329	3599	2230	40468	93741
		НР - 99%; СП - 8%			1687,50	15,69	40500	377		6944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	72	662,70	41,58	47714	2994	1520	42768	97721
		НР - 99%; СП - 8%			600,00	--	43200	--		7239	
57	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	36	3082,17	202,74	110958	7299	17631	88442	215352
		НР - 99%; СП - 8%			2389,66	91,89	86028	3308		15952	
		Указатель пожарного гидранта									
59	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3585	1692,46	--	10762	--	--	7748	19991
		НР - 72%; СП - 8%			1692,46	--	10762	--		1481	
60	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,3585	927,48	--	5897	--	--	4246	10955
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	5897	--		811	
61	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	36	2038,67	974,62	73392	35086	8607	48629	131783
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	29699	15328		9762	
62	С1222-303-0101 222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей	м3	1,8	128317,00	--	230971	--	230971	--	249449
		СП - 8%			--	--	--	--		18478	
63	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	36	1009,75	--	36351	--	3736	35224	77301
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	32615	--		5726	
64	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,36	115334,00	--	41520	--	41520	--	44842
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
65	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3416,43	224,98	20499	1350	2451	17184	40697
		НР - 99%; СП - 8%			2783,06	109,83	16698	659		3015	
66	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	71801,00	--	430806	--	430806	--	465270
		СП - 8%			--	--	--	--		34464	
67	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2335,06	96,42	42031	1735	5268	35517	83751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1946,00	47,07	35028	847		6204	
68	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	39086,00	--	703548	--	703548	--	759832
		СП - 8%			--	--	--	--		56284	
69	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	1409,93	32,14	101515	2314	11131	88308	205009
		НР - 99%; СП - 8%			1223,20	15,69	88070	1130		15186	
70	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	72	21534,00	--	1550448	--	1550448	--	1674484
		СП - 8%			--	--	--	--		124036	
		Опора бетонная под задвижку									
71	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /Столбики под задвижки/	м3	6,912	26161,93	1069,07	180831	7390	138337	34629	232697
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	35104	2950		17237	
72	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления задвижек	кг	99,84	537,00	--	53614	--	53614	--	57903
		СП - 8%			--	--	--	--		4289	
73	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,50688	526783,00	--	267016	--	267016	--	288377
		СП - 8%			--	--	--	--		21361	
74	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	19583,57	7589,85	39167	15180	13809	15258	58780
		НР - 99%; СП - 8%			5088,91	2617,38	10178	5235		4354	
75	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14566,77	7589,85	14567	7589	1889	7629	23972
		НР - 99%; СП - 8%			5088,91	2617,38	5089	2617		1776	
76	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,04434	1480191,85	534921,07	65632	23718	15917	33469	107029
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	25997	7810		7928	
77	Е11-220601-0505 1122-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	233459,52	47368,30	187	38	71	92	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18212,07	78	15		22	
78	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	220429,53	47218,38	110	24	37	58	181
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	49	9		13	
79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1347	1139952,85	534921,07	153552	72053	2523	101676	275646
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	78976	23726		20418	
80	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
81	С1241-113-0224 241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	8	5752,00	--	46016	--	46016	--	49697
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
82	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Крест/	т фасонных частей	0,014224	1480191,85	534921,07	21054	7608	5106	10737	34334
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	8340	2505		2543	
83	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	220429,53	47218,38	176	38	60	92	290
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	78	15		21	
84	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	160899,21	42242,88	193	51	36	124	342
		НР - 99%; СП - 8%			87966,00	16307,04	106	20		25	
85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Крест/	т фасонных частей	0,02604	1480191,85	534921,07	38544	13930	9346	19656	62856
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	15268	4587		4656	
86	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	220429,53	47218,38	529	114	180	276	870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	235	44		64	
87	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,0086	1480191,85	534921,07	12730	4600	3088	6492	20759
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	5042	1515		1538	
88	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	190032,70	42649,72	95	21	30	52	159
		НР - 99%; СП - 8%			88128,90	16463,94	44	8		12	
89	Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	220429,53	47218,38	55	12	18	29	90
		НР - 99%; СП - 8%			98065,80	18149,31	25	5		7	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /48 шт/									
95	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,81984	887579,00	--	727673	--	727673	--	785887
		СП - 8%			--	--	--	--		58214	
96	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,77536	1038,44	1,22	24689	29	3311	17090	45122
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	21349	14		3342	
97	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	48	18935,00	--	908880	--	908880	--	981590
		СП - 8%			--	--	--	--		72710	
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,69888	996013,85	8219,17	696094	5744	639917	60844	817493
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	50433	1129		60555	
99	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	38,448	26157,33	8,64	1005697	332	835798	159393	1258297
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	169567	--		93207	
		Переход под автодорогой методом продавливания									
100	Е11-221401-0214 1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	60	15822,24	10724,89	949334	643493	6508	668828	1747615
		НР - 99%; СП - 8%			4988,88	6270,85	299333	376251		129453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	4587720,97	625362,36	275263	37522	213196	34962	335043
		НР - 99%; СП - 8%			409082,00	179497,02	24545	10770		24818	
102	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	60,24	41448,00	--	2496828	--	2496828	--	2696574
		СП - 8%			--	--	--	--		199746	
		Переход под автодорогой открытым методом									
103	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,299	1294471,34	556459,52	387047	166381	27297	250332	688369
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	193369	59491		50990	
104	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,299	2288952,17	175253,72	684397	52401	539797	101708	848993
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	92199	10537		62888	
105	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	300,196	10450,00	--	3137048	--	3137048	--	3388012
		СП - 8%			--	--	--	--		250964	
106	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,66	946828,40	255637,28	624907	168721	47514	467180	1179454
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	408672	63227		87367	
107	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,66	1747856,72	154369,22	1153585	101884	866231	204427	1466653
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	185470	21022		108641	
108	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	662,64	7469,00	--	4949258	--	4949258	--	5345199
		СП - 8%			--	--	--	--		395941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29381166	3985699	20011185	6131612	38353802
							5384281	1561745	--	2841020	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108300				
	Всего заработная плата		Тенге					52602			
		Накладные расходы	Тенге				32087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				151618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					52602			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14153913				
	Материалы		Тенге				4226961				
	Всего заработная плата		Тенге					6893424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				434302				
	Местные материалы		Тенге				230971				
		Накладные расходы	Тенге				6099525				
		Сметная прибыль	Тенге				1620273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21873711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5121
		Сметная заработная плата	Тенге					6893424			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				727673				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727673				
		Сметная прибыль	Тенге				58214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				785887				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14391280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14391280				
		Сметная прибыль	Тенге				1151302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15542582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38353798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5152
		Сметная заработная плата	Тенге					6946026			
		Локальная смета № 2-2-2, Водоразборные колодцы									
		Водоразборные колодцы - тип №1									
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 5 шт									
1	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1	9256,91	127,43	9257	127	7618	1532	11652
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	1512	51		863	
2	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1785,58	23,38	5357	70	3701	1583	7495
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	1586	29		555	
3	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	209918,38	53002,82	840	212	173	529	1478
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	455	79		109	
7	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	15	172,00	--	2580	--	2580	--	2786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
8	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1343,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
9	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	2590,00	--	25900	--	25900	--	27972
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
11	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1401,00	--	7005	--	7005	--	7565
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
12	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2487,87	582,62	7464	1748	61	6079	14626
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	5655	548		1083	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,838	538,00	--	1527	--	1527	--	1649
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
14	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,5	2377,03	631,92	3566	948	46	2814	6890
		НР - 98%; СП - 8%			1714,95	199,04	2572	299		510	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,494	1590,00	--	2375	--	2375	--	2565
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,135	27660,92	1230,92	3734	166	2699	829	4928
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	869	42		365	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011953	286988,34	1472,34	3430	18	--	3113	7066
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	3413	8		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000628	469545,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
19	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011325	432265,00	--	4895	--	4895	--	5287
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,346637	167,42	3,87	58	1	36	15	79
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	21	--		6	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,346637	99,17	2,72	34	1	15	13	50
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	18	--		4	
22	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015805	647579,00	--	1023	--	1023	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	2985	1488		975	
24	С1241-210-0306 241-210-0306 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	5	1134,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		Колодец диам.1500мм									
30	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18935,00	--	94675	--	94675	--	102249
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4766	167,42	3,87	415	10	253	106	563
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	152	2		42	
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	26157,33	8,64	104760	35	87062	16603	131073
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	17663	--		9709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,0728	996013,85	8219,17	72510	599	66658	6338	85156
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	5253	118		6308	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 34 шт									
35	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	9256,91	127,43	62947	866	51799	10419	79236
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	10282	350		5869	
36	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27,2	1785,58	23,38	48568	636	33550	14354	67955
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	14382	265		5034	
37	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	209918,38	53002,82	7137	1802	1464	4496	12564
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	3871	670		931	
41	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	136	172,00	--	23392	--	23392	--	25263
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
42	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	136	1343,00	--	182648	--	182648	--	197260
		СП - 8%			--	--	--	--		14612	
43	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	68	2590,00	--	176120	--	176120	--	190210
		СП - 8%			--	--	--	--		14090	
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1552,87	955,88	52798	32500	--	30111	89541
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	20298	10117		6633	
45	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	1401,00	--	47634	--	47634	--	51445
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
46	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20,4	2487,87	582,62	50753	11885	416	41336	99456
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	38452	3727		7367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	19,2984	538,00	--	10383	--	10383	--	11214
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
48	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10,2	2377,03	631,92	24246	6445	309	19132	46848
		НР - 98%; СП - 8%			1714,95	199,04	17492	2030		3470	
49	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,1592	1590,00	--	16153	--	16153	--	17445
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
50	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,918	27660,92	1230,92	25393	1130	18357	5637	33512
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	5906	288		2482	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0812804	286988,34	1472,34	23327	120	--	21167	48054
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	23207	54		3560	
52	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042704	469545,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
53	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07701	432265,00	--	33289	--	33289	--	35952
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,3571316	167,42	3,87	395	9	241	101	536
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	145	1		40	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3571316	99,17	2,72	234	7	103	86	346
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	124	1		26	
56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0107474	647579,00	--	6960	--	6960	--	7517
		СП - 8%			--	--	--	--		557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	34	1552,87	955,88	52798	32500	--	30111	89541
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	20298	10117		6633	
58	С1241-210-0306 241-210-0306 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	34	1134,00	--	38556	--	38556	--	41640
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
		Колодец диам.1500мм									
64	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	34	18935,00	--	643790	--	643790	--	695293
		СП - 8%			--	--	--	--		51503	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,84088	167,42	3,87	2820	66	1720	721	3824
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1034	11		283	
67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,234	26157,33	8,64	712369	235	592024	112904	891294
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	120110	--		66022	
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,49504	996013,85	8219,17	493067	4069	453274	43098	579058
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	35724	800		42893	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №1 - 33 шт									
69	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	9256,91	127,43	61096	841	50276	10113	76906
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	9979	340		5697	
70	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1785,58	23,38	58924	771	40704	17414	82446
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	17449	321		6107	
71	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0396	209918,38	53002,82	8313	2099	1705	5237	14634
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	4509	781		1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	165	172,00	--	28380	--	28380	--	30650
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
76	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	165	1343,00	--	221595	--	221595	--	239323
		СП - 8%			--	--	--	--		17728	
77	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	66	2590,00	--	170940	--	170940	--	184615
		СП - 8%			--	--	--	--		13675	
78	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1552,87	955,88	51245	31544	--	29225	86908
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	19701	9819		6438	
79	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	33	1401,00	--	46233	--	46233	--	49932
		СП - 8%			--	--	--	--		3699	
80	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	19,8	2487,87	582,62	49260	11536	403	40120	96530
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	37321	3618		7150	
81	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	18,7308	538,00	--	10077	--	10077	--	10883
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
82	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9,9	2377,03	631,92	23533	6256	299	18570	45471
		НР - 98%; СП - 8%			1714,95	199,04	16978	1970		3368	
83	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9,8604	1590,00	--	15678	--	15678	--	16932
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
84	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,891	27660,92	1230,92	24646	1097	17817	5471	32527
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	5732	280		2409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0788898	286988,34	1472,34	22640	117	--	20545	46640
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	22524	53		3455	
86	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0041448	469545,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
87	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,074745	432265,00	--	32310	--	32310	--	34895
		СП - 8%			--	--	--	--		2585	
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,2878042	167,42	3,87	383	8	234	98	519
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	141	1		38	
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2878042	99,17	2,72	227	7	100	83	335
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	120	1		25	
90	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0104313	647579,00	--	6755	--	6755	--	7295
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
91	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1552,87	955,88	51245	31544	--	29225	86908
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	19701	9819		6438	
92	С1241-210-0306 241-210-0306 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	33	1134,00	--	37422	--	37422	--	40416
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
		Колодец диам.1500мм									
98	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	33	18935,00	--	624855	--	624855	--	674843
		СП - 8%			--	--	--	--		49988	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,34556	167,42	3,87	2737	63	1670	700	3712
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1004	10		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,433	26157,33	8,64	691417	228	574612	109583	865080
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	116577	--		64080	
102	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,48048	996013,85	8219,17	478565	3949	439943	41830	562027
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	34673	776		41632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5851247	195825	4992553	710297	7086466
							662873	60372	--	524923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2992543				
	Материалы		Тенге				2260157				
	Всего заработная плата		Тенге					536037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89478				
		Накладные расходы	Тенге				526831				
		Сметная прибыль	Тенге				281552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3800926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					536037			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2858704				
	Материалы		Тенге				189176				
	Всего заработная плата		Тенге					187208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2453733				
		Накладные расходы	Тенге				183466				
		Сметная прибыль	Тенге				243371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3285541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					187208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7086467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					723245			
		РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы - тип №2									
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 9 шт									
103	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	9256,91	127,43	16662	230	13710	2758	20974
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	2722	93		1554	
104	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	1785,58	23,38	12856	168	8881	3800	17988
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	3807	70		1332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	209918,38	53002,82	1889	477	387	1190	3326
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	1025	177		246	
109	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	36	172,00	--	6192	--	6192	--	6687
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
110	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1343,00	--	48348	--	48348	--	52216
		СП - 8%			--	--	--	--		3868	
111	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	1406,00	--	25308	--	25308	--	27333
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
112	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2539,04	145,13	22851	1306	2467	18973	45170
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	19078	282		3346	
113	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	21534,00	--	193806	--	193806	--	209310
		СП - 8%			--	--	--	--		15504	
114	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1552,87	955,88	27952	17206	--	15941	47404
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	10746	5356		3511	
115	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1401,00	--	25218	--	25218	--	27235
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
116	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,4	2487,87	582,62	13434	3147	109	10942	26326
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	10178	987		1950	
117	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,1084	538,00	--	2748	--	2748	--	2968
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,4	2376,90	558,29	12835	3014	310	10260	24943
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	9511	958		1848	
119	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	5,3568	3280,00	--	17570	--	17570	--	18976
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
120	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,243	27660,92	1230,92	6722	299	4860	1492	8871
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	1563	76		657	
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0215154	286988,34	1472,34	6175	31	--	5603	12720
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	6143	14		942	
122	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0011304	469545,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
123	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,020385	432265,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,6239466	167,42	3,87	104	2	64	27	141
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	38	--		10	
125	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6239466	99,17	2,72	62	2	27	23	92
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	33	--		7	
126	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028449	647579,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0756	1139952,85	534921,07	86180	40440	1415	57065	154705
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	44325	13316		11460	
128	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	9	3208,00	--	28872	--	28872	--	31182
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
129	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	9	949,00	--	8541	--	8541	--	9224
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
130	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2590,00	--	93240	--	93240	--	100699
		СП - 8%			--	--	--	--		7459	
		Колодец диам.1500мм									
136	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	18935,00	--	170415	--	170415	--	184048
		СП - 8%			--	--	--	--		13633	
138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,45788	167,42	3,87	746	17	455	191	1012
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	274	3		75	
139	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	26157,33	8,64	188568	62	156712	29886	235931
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	31794	--		17476	
140	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,13104	996013,85	8219,17	130518	1077	119985	11408	153280
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	9456	212		11354	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №2 - 1 шт									
141	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	9256,91	127,43	1851	25	1524	306	2330
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	302	10		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1785,58	23,38	1786	24	1233	528	2499
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	529	10		185	
143	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	209918,38	53002,82	252	64	51	159	444
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	137	24		33	
147	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	5	172,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
148	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1343,00	--	6715	--	6715	--	7252
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
149	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
150	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	2120	31		372	
151	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
152	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
153	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401,00	--	2802	--	2802	--	3026
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
154	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	2487,87	582,62	1493	350	12	1216	2925
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	1131	110		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,5676	538,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
156	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	2376,90	558,29	1426	334	35	1140	2771
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	1057	106		205	
157	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,5952	3280,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
158	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,027	27660,92	1230,92	747	33	540	166	986
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	174	8		73	
159	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0023906	286988,34	1472,34	686	4	--	623	1413
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	683	2		105	
160	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001256	469545,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
161	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002265	432265,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
162	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,0693274	167,42	3,87	12	--	8	3	16
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4	--		1	
163	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0693274	99,17	2,72	7	--	3	3	10
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	4	--		1	
164	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003161	647579,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0084	1139952,85	534921,07	9576	4494	157	6341	17190
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	4925	1480		1273	
166	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
167	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
168	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		Колодец диам.1500мм									
174	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	167,42	3,87	83	2	51	21	113
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	30	--		8	
177	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	26157,33	8,64	20952	7	17412	3321	26215
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	3533	--		1942	
178	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,01456	996013,85	8219,17	14502	120	13331	1268	17031
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1051	24		1262	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 12 шт									
179	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	9256,91	127,43	22217	306	18282	3677	27966
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	3629	124		2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	1785,58	23,38	25712	337	17761	7599	35976
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	7614	140		2665	
181	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0168	209918,38	53002,82	3527	890	724	2222	6209
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	1913	331		460	
185	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	72	172,00	--	12384	--	12384	--	13375
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
186	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	72	1343,00	--	96696	--	96696	--	104432
		СП - 8%			--	--	--	--		7736	
187	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1406,00	--	33744	--	33744	--	36444
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
188	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2539,04	145,13	30468	1742	3289	25297	60226
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	25437	377		4461	
189	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	21534,00	--	258408	--	258408	--	279081
		СП - 8%			--	--	--	--		20673	
190	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14328	7141		4682	
191	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	1401,00	--	33624	--	33624	--	36314
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
192	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,2	2487,87	582,62	17913	4195	147	14589	35102
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	13571	1316		2600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6,8112	538,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
194	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,2	2376,90	558,29	17114	4020	413	13680	33258
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	12681	1278		2464	
195	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7,1424	3280,00	--	23427	--	23427	--	25301
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
196	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,324	27660,92	1230,92	8962	399	6478	1990	11828
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	2085	102		876	
197	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0286872	286988,34	1472,34	8233	42	--	7471	16960
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	8191	19		1256	
198	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015072	469545,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
199	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02718	432265,00	--	11749	--	11749	--	12689
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
200	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,8319288	167,42	3,87	139	4	84	36	189
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	51	1		14	
201	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8319288	99,17	2,72	83	2	37	30	122
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	44	--		9	
202	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037932	647579,00	--	2456	--	2456	--	2653
		СП - 8%			--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1008	1139952,85	534921,07	114907	53920	1887	76087	206273
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	59100	17755		15280	
204	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	12	3208,00	--	38496	--	38496	--	41576
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
205	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	12	949,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
206	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	2590,00	--	124320	--	124320	--	134266
		СП - 8%			--	--	--	--		9946	
		Колодец диам.1500мм									
212	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	18935,00	--	227220	--	227220	--	245398
		СП - 8%			--	--	--	--		18178	
214	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,94384	167,42	3,87	995	23	607	254	1349
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	365	4		100	
215	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,612	26157,33	8,64	251424	83	208949	39848	314574
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	42392	--		23302	
216	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,17472	996013,85	8219,17	174024	1436	159980	15211	204374
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	12608	282		15139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2880961	165332	2344053	417779	3562639
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371576	52814	--	263902	
	Материалы		Тенге				1125743				
	Всего заработная плата		Тенге				694203				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					305131			
		Накладные расходы	Тенге				27341				
		Сметная прибыль	Тенге				300906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114131				
							1540780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					305131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1755218				
	Материалы		Тенге				68449				
	Всего заработная плата		Тенге					119259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1554061				
		Накладные расходы	Тенге				116873				
		Сметная прибыль	Тенге				149771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2021862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					119259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3562642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					424390			
		РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы - тип №3									
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №3 - 1 шт									
217	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	9256,91	127,43	1851	25	1524	306	2330
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	302	10		173	
218	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1785,58	23,38	1071	14	740	317	1499
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	317	6		111	
219	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	209918,38	53002,82	168	43	34	106	296
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	91	16		22	
223	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	3	172,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
224	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1343,00	--	4029	--	4029	--	4351
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
225	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	2120	31		372	
227	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
228	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1194	595		390	
229	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
230	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	2487,87	582,62	1493	350	12	1216	2925
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	1131	110		217	
231	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,5676	538,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
232	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	2376,90	558,29	1426	334	35	1140	2771
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	1057	106		205	
233	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,5952	8019,00	--	4773	--	4773	--	5155
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
234	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,027	27660,92	1230,92	747	33	540	166	986
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	174	8		73	
235	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0023906	286988,34	1472,34	686	4	--	623	1413
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	683	2		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001256	469545,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
237	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002265	432265,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
238	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,0693274	167,42	3,87	12	--	8	3	16
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	4	--		1	
239	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0693274	99,17	2,72	7	--	3	3	10
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	4	--		1	
240	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003161	647579,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
241	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,006621	1480191,85	534921,07	9800	3541	2377	4998	15982
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3882	1166		1184	
242	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	300294,75	58410,66	90	18	35	43	144
		НР - 99%; СП - 8%			122337,90	22134,12	37	7		11	
243	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	209918,38	53002,82	42	11	8	26	74
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	23	4		5	
244	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0017	1139952,85	534921,07	1938	909	32	1283	3479
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	997	299		258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
246	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195,00	--	24780	--	24780	--	26762
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
		Колодец диам.1500мм									
252	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
254	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	167,42	3,87	83	2	51	21	113
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	30	--		8	
255	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	26157,33	8,64	20952	7	17412	3321	26215
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	3533	--		1942	
256	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,01456	996013,85	8219,17	14502	120	13331	1268	17031
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1051	24		1262	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №3 - 4 шт									
257	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	9256,91	127,43	7406	102	6094	1226	9322
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	1210	41		691	
258	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	1785,58	23,38	5714	75	3947	1689	7995
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	1692	31		592	
259	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	209918,38	53002,82	840	212	173	529	1478
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	455	79		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	16	172,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
264	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1343,00	--	21488	--	21488	--	23207
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
265	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
266	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2539,04	145,13	10156	581	1096	8432	20075
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	8479	126		1487	
267	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21534,00	--	86136	--	86136	--	93027
		СП - 8%			--	--	--	--		6891	
268	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
269	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	8	3013,00	--	24104	--	24104	--	26032
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
270	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,4	2487,87	582,62	5971	1399	48	4863	11701
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	4524	439		867	
271	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,2704	538,00	--	1221	--	1221	--	1319
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
272	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,4	2376,90	558,29	5705	1340	138	4560	11086
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	4227	426		821	
273	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2,3808	8019,00	--	19092	--	19092	--	20619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
274	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,108	27660,92	1230,92	2987	133	2159	663	3942
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	695	34		292	
275	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0095624	286988,34	1472,34	2744	14	--	2490	5653
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2730	6		419	
276	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0005024	469545,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
277	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	432265,00	--	3916	--	3916	--	4229
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
278	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,2773096	167,42	3,87	46	1	28	12	63
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	17	--		5	
279	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	99,17	2,72	28	1	12	10	41
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	15	--		3	
280	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012644	647579,00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
281	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026484	1480191,85	534921,07	39201	14167	9506	19991	63927
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	15528	4665		4735	
282	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	300294,75	58410,66	360	71	142	172	574
		НР - 99%; СП - 8%			122337,90	22134,12	147	27		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											97430
283	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	209918,38	53002,82	168	43	34	106	296
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	91	16		22	
284	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0068	1139952,85	534921,07	7752	3638	127	5133	13916
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	3987	1198		1031	
285	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
286	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	6195,00	--	99120	--	99120	--	107050
		СП - 8%			--	--	--	--		7930	
		Колодец диам.1500мм									
292	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18935,00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
294	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128	167,42	3,87	332	7	203	85	450
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	122	1		33	
295	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	26157,33	8,64	83808	28	69649	13283	104858
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	14131	--		7767	
296	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,05824	996013,85	8219,17	58008	479	53326	5070	68125
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	4203	94		5046	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №3 - 4 шт									
297	Е11-160301-0211 1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	9256,91	127,43	11108	153	9141	1839	13982
		НР - 98%; СП - 8%			1512,04	51,49	1814	62		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	1785,58	23,38	12856	168	8881	3800	17988
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	3807	70		1332	
299	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	209918,38	53002,82	1763	446	361	1111	3104
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	956	166		230	
300	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	22420	565		3742	
301	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	18	24129,00	--	434322	--	434322	--	469068
		СП - 8%			--	--	--	--		34746	
302	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1 /Orion Meter LP-671IP/, типа Sensus	шт.	36	17855,00	--	642780	--	642780	--	694202
		СП - 8%			--	--	--	--		51422	
303	С1241-115-0103 241-115-0103 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	36	172,00	--	6192	--	6192	--	6687
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
304	С1242-207-3101 242-207-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1343,00	--	48348	--	48348	--	52216
		СП - 8%			--	--	--	--		3868	
305	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1406,00	--	16872	--	16872	--	18222
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
306	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2539,04	145,13	15234	870	1646	12649	30113
		НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	12718	188		2231	
307	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21534,00	--	129204	--	129204	--	139540
		СП - 8%			--	--	--	--		10336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	--	10627	31602
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	7164	3571		2341	
309	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	3013,00	--	36156	--	36156	--	39048
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
310	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,6	2487,87	582,62	8956	2098	72	7295	17551
		НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	6786	658		1300	
311	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,4056	538,00	--	1832	--	1832	--	1979
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
312	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,6	2376,90	558,29	8557	2010	206	6840	16629
		НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	6341	639		1232	
313	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	3,5712	8019,00	--	28637	--	28637	--	30928
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
314	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,162	27660,92	1230,92	4481	200	3239	995	5914
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	1042	51		438	
315	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0143436	286988,34	1472,34	4116	22	--	3735	8480
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	4095	10		628	
316	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007536	469545,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
317	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	432265,00	--	5874	--	5874	--	6344
		СП - 8%			--	--	--	--		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,4159644	167,42	3,87	70	1	43	18	95
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	26	--		7	
319	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	99,17	2,72	41	1	18	15	61
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	22	--		5	
320	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018966	647579,00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
321	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,039726	1480191,85	534921,07	58802	21250	14260	29986	95891
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	23292	6997		7103	
322	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	300294,75	58410,66	541	105	216	257	862
		НР - 99%; СП - 8%			122337,90	22134,12	220	40		64	
323	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	209918,38	53002,82	252	64	51	159	444
		НР - 99%; СП - 8%			113867,10	19718,01	137	24		33	
324	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102	1139952,85	534921,07	11628	5457	191	7699	20873
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	5980	1797		1546	
325	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	6	949,00	--	5694	--	5694	--	6150
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
326	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	24	6195,00	--	148680	--	148680	--	160574
		СП - 8%			--	--	--	--		11894	
		Колодец диам.1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18935,00	--	113610	--	113610	--	122699
		СП - 8%			--	--	--	--		9089	
334	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,97192	167,42	3,87	498	12	303	127	675
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	183	2		50	
335	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	26157,33	8,64	125712	42	104474	19924	157287
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	21196	--		11651	
336	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,08736	996013,85	8219,17	87012	718	79990	7606	102187
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	6304	141		7569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2754021	83651	2462211	231326	3224170
							208162	26928	--	238829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				588050				
	Материалы		Тенге				372342				
	Всего заработная плата		Тенге					152637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13670				
		Накладные расходы	Тенге				150520				
		Сметная прибыль	Тенге				59086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				797656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					152637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2165971				
	Материалы		Тенге				34521				
	Всего заработная плата		Тенге					82453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2041683				
		Накладные расходы	Тенге				80806				
		Сметная прибыль	Тенге				179743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2426520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					82453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3224176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					235090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52227083
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6626892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4430507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1701859			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29810001		
		- Накладные расходы	Тенге							7491014	
		- Сметная прибыль	Тенге							3868674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				52227082,73				
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге				678952				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				52906035				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				481445				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				53387480				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1067750				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				54455229				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514					57180790				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге				54321750				
		НДС 12%	Тенге				6518610				
		Всего с НДС	Тенге				60 840 360,23				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и _____ **Махашев А.К.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы" _____ **Болебай Ы.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" _____ **Парманов Б.Б.**

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "Тех Сапа Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №39 от 15.09.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженер-ной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)	105 190 686,10	62 500 000	60 089 976	60 089 976		0	0	0	7 500 000	70 000 000,00
Удержание аванса		22 321 429							2 678 571	25 000 000,00
Всего к оплате		40 178 571							**4 821 429**	**45 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ Махашев А.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Тех Сапа Алматы"

_____ Жакитова А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ Турданова Т.Т.

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Тех Сапа Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры в 4-м микрорайоне города Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (2-этап водопровода)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №39 от 15.09.2022г

Акт выполненных работ №2
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		11349,675	171,77	164,99	1949534	1872583	--	293857	2422862
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	29,18	76951	331184		179471	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		331,42	2343,26	--	776605	--	--	559155	1442621
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	776605	--		106861	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		357,8772	9624,88	180,98	3444525	64769	2939889	454926	4211407
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	439867	19655		311956	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1756	927,48	--	1628655	--	--	1172632	3025389
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	1628655	--		224103	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		1,0939	529001,80	157901,08	578675	172728	9303	448316	1109151
		НР - 99%; СП - 8%				362596,00	51376,88	396644	56201		82159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2407,638	3280,00	--	7897053	--	7897053	--	8528817
		СП - 8%			--	--	--	--		631764	
13	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	196	1634,46	9,24	320354	1811	42695	273668	641544
		НР - 99%; СП - 8%			1407,39	2,98	275848	584		47522	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,7055	404233,49	111336,77	689420	189885	5551	549654	1338200
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	493984	61222		99126	
18	Е11-221401-0301 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	163	1492,71	8,59	243312	1400	26061	214123	494030
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	215851	435		36595	
20	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0519	356454,33	87754,97	18500	4554	76	15170	36364
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	13870	1453		2694	
21	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	719,019	538,00	--	386832	--	386832	--	417779
		СП - 8%			--	--	--	--		30947	
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	660	1492,71	8,59	985189	5669	105522	867003	2000367
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	873998	1762		148175	
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,221	336842,77	77640,69	2095499	483002	5681	1743581	4146207
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	1606816	154377		307126	
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	9,9933	32118,53	21660,53	320970	216460	--	95097	449353
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	104510	51387		33285	
		Фасонные части									
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	150	1552,87	955,88	232930	143382	--	132841	395032
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	89548	44634		29262	
31	С1241-201-0613 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /Отвод/	м	0,8	1590,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
33	С1241-214-0108 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	76	1401,00	--	106476	--	106476	--	114994
		СП - 8%			--	--	--	--		8518	
34	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	72	800,00	--	57600	--	57600	--	62208
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220501-0107 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0102	663099,26	227754,92	6764	2323	9	5157	12874
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	4432	777		954	
36	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	10,2	8019,00	--	81794	--	81794	--	88338
		СП - 8%			--	--	--	--		6544	
37	Е11-220501-0106 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0228	622663,94	201999,60	14197	4606	18	10989	27201
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	9573	1528		2015	
38	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	22,8	5093,00	--	116120	--	116120	--	125410
		СП - 8%			--	--	--	--		9290	
39	Е11-220501-0105 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0216	518621,80	155921,08	11202	3368	2	8852	21659
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	7832	1110		1604	
40	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	21,6	3280,00	--	70848	--	70848	--	76516
		СП - 8%			--	--	--	--		5668	
50	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	36	6195,00	--	223020	--	223020	--	240862
		СП - 8%			--	--	--	--		17842	
51	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	1930,38	149,95	19304	1500	929	16862	39059
		НР - 99%; СП - 8%			1687,50	15,69	16875	157		2893	
52	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	68	4392,00	--	298656	--	298656	--	322548
		СП - 8%			--	--	--	--		23892	
53	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	76	1269,41	83,16	96475	6320	4655	84645	195610
		НР - 99%; СП - 8%			1125,00	--	85500	--		14490	
54	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	152	2590,00	--	393680	--	393680	--	425174
		СП - 8%			--	--	--	--		31494	
56	С1241-116-0207 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	144	1406,00	--	202464	--	202464	--	218661
		СП - 8%			--	--	--	--		16197	
58	С1244-404-0102 244-404-0102	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	36	37852,00	--	1362672	--	1362672	--	1471686
		СП - 8%			--	--	--	--		109014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24630597	3174360	14338878	6946528	34103297
							7117359	726466	--	2526171	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				320970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					155897			
		Накладные расходы	Тенге				95097				
		Сметная прибыль	Тенге				33285				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				449352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					155897			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13111140				
		Материалы	Тенге				3140388				
		Всего заработная плата	Тенге					7687928			
		Накладные расходы	Тенге				6851431				
		Сметная прибыль	Тенге				1597006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21559577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5693
		Сметная заработная плата	Тенге					7687928			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11198487				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11198487				
		Сметная прибыль	Тенге				895880				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12094367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34103296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5784
		Сметная заработная плата	Тенге					7843825			
		Локальная смета №2-2, Водоразборные колодцы - тип №1									
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 5 шт									
		Колодец диам.1500мм									
25	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	6,95	48449,93	10219,32	336727	71025	121471	173347	550880
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	144231	30867		40806	
26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	27834,00	--	139170	--	139170	--	150304
		СП - 8%			--	--	--	--		11134	
27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	20575,00	--	205750	--	205750	--	222210
		СП - 8%			--	--	--	--		16460	
28	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	32522,00	--	162610	--	162610	--	175619
		СП - 8%			--	--	--	--		13009	
29	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	5294,00	--	26470	--	26470	--	28588
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
31	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,0854	887579,00	--	75799	--	75799	--	81863
		СП - 8%			--	--	--	--		6064	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 34 шт									
		Колодец диам.1500мм									
59	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	47,26	48449,93	10219,32	2289744	482965	826006	1178759	3745983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	980773	209893		277480	
60	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	34	27834,00	--	946356	--	946356	--	1022064
		СП - 8%			--	--	--	--		75708	
61	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	68	20575,00	--	1399100	--	1399100	--	1511028
		СП - 8%			--	--	--	--		111928	
62	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	34	32522,00	--	1105748	--	1105748	--	1194208
		СП - 8%			--	--	--	--		88460	
63	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	34	5294,00	--	179996	--	179996	--	194396
		СП - 8%			--	--	--	--		14400	
65	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,58072	887579,00	--	515435	--	515435	--	556670
		СП - 8%			--	--	--	--		41235	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №1 - 33 шт									
		Колодец диам.1500мм									
93	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	45,87	48449,93	10219,32	2222398	468761	801711	1144090	3635807
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	951926	203720		269319	
94	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	33	27834,00	--	918522	--	918522	--	992004
		СП - 8%			--	--	--	--		73482	
95	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	66	20575,00	--	1357950	--	1357950	--	1466586
		СП - 8%			--	--	--	--		108636	
96	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	33	32522,00	--	1073226	--	1073226	--	1159084
		СП - 8%			--	--	--	--		85858	
97	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	33	5294,00	--	174702	--	174702	--	188678
		СП - 8%			--	--	--	--		13976	
99	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,56364	887579,00	--	500275	--	500275	--	540297
		СП - 8%			--	--	--	--		40022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13629978	1022751	10530297	2496196	17416269
							2076930	444480	--	1290095	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12538469				
Материалы			Тенге				1749189				
Всего заработная плата			Тенге					2521410			
Местные материалы			Тенге				7689600				
		Накладные расходы	Тенге				2496196				
		Сметная прибыль	Тенге				1202774				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16237439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
		Сметная заработная плата	Тенге					2521410			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1091509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1091509				
		Сметная прибыль	Тенге				87321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1178830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17416269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
		Сметная заработная плата	Тенге					2521410			
		РАЗДЕЛ 3. Водоразборные колодцы - тип №2									
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 9 шт									
		Колодец диам.1500мм									
131	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и	12,51	48449,93	10219,32	606109	127844	218649	312024	991584
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	259616	55560		73451	
132	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	9	27834,00	--	250506	--	250506	--	270546
		СП - 8%			--	--	--	--		20040	
133	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	20575,00	--	370350	--	370350	--	399978
		СП - 8%			--	--	--	--		29628	
134	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	32522,00	--	292698	--	292698	--	316114
		СП - 8%			--	--	--	--		23416	
135	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	5294,00	--	47646	--	47646	--	51458
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	
137	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,15372	887579,00	--	136439	--	136439	--	147354
		СП - 8%			--	--	--	--		10915	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №2 - 1 шт									
		Колодец диам.1500мм									
169	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	1,39	48449,93	10219,32	67345	14205	24294	34669	110176
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	28846	6173		8161	
170	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	27834,00	--	27834	--	27834	--	30061
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
171	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20575,00	--	41150	--	41150	--	44442
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
172	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	32522,00	--	32522	--	32522	--	35124
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
173	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5294,00	--	5294	--	5294	--	5718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
175	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 12 шт									
		Колодец диам.1500мм									
207	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и	16,68	48449,93	10219,32	808145	170458	291532	416033	1322112
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	346155	74080		97934	
208	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	12	27834,00	--	334008	--	334008	--	360729
		СП - 8%			--	--	--	--		26721	
209	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	20575,00	--	493800	--	493800	--	533304
		СП - 8%			--	--	--	--		39504	
210	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	12	32522,00	--	390264	--	390264	--	421485
		СП - 8%			--	--	--	--		31221	
211	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	5294,00	--	63528	--	63528	--	68610
		СП - 8%			--	--	--	--		5082	
213	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,20496	887579,00	--	181918	--	181918	--	196471
		СП - 8%			--	--	--	--		14553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4164716	312507	3217592	762726	5321639
							634617	135813	--	394196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3831199				
	Материалы		Тенге				534475				
	Всего заработная плата		Тенге					770430			
	Местные материалы		Тенге				2349600				
		Накладные расходы	Тенге				762726				
		Сметная прибыль	Тенге				367515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4961440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					770430			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				333517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				333517				
		Сметная прибыль	Тенге				26681				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				360198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5321638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					770430			

РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы - тип №3

Водоразборный колодец на 3 абонента тип №3 - 1 шт

Колодец диам.1500мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	1,39	48449,93	10219,32	67345	14205	24294	34669	110176
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	28846	6173		8161	
248	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	27834,00	--	27834	--	27834	--	30061
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
249	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20575,00	--	41150	--	41150	--	44442
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
250	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	32522,00	--	32522	--	32522	--	35124
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
251	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5294,00	--	5294	--	5294	--	5718
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
253	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №3 - 4 шт									
		Колодец диам.1500мм									
287	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн ых и	5,56	48449,93	10219,32	269382	56819	97178	138678	440704
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	115385	24693		32645	
288	С1225-101-0602 225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	27834,00	--	111336	--	111336	--	120243
		СП - 8%			--	--	--	--		8907	
289	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	20575,00	--	164600	--	164600	--	177768
		СП - 8%			--	--	--	--		13168	
290	С1225-101-0610 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	32522,00	--	130088	--	130088	--	140495
		СП - 8%			--	--	--	--		10407	
291	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	5294,00	--	21176	--	21176	--	22870
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
293	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,06832	887579,00	--	60639	--	60639	--	65490
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №3 - 4 шт									
		Колодец диам.1500мм									
327	Е11-221301-0102 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	8,34	48449,93	10219,32	404072	85229	145765	208016	661055
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	173078	37040		48967	
328	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	27834,00	--	167004	--	167004	--	180364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13360	
329	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	20575,00	--	246900	--	246900	--	266652
		СП - 8%			--	--	--	--		19752	
330	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	32522,00	--	195132	--	195132	--	210743
		СП - 8%			--	--	--	--		15611	
331	С1225-101-0201 225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5294,00	--	31764	--	31764	--	34305
		СП - 8%			--	--	--	--		2541	
333	С1222-503-0201 222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,10248	887579,00	--	90959	--	90959	--	98236
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	
337	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,236	1139952,85	534921,07	269029	126242	4417	178140	482942
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	138370	41570		35774	
338	С1241-117-0401 241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	472	206,00	--	97232	--	97232	--	105011
		СП - 8%			--	--	--	--		7779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2448618	282495	1710444	559503	3248772
							455679	109476	--	240652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2184628				
	Материалы		Тенге				271655				
	Всего заработная плата		Тенге					565155			
	Местные материалы		Тенге				1174800				
		Накладные расходы	Тенге				559503				
		Сметная прибыль	Тенге				219532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2963663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					565155			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166758				
		Сметная прибыль	Тенге				13341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180099				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				97232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97232				
		Сметная прибыль	Тенге				7779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3248773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					565155			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60089976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10284585				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4792113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1416235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29797210		
		- Накладные расходы	Тенге							10764953	
		- Сметная прибыль	Тенге							4451114	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				60089976,00				
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге				781170				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				60871146				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге				553927				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				61425073				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1228501				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				62653575				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514					65789474				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге				62500000				
		НДС 12%	Тенге				7500000				
		Всего с НДС	Тенге				70 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района _____ **Махашев А.К.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Тех Сапа Алматы" _____ **Болебай Ы.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс" _____ **Турданова Т.Т.**