субп. 2024г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма",Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тескенсу, Торткульская, дом № 34А** — **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда№15/ЭКБ-1 от 08.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
59	**08.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области			работа	1	4 395 473,70	4 395 473,70	470 943,61
				Итого	1	x	4 395 473,70	470 943,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Бадырмолаева Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2024

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Субподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№15/ЭКБ-1	**08.10.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области"	4 395 473,70	3 924 530,09							470 943,61	4 395 473,70
К оплате	**4 395 473,70**	**3 924 530,09**							**470 943,61**	**4 395 473,70**

Подрядчик: **ТОО «СК-Ретма», БИН 070340016900**

Директор Байдуллаев Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" БИН 051040005224**

Заказ 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Приложение №1 к Договору №15/ЭКБ-1 от 08.10.2024

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Технологические решения

Договор подряда (контракт) №15/ЭКБ-1 от 08.10.2024 г.

Акт выполненных работ от 20 октября-2024г

за октябрь-2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Наружные сети водопровода					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
15	**15**	**6104-0101-0102**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**12**	**8086**	**97 032**	
16	**16**	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**6,912**	**55585**	**384 204**	**Казахстан**
17	**17**	**1109-0305-0302**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводовмассой до 0,5 т. Монтаж для крепления опор**	**т конструкций**	**0,877**	**268064**	**235 092**	
18	**18**	**1109-0603-0101**	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж скользящих опор**	**т конструкций**	**0,05112**	**391322**	**20 004**	
19	**19**	**241-102-0254**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм**	**1 м**	**4,98**	**47703**	**237 561**	**Казахстан**
20	**20**	**6106-0301-0101**	**Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 тпятка для стоек из труб 426*10**	**т**	**0,87688**	**278538**	**244 244**	
21	**21**	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,707**	**337004**	**238 262**	**Казахстан**
22	**22**	**214-203-0102**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16**	**1 т**	**0,12388**	**441421**	**54 683**	**Казахстан**
23	**23**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм-уголок 50*50*5**	**1 т**	**0,046**	**378725**	**17 421**	**Казахстан**
24	**24**	**6121-0103-0110**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 630 мм**	**км**	**0,08405**	**7551874**	**634 697**	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
25	**25**	**241-102-0254**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм**	**1 м**	**24,668**	**47703**	**1 176 738**	**Казахстан**
			Итого:				**3 339 939**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 187 556**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 562 678**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 353 234**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**351 972**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 246 682	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			708	
Всего								
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)							**3 339 938,76**	
Итого с общеплощадочными затратами							293 885,46	
Сметная прибыль (5%)							**3 633 824,22**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							181 691,16	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.							**109 014,73**	
НДС (12%)							**3 924 530,1**	
Всего по акту							470 943,6	
							4 395 473,7	

ТОО "АСТАНАГИПРОКОМСТРОЙ"
БИН 051040005224

Директор: _____ Джакипбеков А. Р.

ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель: _____ Байдуллаев Н.Т.