Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик **ТОО "Dim Nur company"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сооружений**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
040540000252	120140021575			1	01.06.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения	**16 237 769,58**	**14 498 008,55**	**14 498 008,55**				**1 739 761,03**	**16 237 769,58**
Итого								**16 237 769,6**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.

БИН 040540000252

Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Директор Маханбетова М.А

БИН 120140021575

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Dim Nur company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Тартогай Шиелийского района Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 05-01.Наружные сети связи. 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№1 от 01.06.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) 2024 2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2413: электроснабжения [04-01]									
			Раздел 1: Фундамент КТПН									
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,4		11 894,0	4 921,0	52 334,0	21 653,0	15 237,0		52 334,0
			$м^3$ основания			3 510,0	1 487,0	15 444,0	6 543,0			
2	2	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	2		7 395,0	3 336,0	14 790,0	6 672,0	2 418,0		14 790,0
			шт. сборных конструкций			2 850,0	646,0	5 700,0	1 292,0			
3	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1,086		58 551,0		63 586,0		63 586,0		63 586,0
			$м^3$									
4	4	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	24		1 493,0	54,0	35 832,0	1 296,0	16 992,0		35 832,0
			м			731,0	14,0	17 544,0	336,0			
5	5	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	8		9 720,0	445,0	77 760,0	3 560,0	36 600,0		77 760,0
			шт.			4 700,0	121,0	37 600,0	968,0			
6	6	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	9,0432		10 898,0	0,0	98 553,0	0,0			98 553,0
			$м^3$ грунта			10 898,0	0,0	98 553,0	0,0			
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,73328		4 199,0	406,0	7 278,0	704,0	4 747,0		7 278,0
			$м^2$ покрытия			1 054,0	99,0	1 827,0	172,0			
8	8	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,9		56 790,0	2 723,0	51 111,0	2 451,0	28 818,0		51 111,0
			$м^3$			22 046,0	535,0	19 841,0	482,0			
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,0432		4 097,0	40,0	37 050,0	362,0	26 542,0		37 050,0
			$м^2$ поверхности			1 122,0	5,0	10 146,0	45,0			
10	10	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	0,3356		384 662,0	10 182,0	129 093,0	3 417,0	3 606,0		129 093,0
			т конструкций			363 738,0	848,0	122 070,0	285,0			
11	11	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	40		3 104,0		124 160,0		124 160,0		124 160,0

			м									
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,2	192,0	3,0	2 150,0	34,0	997,0		2 150,0
			м²		100,0	0,0	1 120,0	0,0			
13	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2	248,0	4,0	2 778,0	45,0	806,0		2 778,0
			м²		172,0	0,0	1 926,0	0,0			
14	14	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	0,53956	594 987,0	98 750,0	321 031,0	53 282,0	3 776,0		321 031,0
			т конструкций		489 238,0	26 519,0	263 973,0	14 309,0			
15	15	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	0,53956	204 993,0	12 561,0	110 606,0	6 777,0	2 011,0		110 606,0
			т конструкций		188 706,0	2 286,0	101 818,0	1 233,0			
16	16	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
			т								
17	17	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
			т								
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
			т								
19	19	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
			м²								
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,64724	248,0	4,0	3 881,0	63,0	1 127,0		3 881,0
			м²		172,0	0,0	2 691,0	0,0			
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	15,64724	192,0	3,0	3 004,0	47,0	1 393,0		3 004,0
			м²		100,0	0,0	1 565,0	0,0			
22	22	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	1	126,0		126,0		126,0		126,0
			шт								
			Итого по разделу 1: Фундамент КТПН								1 392 997
			Раздел 2: Площадка под ДГУ								
23	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	10,5504	10 898,0	0,0	114 978,0	0,0			114 978,0
			м³ грунта		10 898,0	0,0	114 978,0	0,0			
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,02216	4 199,0	406,0	8 491,0	821,0	5 539,0		8 491,0
			м³ покрытия		1 054,0	99,0	2 131,0	200,0			
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,7623	56 790,0	2 723,0	43 291,0	2 076,0	24 409,0		43 291,0
			м³		22 046,0	535,0	16 806,0	408,0			
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,5504	4 097,0	40,0	43 225,0	422,0	30 965,0		43 225,0
			м² поверхности		1 122,0	5,0	11 838,0	53,0			
27	27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	0,26504	384 662,0	10 182,0	101 951,0	2 699,0	2 847,0		101 951,0
			т конструкций		363 738,0	848,0	96 405,0	225,0			
28	28	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
			м								
29	29	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
			т								
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,9712	192,0	3,0	1 914,0	30,0	887,0		1 914,0
			м²		100,0	0,0	997,0	0,0			
31	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,9712	248,0	4,0	2 473,0	40,0	718,0		2 473,0
			м²		172,0	0,0	1 715,0	0,0			

32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0
33	33	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
34	34	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0
35	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
36	36	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм $м^2$	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
37	37	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
38	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз $м^2$	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
39	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 $м^2$	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
40	40	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
41	41	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
42	42	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство $м^2$ кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
43	43	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак информационный шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
44	44	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство $м^3$	2,56	56 167,0 17 404,0	2 531,0 728,0	143 788,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	92 754,0		143 788,0
45	45	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
46	46	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
47	47	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
49	49	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования подстанция	1	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	8 960,0		256 046,0
50	50	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный шт.	1	2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0
51	51	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА шт.	1	1 331 403,0		1 331 403,0		1 331 403,0		1 331 403,0

52	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами $м^3$ грунта	12,32	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	85 217,0 85 217,0	0,0 0,0			85 217,0
53	53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	12,32	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	44 463,0 44 463,0	0,0 0,0			44 463,0
54	54	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный $м^3$	3,52	3 592,0		12 644,0		12 644,0		12 644,0
55	55	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля	65	735,0 324,0	411,0 131,0	47 775,0 21 060,0	26 715,0 8 515,0			47 775,0
56	56	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	65	1 222,0 647,0	529,0 146,0	79 430,0 42 055,0	34 385,0 9 490,0	2 990,0		79 430,0
57	57	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	65	959,0 539,0	346,0 91,0	62 335,0 35 035,0	22 490,0 5 915,0	4 810,0		62 335,0
58	58	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 м	30	4 116,0		123 480,0		123 480,0		123 480,0
59	59	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 м	84	4 834,0		406 056,0		406 056,0		406 056,0
60	60	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной м	45	21,0 19,0	2,0 1,0	945,0 855,0	90,0 45,0			945,0
61	61	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м м	45	53,0		2 385,0		2 385,0		2 385,0
			Итого по разделу 2: Площадка под ДГУ								6 186 461
			ИТОГО по 04-01								7 579 458
			Смета Э2423: Наружный водопровод и канализация [06-01]								
62	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ $м^3$ грунта	330,68464	336,0 0,0	336,0 68,0	111 110,0 0,0	111 110,0 22 487,0			111 110,0
63	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* $м^3$	10,22736	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	84 887,0 84 887,0	0,0 0,0			84 887,0
64	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	102,2736	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	369 105,0 369 105,0	0,0 0,0			369 105,0
65	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	238,6384	89,0 0,0	89,0 22,0	21 239,0 0,0	21 239,0 5 250,0			21 239,0
66	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками $м^3$ уплотненного грунта	238,6384	576,0 352,0	224,0 70,0	137 456,0 84 001,0	53 455,0 16 705,0			137 456,0
67	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство $м^3$ основания	10,296	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	89 308,0 44 324,0	4 304,0 968,0	40 679,0		89 308,0
68	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм км	0,1144	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	149 952,0 98 327,0	51 625,0 12 634,0			149 952,0
69	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм м	115,544	350,0		40 440,0		40 440,0		40 440,0

70	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
71	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
72	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
73	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
74	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32 шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
75	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
76	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,1144	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	27 304,0 27 100,0	0,0 0,0	205,0		27 304,0
77	16	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
78	17	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2 т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
79	18	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж шт.	1	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	1 367,0		4 711,0
80	19	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
81	20	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
82	22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 м^3 грунта	110,80795	336,0 0,0	336,0 68,0	37 231,0 0,0	37 232,0 7 535,0			37 231,0
83	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* м^3 грунта	3,42705	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	28 445,0 28 445,0	0,0 0,0			28 445,0
84	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м^3 грунта	34,2705	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	123 682,0 123 682,0	0,0 0,0			123 682,0
85	25	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м^3 грунта	79,9645	89,0 0,0	89,0 22,0	7 117,0 0,0	7 117,0 1 759,0			7 117,0
86	26	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м^3 уплотненного грунта	79,9645	576,0 352,0	224,0 70,0	46 060,0 28 148,0	17 913,0 5 598,0			46 060,0
87	27	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м^3 основании	4,7905	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	41 553,0 20 623,0	2 002,0 450,0	18 927,0		41 553,0
88	28	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм м	73,7	454,0 356,0	49,0 15,0	33 460,0 26 237,0	3 612,0 1 106,0	3 611,0		33 460,0

89	29	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011 м	75,174	2 355,0		177 035,0		177 035,0		177 035,0
90	30	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах м³	3,52	116 070,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	408 566,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	60 505,0		408 566,0
91	31	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 шт.	4	21 731,0		86 924,0		86 924,0		86 924,0
92	32	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт.	3	15 836,0		47 508,0		47 508,0		47 508,0
93	33	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 шт.	1	19 236,0		19 236,0		19 236,0		19 236,0
94	34	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 шт.	4	26 162,0		104 648,0		104 648,0		104 648,0
95	36	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка. м³ кладки	0,192	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	6 132,0 4 880,0	976,0 185,0	276,0		6 132,0
96	37	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
97	38	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1 т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
98	39	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ м³ грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
99	40	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* м³ грунта	0,294	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	2 440,0 2 440,0	0,0 0,0			2 440,0
100	41	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м³ грунта	30,894	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	111 496,0 111 496,0	0,0 0,0			111 496,0
101	42	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м³ уплотненного грунта	6,35	576,0 352,0	224,0 70,0	3 658,0 2 235,0	1 423,0 445,0			3 658,0
102	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки м³	0,13	38 209,0 5 084,0	2 566,0 485,0	4 967,0 661,0	334,0 63,0	3 973,0		4 967,0
103	44	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах м³	0,92	116 070,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	106 784,0 64 464,0	26 506,0 7 855,0	15 814,0		106 784,0
104	46	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 шт.	1	8 911,0		8 911,0		8 911,0		8 911,0
105	47	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 шт.	1	21 731,0		21 731,0		21 731,0		21 731,0
106	48	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт.	2	15 836,0		31 672,0		31 672,0		31 672,0
107	49	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 шт.	1	19 236,0		19 236,0		19 236,0		19 236,0
108	50	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1	26 162,0		26 162,0		26 162,0		26 162,0

			шт.									
109	51	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм $м^3$	0,11	62 657,0 23 771,0	5 076,0 964,0	6 892,0 2 615,0	558,0 106,0	3 719,0		6 892,0
110	53	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка. $м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
111	54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону $м^2$ поверхности	10,0425	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	41 144,0 11 268,0	401,0 50,0	29 475,0		41 144,0
112	55	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм $м^2$	8,48	5 102,0 4 191,0	597,0 124,0	43 265,0 35 540,0	5 063,0 1 052,0	2 662,0		43 265,0
113	56	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV т	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
114	58	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2 т	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
115	59	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм $м^2$	0,42	25 736,0 730,0	90,0 29,0	10 809,0 307,0	38,0 12,0	10 465,0		10 809,0
116	60	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
117	61	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,10626	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	104 374,0 103 979,0	395,0 121,0			104 374,0
118	62	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
119	63	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками $м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
120	64	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм $м^3$	0,014616	3 582,0		52,0		52,0		52,0
121	65	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм $м^3$	0,004536	3 531,0		16,0		16,0		16,0
122	66	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм $м^3$	0,0504	2 963,0		149,0		149,0		149,0
123	67	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см $м^2$	0,42	900,0 749,0	10,0 3,0	378,0 315,0	4,0 1,0	59,0		378,0
124	68	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I т	0,029988	24 711,0		741,0		741,0		741,0
			ИТОГО по смете Э2423: Наружный водопровод и канализация [06-01]								3 150 976
			Смета Э2433: Наружные сети связи [05-01]								
125	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2 $м^3$	31,234	381,0 0,0	381,0 96,0	11 900,15 0,0	11 900,15 2 998,46			11 900,15
126	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* $м^3$	9,3702	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	77 772,66 77 772,66	0,0 0,0			77 772,66

127	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 м³	9,3702	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	33 817,05 33 817,05	0,0 0,0			33 817,05
128	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 м³	21,8638	89,0 0,0	89,0 22,0	1 945,88 0,0	1 945,88 481,0			1 945,88
129	5	Ц13-100904-1301 1310-0904-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха км	0,146	687 130,0 0,0	687 130,0 0,0	100 320,98 0,0	100 320,98 0,0			100 320,98
130	6	С1243-501-412 243-501-0412 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подвесной с вынесным силовым элементом, марки ОК/Т-Т-А4-6,0 м	1 460	491,0 0,0	491,0 0,0	716 860,0 0,0	716 860,0 0,0			716 860,0
131	7	У6125-0704-0203 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу м	110	998,0 0,0	998,0 0,0	109 780,0 0,0	109 780,0 0,0			109 780,0
132	8	С1243-501-302 243-501-0302 *СпрСЦ 03.2024*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки ОКСЛ-М2П-А4-2,7 кН м	110	874,0		96 140,0		96 140,0		96 140,0
133	9	С1241-201-406 241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм м	115	451,0		51 865,0		51 865,0		51 865,0
134	10	Е11-221401-501 1122-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м м футляра	10	51 439,0 0,0	51 439,0 0,0	514 390,0 0,0	514 390,0 0,0			514 390,0
135	11	С1241-102-223 241-102-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм м	10	9 387,0		93 870,0		93 870,0		93 870,0
136	12	С1243-903-805 243-903-0805 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-М шт	1	31 614,0 0,0	31 614,0 0,0	31 614,0 0,0	31 614,0 0,0			31 614,0
137	13	У6119-501-101 6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного шт	1	53 809,0 0,0	53 809,0 0,0	53 809,0 0,0	53 809,0 0,0			53 809,0
138	14	ПРАЙС *ПРАЙС ЛИСТ*	Коробка распределительная этажная КРЭ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+сплиттер 1 шт	1	15 755,36		15 755,36		15 755,36		15 755,36
139	15	ПРАЙС ПРАЙС ЛИСТ	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 4 PORT ALL SET укомплектованный шт	1	12 886,61		12 886,61		12 886,61		12 886,61
			ИТОГО по смете Э2433: Наружные сети связи [05-01]								1 922 727

			Итого									12 653 161
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						3 747 587,00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге						587 767,86		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**2 821 309,09**		
			Итого	тенге						**16 062 237,65**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						474 667,08		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						321 244,75		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**16 858 149,48**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	тенге						18 122 510,69		
			Условная скидка 20%	тенге						14 498 008,55		

			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге					1 739 761,03		
			Итого по акту с НДС						**16 237 769,58**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.А**
(должность, подпись, расшифровка
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)