Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, 71, КВ 10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS CONSTRUCTION" БИН: 091240001846,050004, Республика Казахстан, Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 404/67, н.п.3, тел.: (727) 300-44-11** — **091240001846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9-СП от 15.01.2024

Номер документа	Дата составления
112	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			тг	1	577 091,00	577 091,00
				Итого	1	x	577 091,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетчиков К. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик ТОО «BCS Construction»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	**577 091**	**515 260**							**61 831**	**577 091**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «BCS Construction»
Директор Даулетчинов К.Ж. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству _____ Токенов К. Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО «BCS Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024 (месяц, год)

Основание: Раздел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

Раздел 1 .Земляные работы

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**140,65**	439,58	439,58	61827	61827	–	9462	76992	

						–	93,43	–	13141	–	5703		
	2	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**4,35**	2015,38	153,34	8767	667	–	5972	15918	
						1862,04	44,85	8100	195	–	1179		
	3	1101-0101-0361	**Грунты 1 группы в траншеях. Обратная засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16,447**	571,47	571,47	9399	9399	–	1563	11839	
						–	132,01	–	2171	–	877		
	4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**16,447**	530,37	427,34	8723	7028	–	2918	12572	
						103,03	143,34	1695	2358	–	931		
	5	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**123,973**	32,21	32,21	3993	3993	–	1199	5607	
						–	13,43	–	1665	–	415		

	6	1101-0201-0106	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**123,973**	141,5	141,5	17542	17542	–	3943	23204	
						–	44,17	–	5476	–	1719		
	7	1101-0104-0105	**Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**4,58**	28,61	28,61	131	131	–	42	187	
						–	12,78	–	59	–	14		

Итого по разделу 1 **146 319,00**

в том числе

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 795
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 100 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 065
- накладные расходы, тенге 25 099
  в т.ч. зарплата, тенге 2 259
- сметная прибыль (8 %), тенге 10 838

Раздел 2 Наружные сети канализации

1	8	1123-1401-0102	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %**	**м трубопровода**	**51**	2030,51	20,12	103556	1026	97154	5761	118062	
						105,4	8,7	5375	444	–	8745		

Итого по разделу 2	**118 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 154
- накладные расходы, тенге	5 761
в т.ч. зарплата, тенге	518
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 745

Раздел 3 Строительство колодца. 3 шт - д. 1000 мм

	9	1123-0601-0104	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %**	**м3 конструкций колодца**	**2,97**	49443,29	12232,23	146847	36330	40061	85448	250879	
						23722,66	5338,32	70456	15855	–	18584		

Итого по разделу 6	**250 879**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 061

- накладные расходы, тенге	85 448
в т.ч. зарплата, тенге	3 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 584

Итого по смете	**515 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	137 215
- перевозка грузов, тенге	9 225
- накладные расходы, тенге	116 308
в т.ч. зарплата, тенге	6 673
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 167

Всего	**515 260**
Итого в текущих ценах	**515 260**
НДС (12%)	61 831
Итого	**577 091**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BCS Construction»
Директор Даулетчинов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству
Токенов К. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)