Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Поддрядчик: ТОО "Стройком Лимитед"
Наименование объекта: «Строительство водопроводной сети и водозаборных сооружении с Кайнар Кордайского района Жамбылской области
Договор: №7 ДСП от 23.10.2023 год

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - АНКАТЫ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	33	227,48	227,48	7506,85	7506,85	--	1234,07	9440,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,94	--	1713,98		699,27	
2	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,72	35,95	35,95	996,44	996,44	--	247,42	1343,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,40	--	343,64		99,51	
3	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	3138,02	866,87	7531,25	2080,49	3868,92	2222,16	10533,68
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1581,84	807,58		780,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16034,54	10583,78	3868,92	3703,64	21317,24
							1581,84	2865,20	--	1579,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16034,54				
	Материалы		Тенге				3868,92				
	Всего заработная плата		Тенге					4447,04			
		Накладные расходы	Тенге				3703,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1579,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21317,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,92
		Сметная заработная плата	Тенге					4447,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21317,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,92
		Сметная заработная плата	Тенге					4447,04			
		РАЗДЕЛ 2. Опора ПП10-5									
4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6447,10	2801,18	12894,19	5602,36	1434,99	6730,51	21194,68
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	5856,84	2556,30		1569,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ13	шт.	2	14967,00	--	29934,00	--	29934,00	--	32328,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2394,72	
6	С124-010103-1701 2401-0103-1701 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ7	т	0,0168	290469,00	--	4879,88	--	4879,88	--	5270,27
		СП - 8%			--	--	--	--		390,39	
7	С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Хомут Х33,Х34	шт.	4	659,00	--	2636,00	--	2636,00	--	2846,88
		СП - 8%			--	--	--	--		210,88	
8	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	26,6	344,89	14,62	9173,98	388,86	3964,67	3527,04	13717,10
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	4820,45	78,21		1016,08	
9	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1933,00	--	23196,00	--	23196,00	--	25051,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1855,68	
10	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648,00	--	648,00	--	699,84
		СП - 8%			--	--	--	--		51,84	
11	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	12	5691,00	--	68292,00	--	68292,00	--	73755,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5463,36	
12	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	184,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	
13	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164290,05	5991,22	147621,54	10257,55	188511,41
							10677,29	2634,51	--	13963,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33017,98				
	Материалы		Тенге				3964,67				
	Всего заработная плата		Тенге					4898,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23844,00				
		Накладные расходы	Тенге				3527,04				
		Сметная прибыль	Тенге				2923,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39468,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,58
		Сметная заработная плата	Тенге					4898,66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131272,07				
	Материалы		Тенге				1434,99				
	Всего заработная плата		Тенге					8413,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118377,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6730,51				
		Сметная прибыль	Тенге				11040,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149042,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,86
		Сметная заработная плата	Тенге					8413,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188511,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,44
		Сметная заработная плата	Тенге					13311,80			
		РАЗДЕЛ 3. Угловая анкерная опора УА10-1									
14	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	19752,28	10421,78	79009,11	41687,12	2869,99	42789,79	131542,81
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	34452,00	19035,24		9743,91	
15	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	12	2131,57	1210,65	25578,84	14527,80	--	13142,11	41818,63
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	11051,04	5376,60		3097,68	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,4	826,44	19,07	52396,28	1209,29	36617,16	13679,77	71362,14
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14569,83	139,61		5286,08	
17	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	5	14673,00	--	73365,00	--	73365,00	--	79234,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5869,20	
18	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	10	1123,00	--	11230,00	--	11230,00	--	12128,40
		СП - 8%			--	--	--	--		898,40	
19	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	5	2200,00	--	11000,00	--	11000,00	--	11880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		880,00	
20	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	10	1214,00	--	12140,00	--	12140,00	--	13111,20
		СП - 8%			--	--	--	--		971,20	
21	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	10	2714,00	--	27140,00	--	27140,00	--	29311,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2171,20	
22	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	
23	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	40	1933,00	--	77320,00	--	77320,00	--	83505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6185,60	
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20	51,00	--	1020,00	--	1020,00	--	1101,60
		СП - 8%			--	--	--	--		81,60	
26	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	10	376,00	--	3760,00	--	3760,00	--	4060,80
		СП - 8%			--	--	--	--		300,80	
27	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	548,00	--	9864,00	--	9864,00	--	10653,12
		СП - 8%			--	--	--	--		789,12	
28	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	184,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%			--	--	--	--		264,96	
29	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	960,00	--	17280,00	--	17280,00	--	18662,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1382,40	
30	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	603,00	--	9045,00	--	9045,00	--	9768,60
		СП - 8%			--	--	--	--		723,60	
31	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906,00	--	3906,00	--	4218,48
		СП - 8%			--	--	--	--		312,48	
32	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	533,00	--	3198,00	--	3198,00	--	3453,84
		СП - 8%			--	--	--	--		255,84	
33	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524,00	--	25524,00	--	27565,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2041,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				502552,87	57599,64	382705,72	71202,82	619656,15
							62247,51	24586,73	--	45900,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108002,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103864,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				8767,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118361,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				394550,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				39487,15				
	Всего заработная плата		Тенге					84624,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237566,00				
		Накладные расходы	Тенге				69611,68				
		Сметная прибыль	Тенге				37132,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501294,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,93
		Сметная заработная плата	Тенге					84624,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				619656,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,99
		Сметная заработная плата	Тенге					86834,24			
		РАЗДЕЛ 4. Анкерная концевая опора А10-1									
34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	12914,76	6474,40	64573,79	32372,00	3587,49	34713,84	107230,64
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	28614,30	14778,00		7943,01	
35	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	10	2131,57	1210,65	21315,70	12106,50	--	10951,76	34848,86
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	9209,20	4480,50		2581,40	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,4	826,44	19,07	49916,96	1152,07	34884,49	13032,47	67985,38
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	13880,40	133,00		5035,95	
37	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	18	14673,00	--	264114,00	--	264114,00	--	285243,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21129,12	
38	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	36	1123,00	--	40428,00	--	40428,00	--	43662,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3234,24	
39	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	18	2200,00	--	39600,00	--	39600,00	--	42768,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3168,00	
40	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	18	1214,00	--	21852,00	--	21852,00	--	23600,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,16	
41	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	18	2714,00	--	48852,00	--	48852,00	--	52760,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3908,16	
42	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	
44	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	36	1933,00	--	69588,00	--	69588,00	--	75155,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5567,04	
45	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
46	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	6	376,00	--	2256,00	--	2256,00	--	2436,48
		СП - 8%			--	--	--	--		180,48	
47	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728,00	--	19728,00	--	21306,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1578,24	
48	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	184,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
49	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	960,00	--	43200,00	--	43200,00	--	46656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,00	
50	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	40	2127,00	--	85080,00	--	85080,00	--	91886,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6806,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				833899,09	45806,00	734214,55	60289,21	965723,36
							53878,54	19426,78	–	71535,06	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				159112,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154974,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				12856,30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				173560,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674786,45				
	Материалы		Тенге				38471,97				
	Всего заработная плата		Тенге					71095,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				538980,00				
		Накладные расходы	Тенге				58698,07				
		Сметная прибыль	Тенге				58678,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				792163,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,93
		Сметная заработная плата	Тенге					71095,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				965723,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,99
		Сметная заработная плата	Тенге					73305,33			
		РАЗДЕЛ 5. Промежуточная опора П10-2									
51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	21	12914,76	6474,40	271209,90	135962,40	15067,44	145798,13	450368,67
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	120180,06	62067,60		33360,64	
52	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 3	шт.	21	9327,00	--	195867,00	--	195867,00	--	211536,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15669,36	
53	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	21	1214,00	--	25494,00	--	25494,00	--	27533,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2039,52	
54	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	126	1933,00	--	243558,00	--	243558,00	--	263042,64
		СП - 8%			--	--	--	--		19484,64	
55	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	126	51,00	--	6426,00	--	6426,00	--	6940,08
		СП - 8%			--	--	--	--		514,08	
56	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	126	5691,00	--	717066,00	--	717066,00	--	774431,28
		СП - 8%			--	--	--	--		57365,28	
57	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	548,00	--	11508,00	--	11508,00	--	12428,64
		СП - 8%			--	--	--	--		920,64	
58	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	184,00	--	3864,00	--	3864,00	--	4173,12
		СП - 8%			--	--	--	--		309,12	
59	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	12470,21	3667,65	37410,64	11002,95	474,79	24131,11	66465,09
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	1410,33	25932,90	4230,99		4923,34	
60	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	3	48793,00	--	146379,00	--		--	146379,00
					--	--	--	--	146379,00	--	
61	Ц13-080205-0704 1308-0205-0704 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	4,35	34685,60	18611,74	150882,35	80961,07	5432,53	65563,06	233761,04
		НР - 72%; СП - 8%			14825,00	6108,29	64488,75	26571,06		17315,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	4,1325	903845,00	--	3735139,46	--	3735139,46	--	4033950,62
		СП - 8%			--	--	--	--		298811,16	
		Заземление опор реконструируемой ВЛ-10кВ									
63	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	2102,99	107,98	67295,69	3455,23	39962,05	17685,14	91779,29
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	23878,40	684,29		6798,47	
64	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	32	323,24	50,14	10343,82	1604,35	3622,66	3973,55	15462,76
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	5116,80	402,02		1145,39	
65	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	41811,25	18875,88	83622,51	37751,76	1830,75	40771,17	134345,17
		НР - 72%; СП - 8%			22020,00	6293,31	44040,00	12586,62		9951,49	
66	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	2	70542,29	37807,85	141084,58	75615,70	6014,88	60792,81	218027,58
		НР - 72%; СП - 8%			29727,00	12490,23	59454,00	24980,46		16150,19	
67	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	431763,00	--	431763,00	--		--	431763,00
					--	--	--	--	431763,00	--	
68	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	368396,00	--	368396,00	--		--	368396,00
					--	--	--	--	368396,00	--	
69	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	2	841174,00	--	1682348,00	--		--	1682348,00
					--	--	--	--	1682348,00	--	
70	Е11-070202-0102 1107-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Колонны железобетонные. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	8	10416,19	4714,24	83329,52	37713,95	13876,05	48481,31	142355,70
		НР - 118%; СП - 8%			3967,44	1168,29	31739,52	9346,34		10544,87	
71	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	8	16131,00	--	129048,00	--	129048,00	--	139371,84
		СП - 8%			--	--	--	--		10323,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Заземление КТП							
72	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2102,99	107,98	52574,75	2699,40	31220,35	13816,51	71702,57
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	18655,00	534,60		5311,30	
73	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2829,29	156,19	113171,53	6247,68	77075,85	22568,31	146599,03
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	29848,00	1496,88		10859,19	
74	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1096,34	80,36	2192,68	160,72	43,14	1470,44	3956,17
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	1988,82	53,46		293,05	
75	С123-070501-0403 2307-0501-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	шт.	2	59464,00	--	118928,00	--	118928,00	--	128442,24
		СП - 8%			--	--	--	--		9514,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8828902,42	393175,22	5381519,00	445051,55	9805559,41
							425322,25	142954,32	2628886,00	531605,44	
	Стоимость оборудования		Тенге				2628886,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2628886,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4725219,36				
	Материалы		Тенге				165202,21				
	Всего заработная плата		Тенге					314779,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4104051,46				
		Накладные расходы	Тенге				226640,99				
		Сметная прибыль	Тенге				396148,83				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5348009,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270,55
		Сметная заработная плата	Тенге					314779,16			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474797,06				
	Материалы		Тенге				29418,28				
	Всего заработная плата		Тенге					253497,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				953799,00				
	Местные материалы		Тенге				129048,00				
		Накладные расходы	Тенге				218410,55				
		Сметная прибыль	Тенге				135456,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828664,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229,30
		Сметная заработная плата	Тенге					253497,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9805559,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499,85
		Сметная заработная плата	Тенге					568276,57			
				РАЗДЕЛ 6. ВЛ 0,4кВ							
76	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	6447,10	2801,18	38682,58	16807,08	4304,98	20191,54	63584,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	17570,52	7668,90		4709,93	
77	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	12914,76	6474,40	77488,54	38846,40	4304,98	41656,61	128676,76
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	34337,16	17733,60		9531,61	
78	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3379,00	--	43927,00	--	43927,00	--	47441,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3514,16	
79	С124-040207-4914 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3380,00	--	43940,00	--	43940,00	--	47455,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3515,20	
80	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1967,00	--	29505,00	--	29505,00	--	31865,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2360,40	
81	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2780,00	--	50040,00	--	50040,00	--	54043,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4003,20	
82	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4434,00	--	79812,00	--	79812,00	--	86196,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6384,96	
83	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3052,00	--	54936,00	--	54936,00	--	59330,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4394,88	
84	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3861,00	--	50193,00	--	50193,00	--	54208,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,44	
85	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1340,00	--	17420,00	--	17420,00	--	18813,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,60	
86	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	10137,00	--	131781,00	--	131781,00	--	142323,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10542,48	
87	С124-040207-4040 2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	4827,00	--	82059,00	--	82059,00	--	88623,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6564,72	
88	С124-040207-5307 2404-0207-5307 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	761,00	--	12937,00	--	12937,00	--	13971,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1034,96	
89	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2123,00	--	36091,00	--	36091,00	--	38978,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2887,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2123,00	--	27599,00	--	27599,00	--	29806,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2207,92	
91	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2799,00	--	36387,00	--	36387,00	--	39297,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2910,96	
92	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	470,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
		СП - 8%			--	--	--	--		526,40	
93	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	14	323,24	50,14	4525,42	701,90	1584,92	1738,43	6764,96
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	2238,60	175,88		501,11	
94	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178,00	--	2492,00	--	2492,00	--	2691,36
		СП - 8%			--	--	--	--		199,36	
95	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40	420,00	--	16800,00	--	16800,00	--	18144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1344,00	
96	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,04	77780,32	48293,42	3111,21	1931,74	45,66	1272,76	4734,69
		НР - 72%; СП - 8%			28345,40	15847,51	1133,82	633,90		350,72	
97	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04	601867,00	--	24074,68	--	24074,68	--	26000,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1925,97	
98	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	комплект	13	2714,00	--	35282,00	--	35282,00	--	38104,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2822,56	
99	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	41,00	--	533,00	--	533,00	--	575,64
		СП - 8%			--	--	--	--		42,64	
100	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	422,00	--	5486,00	--	5486,00	--	5924,88
		СП - 8%			--	--	--	--		438,88	
101	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	418,00	--	3762,00	--	3762,00	--	4062,96
		СП - 8%			--	--	--	--		300,96	
102	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1212,97	156,19	3638,90	468,58	931,72	1692,62	5758,04
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2238,60	112,27		426,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601867,00	--	1805,60	--	1805,60	--	1950,05
		СП - 8%			--	--	--	--		144,45	
104	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,275	61834,37	21087,02	17004,45	5798,93	1320,10	9688,66	28828,56
		НР - 80%; СП - 8%			35947,00	8092,35	9885,42	2225,40		2135,45	
105	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,275	302659,00	--	83231,23	--	83231,23	--	89889,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6658,50	
				Наружное освещение							
				Стальные конструкции							
106	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	9830,74	5495,35	108138,15	60448,85	5603,08	44587,70	164943,91
		НР - 72%; СП - 8%			3826,02	1803,74	42086,22	19841,14		12218,07	
107	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна КС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	4346,00	--	47806,00	--	47806,00	--	51630,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3824,48	
108	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х16	шт.	11	1547,00	--	17017,00	--	17017,00	--	18378,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1361,36	
				Линейная арматура							
109	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	4334,28	836,71	47677,13	9203,85	19613,78	17796,95	70712,00
		НР - 72%; СП - 8%			1714,50	532,59	18859,50	5858,48		5237,93	
110	С123-070103-0409 2307-0103-0409 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	11	9398,00	--	103378,00	--	103378,00	--	111648,24
		СП - 8%			--	--	--	--		8270,24	
111	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления 220В, 250Вт	шт.	11	1297,00	--	14267,00	--	14267,00	--	15408,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,36	
112	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	11	811,00	--	8921,00	--	8921,00	--	9634,68
		СП - 8%			--	--	--	--		713,68	
113	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	11	49,00	--	539,00	--	539,00	--	582,12
		СП - 8%			--	--	--	--		43,12	
114	Ц13-080206-0301 1308-0206-0301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	45	988,92	2,05	44501,61	92,09	37214,02	5198,08	53675,67
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	0,53	7195,50	24,06		3975,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,045	266596,00	--	11996,82	--	11996,82	--	12956,57
		СП - 8%			--	--	--	--		959,75	
		Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
116	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2102,99	107,98	23132,89	1187,74	13736,96	6079,27	31549,13
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	8208,20	235,22		2336,97	
117	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	11	217,83	16,63	2396,10	182,97	336,97	1380,47	4078,70
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	1876,16	41,16		302,13	
118	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10912,35	936,04	10912,35	936,04	7690,31	1838,38	13770,78
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286,00	267,30		1020,06	
119	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРНМ 2	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
120	С123-070501-0206 2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14094,00	--	14094,00	--	14094,00	--	15221,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,52	
121	С123-070204-1311 2307-0204-1311 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	931,00	--	1862,00	--	1862,00	--	2010,96
		СП - 8%			--	--	--	--		148,96	
122	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522,00	--	3044,00	--	3044,00	--	3287,52
		СП - 8%			--	--	--	--		243,52	
123	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4786,72	102,56	4786,72	102,56	2588,16	1528,37	6820,29
		НР - 72%; СП - 8%			2096,00	26,73	2096,00	26,73		505,21	
124	С123-070208-0304 2307-0208-0304 РСНБ РК 2015	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ 220V, ПМЛ221004, Iн 25А	шт.	1	46180,00	--	46180,00	--	46180,00	--	49874,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3694,40	
125	С123-070216-0117 2307-0216-0117 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК В КОМПЛЕКТЕ С ФОТОРЕЛЕ 220V - ФР-94	шт.	1	4947,00	--	4947,00	--	4947,00	--	5342,76
		СП - 8%			--	--	--	--		395,76	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2829,29	156,19	14146,44	780,96	9634,48	2821,04	18324,88
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	3731,00	187,11		1357,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	217,83	16,63	1524,79	116,44	214,43	878,48	2595,54
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	1193,92	26,20		192,26	
128	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	80	399,54	32,11	31963,44	2568,77	9780,27	14630,45	50321,40
		НР - 72%; СП - 8%			245,18	8,82	19614,40	705,67		3727,51	
129	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	211,12	214,21	214,21	45224,17	45224,17	–	7190,13	56607,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	9986,29		4193,14	
130	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,96	30,76	30,76	5565,78	5565,78	–	1381,99	7503,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1919,44		555,82	
131	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	406,67	195,81	24400,24	11748,34	2742,90	9476,07	36586,41
		НР - 72%; СП - 8%			165,15	54,20	9909,00	3252,20		2710,10	
132	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1214776,00	--	72886,56	--	72886,56	--	78717,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5830,92	
133	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	668,21	358,25	133641,96	71650,96	9143,00	52839,09	201399,53
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	102,70	52848,00	20539,62		14918,48	
134	С123-060201-0204 2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	394005,00	--	47280,60	--	47280,60	--	51063,05
		СП - 8%			--	--	--	--		3782,45	
135	С123-060129-0502 2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	609935,00	--	48794,80	--	48794,80	--	52698,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3903,58	
136	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	10	266,31	17,91	2663,07	179,15	778,32	1270,37	4248,11
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,88	1705,60	58,81		314,68	
137	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	616,00	--	6160,00	--	6160,00	--	6652,80
		СП - 8%			--	--	--	--		492,80	
138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,058	86313,08	61848,08	5006,16	3587,19	–	1523,84	7052,40
		НР - 72%; СП - 8%			24465,00	12025,44	1418,97	697,48		522,40	
139	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭС 150	м	58	40,00	--	2320,00	--	2320,00	--	2505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		185,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3592,00	--	7184,00	--	7184,00	--	7758,72
		СП - 8%			--	--	--	--		574,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1993993,37	278130,47	1475430,32	246661,28	2419907,00
							240432,59	92216,85	--	179252,37	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				969162,85				
	Материалы		Тенге				121638,97				
	Всего заработная плата		Тенге					231322,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502996,29				
		Накладные расходы	Тенге				166552,35				
		Сметная прибыль	Тенге				90857,22				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1226572,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208,45
		Сметная заработная плата	Тенге					231322,71			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018670,52				
	Материалы		Тенге				9930,06				
	Всего заработная плата		Тенге					101326,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				834705,00				
		Накладные расходы	Тенге				80108,92				
		Сметная прибыль	Тенге				87902,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1186681,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90,89
		Сметная заработная плата	Тенге					101326,73			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6160,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6160,00				
		Сметная прибыль	Тенге				492,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6652,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2419907,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299,34
		Сметная заработная плата	Тенге					332649,44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14020674,59**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				794140,02				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					791286,32			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					284684,39			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8125360,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2628886,00		
		- Накладные расходы	Тенге							837166,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							843836,19	

БЛАГОУСТРОЙСТВО - АНКАТЫ (дорожное покрытия)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1297,2	43,88	43,88	56926,32	56926,32	--	14134,91	76746,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	19631,82		5684,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1297,2	139,73	132,88	181253,84	172372,58	–	34731,20	233263,85
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	8881,25	39356,53		17278,80	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1106,5	30,76	30,76	34032,58	34032,58	–	8450,35	45881,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	11736,60		3398,63	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,195	715,39	--	23747,44	--	–	17098,15	44113,24
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	23747,44	--		3267,65	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,7	132,84	63,18	757,21	360,15	–	404,50	1254,64
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	397,06	164,74		92,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296717,39	263691,63	–	74819,12	401259,43
							33025,75	70889,69	–	29722,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296717,39				
	Всего заработная плата		Тенге					103915,45			
		Накладные расходы	Тенге				74819,12				
		Сметная прибыль	Тенге				29722,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ									
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	63,52	3488,71	990,15	221602,55	62894,40	151244,30	21650,27	262713,05
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	7463,85	12582,70		19460,23	
7	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	635,2	1336,89	152,82	849189,52	97070,17	734406,81	50589,17	971760,98
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	17712,55	29129,27		71982,30	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0945	67890,05	1626,03	6415,61	153,66	6261,95	77,90	7012,99
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	72,13		519,48	
9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	635,2	1856,54	90,52	1179271,09	57497,53	1098275,23	42724,61	1319755,36
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	23498,33	16061,49		97759,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	635,2	867,13	0,08	550798,58	51,83	550494,98	271,91	595156,13
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	251,77	--		44085,64	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0385	67890,05	1626,03	2613,77	62,60	2551,16	31,74	2857,14
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	29,39		211,64	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	635,2	2097,29	90,72	1332199,62	57627,59	1251073,70	42779,62	1484977,58
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	23498,33	16112,43		109998,34	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	121	2206,97	27,51	267042,85	3328,46	187279,90	83859,92	378974,99
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	76434,49	1213,58		28072,22	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,536	44259,00	--	245017,82	--	245017,82	--	264619,25
		СП - 8%			--	--	--	--		19601,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4654151,42	278686,23	4226605,85	241985,14	5287827,48
							148859,33	75200,98	--	391690,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4654151,42				
	Материалы		Тенге				3776922,14				
	Всего заработная плата		Тенге					224060,31			
	Местные материалы		Тенге				449683,71				
		Накладные расходы	Тенге				241985,14				
		Сметная прибыль	Тенге				391690,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5287827,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209,33
		Сметная заработная плата	Тенге					224060,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5287827,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209,33
		Сметная заработная плата	Тенге					224060,31			
		РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,848	3488,71	990,15	2958,42	839,65	2019,13	289,03	3507,25
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	99,64	167,98		259,80	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	10,6	1346,55	152,82	14273,38	1619,87	12357,93	844,21	16327,00
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	295,58	486,10		1209,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,6	2229,44	90,72	23632,03	961,67	22278,22	713,89	26293,59
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	392,13	268,88		1947,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40863,83	3421,19	36655,28	1847,14	46127,85
							787,36	922,96	–	3416,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40863,83				
	Материалы		Тенге				34642,03				
	Всего заработная плата		Тенге					1710,32			
	Местные материалы		Тенге				2013,25				
		Накладные расходы	Тенге				1847,14				
		Сметная прибыль	Тенге				3416,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46127,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1710,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46127,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,47
		Сметная заработная плата	Тенге					1710,32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5735214,76**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				182672,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545799,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147013,63			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4263261,13		
		- Накладные расходы	Тенге							318651,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							424830,72	
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА (ДВУ1-5,5)									
		РАЗДЕЛ 1. Основание под фундаменты ДВУ1-5,5									
1	Ценовое предл.	Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ1-5,5 в комплекте с мобильным зданием габаритами (9,0x4,8x2,95h)м	компл	1	35580357,14	--	35580357,14	--		--	35580357,14
					--	--	--	--	35580357,14	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35580357,14	--	–	--	35580357,14
							--	--	35580357,14	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				35580357,14				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35580357,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35580357,14				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35580357,14**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						35580357,14		
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	40,5	227,48	227,48	9212,96	9212,96	–	1514,54	11585,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,94	--	2103,52		858,20	
2	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	34,02	35,95	35,95	1222,91	1222,91	--	303,65	1648,68
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,40	--	421,74		122,12	
3	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,9	3138,02	866,87	9100,26	2513,92	4674,94	2685,11	12728,19
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1911,39	975,82		942,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19536,12	12949,79	4674,94	4503,29	25962,57
							1911,39	3501,08	--	1923,15	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19536,12				
	Материалы		Тенге				4674,94				
	Всего заработная плата		Тенге					5412,47			
		Накладные расходы	Тенге			ъ	4503,29				
		Сметная прибыль	Тенге				1923,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25962,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,76
		Сметная заработная плата	Тенге					5412,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25962,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,76
		Сметная заработная плата	Тенге					5412,47			
		РАЗДЕЛ 2. Опора ПП10-5									
4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6447,10	2801,18	12894,19	5602,36	1434,99	6730,51	21194,68
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	5856,84	2556,30		1569,98	
5	С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ13	шт.	2	14967,00	--	29934,00	--	29934,00	--	32328,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2394,72	
6	С124-010103-1701 2401-0103-1701 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ7	т	0,0168	290469,00	--	4879,88	--	4879,88	--	5270,27
		СП - 8%			--	--	--	--		390,39	
7	С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Хомут Х33,Х34	шт.	4	659,00	--	2636,00	--	2636,00	--	2846,88
		СП - 8%			--	--	--	--		210,88	
8	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	26,6	344,89	14,62	9173,98	388,86	3964,67	3527,04	13717,10
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	4820,45	78,21		1016,08	
9	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1933,00	--	23196,00	--	23196,00	--	25051,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1855,68	
10	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648,00	--	648,00	--	699,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51,84	
11	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	12	5691,00	--	68292,00	--	68292,00	--	73755,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5463,36	
12	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	184,00	--	2208,00	--	2208,00	--	2384,64
		СП - 8%			--	--	--	--		176,64	
13	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869,00	--	10428,00	--	10428,00	--	11262,24
		СП - 8%			--	--	--	--		834,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164290,05	5991,22	147621,54	10257,55	188511,41
							10677,29	2634,51	--	13963,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33017,98				
	Материалы		Тенге				3964,67				
	Всего заработная плата		Тенге					4898,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23844,00				
		Накладные расходы	Тенге				3527,04				
		Сметная прибыль	Тенге				2923,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39468,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,58
		Сметная заработная плата	Тенге					4898,66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131272,07				
	Материалы		Тенге				1434,99				
	Всего заработная плата		Тенге					8413,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118377,88				
		Накладные расходы	Тенге				6730,51				
		Сметная прибыль	Тенге				11040,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149042,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,86
		Сметная заработная плата	Тенге					8413,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188511,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,44
		Сметная заработная плата	Тенге					13311,80			
		РАЗДЕЛ 3. Угловая анкерная опора УА10-1									
14	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	19752,28	10421,78	79009,11	41687,12	2869,99	42789,79	131542,81
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	34452,00	19035,24		9743,91	
15	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	12	2131,57	1210,65	25578,84	14527,80	--	13142,11	41818,63
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	11051,04	5376,60		3097,68	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,4	826,44	19,07	52396,28	1209,29	36617,16	13679,77	71362,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14569,83	139,61		5286,08	
17	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	5	14673,00	--	73365,00	--	73365,00	--	79234,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5869,20	
18	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	10	1123,00	--	11230,00	--	11230,00	--	12128,40
		СП - 8%			--	--	--	--		898,40	
19	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	5	2200,00	--	11000,00	--	11000,00	--	11880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		880,00	
20	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	10	1214,00	--	12140,00	--	12140,00	--	13111,20
		СП - 8%			--	--	--	--		971,20	
21	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	10	2714,00	--	27140,00	--	27140,00	--	29311,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2171,20	
22	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	
23	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	
24	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	40	1933,00	--	77320,00	--	77320,00	--	83505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6185,60	
25	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20	51,00	--	1020,00	--	1020,00	--	1101,60
		СП - 8%			--	--	--	--		81,60	
26	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	10	376,00	--	3760,00	--	3760,00	--	4060,80
		СП - 8%			--	--	--	--		300,80	
27	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	548,00	--	9864,00	--	9864,00	--	10653,12
		СП - 8%			--	--	--	--		789,12	
28	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	184,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%			--	--	--	--		264,96	
29	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	960,00	--	17280,00	--	17280,00	--	18662,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1382,40	
30	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	603,00	--	9045,00	--	9045,00	--	9768,60
		СП - 8%			--	--	--	--		723,60	
31	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906,00	--	3906,00	--	4218,48
		СП - 8%			--	--	--	--		312,48	
32	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	533,00	--	3198,00	--	3198,00	--	3453,84
		СП - 8%			--	--	--	--		255,84	
33	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524,00	--	25524,00	--	27565,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2041,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				502552,87	57599,64	382705,72	71202,82	619656,15
							62247,51	24586,73	–	45900,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108002,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103864,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				8767,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118361,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				394550,23				
	Материалы		Тенге				39487,15				
	Всего заработная плата		Тенге					84624,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237566,00				
		Накладные расходы	Тенге				69611,68				
		Сметная прибыль	Тенге				37132,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501294,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,93
		Сметная заработная плата	Тенге					84624,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				619656,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,99
		Сметная заработная плата	Тенге					86834,24			
		РАЗДЕЛ 4. Анкерная концевая опора А10-1									
34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	12914,76	6474,40	64573,79	32372,00	3587,49	34713,84	107230,64
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	28614,30	14778,00		7943,01	
35	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	10	2131,57	1210,65	21315,70	12106,50	–	10951,76	34848,86
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	9209,20	4480,50		2581,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,4	826,44	19,07	49916,96	1152,07	34884,49	13032,47	67985,38
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	13880,40	133,00		5035,95	
37	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	18	14673,00	--	264114,00	--	264114,00	--	285243,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21129,12	
38	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	36	1123,00	--	40428,00	--	40428,00	--	43662,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3234,24	
39	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	18	2200,00	--	39600,00	--	39600,00	--	42768,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3168,00	
40	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	18	1214,00	--	21852,00	--	21852,00	--	23600,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,16	
41	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	18	2714,00	--	48852,00	--	48852,00	--	52760,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3908,16	
42	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	
43	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	
44	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	36	1933,00	--	69588,00	--	69588,00	--	75155,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5567,04	
45	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
46	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	6	376,00	--	2256,00	--	2256,00	--	2436,48
		СП - 8%			--	--	--	--		180,48	
47	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728,00	--	19728,00	--	21306,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1578,24	
48	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	184,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
49	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	960,00	--	43200,00	--	43200,00	--	46656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,00	
50	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	40	2127,00	--	85080,00	--	85080,00	--	91886,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6806,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				833899,09	45806,00	734214,55	60289,21	965723,36
							53878,54	19426,78	--	71535,06	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				159112,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154974,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				12856,30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				173560,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				674786,45				
	Материалы		Тенге				38471,97				
	Всего заработная плата		Тенге					71095,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				538980,00				
		Накладные расходы	Тенге				58698,07				
		Сметная прибыль	Тенге				58678,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				792163,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,93
		Сметная заработная плата	Тенге					71095,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				965723,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,99
		Сметная заработная плата	Тенге					73305,33			
		РАЗДЕЛ 5. Промежуточная опора П10-2									
51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	36	12914,76	6474,40	464931,26	233078,40	25829,90	249939,65	772060,58
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	206022,96	106401,60		57189,67	
52	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 3	шт.	36	9327,00	--	335772,00	--	335772,00	--	362633,76
		СП - 8%			--	--	--	--		26861,76	
53	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	36	1214,00	--	43704,00	--	43704,00	--	47200,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3496,32	
54	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	216	1933,00	--	417528,00	--	417528,00	--	450930,24
		СП - 8%			--	--	--	--		33402,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	216	51,00	--	11016,00	--	11016,00	--	11897,28
		СП - 8%			--	--	--	--		881,28	
56	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	216	5691,00	--	1229256,00	--	1229256,00	--	1327596,48
		СП - 8%			--	--	--	--		98340,48	
57	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728,00	--	19728,00	--	21306,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1578,24	
58	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	184,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
59	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	12470,21	3667,65	37410,64	11002,95	474,79	24131,11	66465,09
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	1410,33	25932,90	4230,99		4923,34	
60	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	3	48793,00	--	146379,00	--		--	146379,00
					--	--	--	--	146379,00	--	
61	Ц13-080205-0704 1308-0205-0704 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	6,9	34685,60	18611,74	239330,62	128421,01	8617,11	103996,58	370793,38
		НР - 72%; СП - 8%			14825,00	6108,29	102292,50	42147,20		27466,18	
62	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	6,555	903845,00	--	5924704,00	--	5924704,00	--	6398680,29
		СП - 8%			--	--	--	--		473976,32	
				Заземление опор реконструируемой ВЛ-10кВ							
63	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2102,99	107,98	52574,75	2699,40	31220,35	13816,51	71702,57
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	18655,00	534,60		5311,30	
64	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	25	323,24	50,14	8081,11	1253,40	2830,21	3104,34	12080,28
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	3997,50	314,08		894,84	
65	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	41811,25	18875,88	83622,51	37751,76	1830,75	40771,17	134345,17
		НР - 72%; СП - 8%			22020,00	6293,31	44040,00	12586,62		9951,49	
66	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	2	70542,29	37807,85	141084,58	75615,70	6014,88	60792,81	218027,58
		НР - 72%; СП - 8%			29727,00	12490,23	59454,00	24980,46		16150,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	431763,00	--	431763,00	--		--	431763,00
					--	--	--	--	431763,00	--	
68	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	368396,00	--	368396,00	--		--	368396,00
					--	--	--	--	368396,00	--	
69	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	2	841174,00	--	1682348,00	--		--	1682348,00
					--	--	--	--	1682348,00	--	
70	Е11-070202-0102 1107-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Колонны железобетонные. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	8	10416,19	4714,24	83329,52	37713,95	13876,05	48481,31	142355,70
		НР - 118%; СП - 8%			3967,44	1168,29	31739,52	9346,34		10544,87	
71	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	8	16131,00	--	129048,00	--	129048,00	--	139371,84
		СП - 8%			--	--	--	--		10323,84	
				Заземление КТП							
72	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	2102,99	107,98	105149,51	5398,80	62440,71	27633,02	143405,14
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	37310,00	1069,20		10622,60	
73	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2829,29	156,19	113171,53	6247,68	77075,85	22568,31	146599,03
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	29848,00	1496,88		10859,19	
74	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1096,34	80,36	2192,68	160,72	43,14	1470,44	3956,17
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	1988,82	53,46		293,05	
75	С123-070501-0403 2307-0501-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	шт.	2	59464,00	--	118928,00	--	118928,00	--	128442,24
		СП - 8%			--	--	--	--		9514,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12196072,67	539343,77	8466561,70	596705,26	13605889,29
							561281,20	203161,43	2628886,00	813111,36	
	Стоимость оборудования		Тенге				2628886,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2628886,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7217383,25				
	Материалы		Тенге				190072,99				
	Всего заработная плата		Тенге					380768,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6472176,00				
		Накладные расходы	Тенге				274153,19				
		Сметная прибыль	Тенге				599322,92				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8090859,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326,03
		Сметная заработная плата	Тенге					380768,32			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2349803,42				
	Материалы		Тенге				40180,74				
	Всего заработная плата		Тенге					383674,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1635084,00				
	Местные материалы		Тенге				129048,00				
		Накладные расходы	Тенге				322552,07				
		Сметная прибыль	Тенге				213788,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2886143,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349,00
		Сметная заработная плата	Тенге					383674,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13605889,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675,03
		Сметная заработная плата	Тенге					764442,63			
		РАЗДЕЛ 6. ВЛ 0,4кВ									
		ВЛ 10 кВ									
76	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6447,10	2801,18	32235,49	14005,90	3587,49	16826,28	52986,71
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	14642,10	6390,75		3924,94	
77	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	12914,76	6474,40	103318,06	51795,20	5739,98	55542,14	171569,02
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	45782,88	23644,80		12708,82	
78	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3379,00	--	43927,00	--	43927,00	--	47441,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3514,16	
79	С124-040207-4914 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3380,00	--	43940,00	--	43940,00	--	47455,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3515,20	
80	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1967,00	--	29505,00	--	29505,00	--	31865,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2360,40	
81	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2780,00	--	50040,00	--	50040,00	--	54043,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4003,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4434,00	--	79812,00	--	79812,00	--	86196,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6384,96	
83	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3052,00	--	54936,00	--	54936,00	--	59330,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4394,88	
84	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3861,00	--	50193,00	--	50193,00	--	54208,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,44	
85	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1340,00	--	17420,00	--	17420,00	--	18813,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,60	
86	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	10137,00	--	131781,00	--	131781,00	--	142323,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10542,48	
87	С124-040207-4040 2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	4827,00	--	82059,00	--	82059,00	--	88623,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6564,72	
88	С124-040207-5307 2404-0207-5307 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	761,00	--	12937,00	--	12937,00	--	13971,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1034,96	
89	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2123,00	--	36091,00	--	36091,00	--	38978,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2887,28	
90	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2123,00	--	27599,00	--	27599,00	--	29806,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2207,92	
91	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2799,00	--	36387,00	--	36387,00	--	39297,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2910,96	
92	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	470,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
		СП - 8%			--	--	--	--		526,40	
93	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	14	323,24	50,14	4525,42	701,90	1584,92	1738,43	6764,96
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	2238,60	175,88		501,11	
94	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178,00	--	2492,00	--	2492,00	--	2691,36
		СП - 8%			--	--	--	--		199,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40	420,00	--	16800,00	--	16800,00	--	18144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1344,00	
96	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,04	77780,32	48293,42	3111,21	1931,74	45,66	1272,76	4734,69
		НР - 72%; СП - 8%			28345,40	15847,51	1133,82	633,90		350,72	
97	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04	601867,00	--	24074,68	--	24074,68	--	26000,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1925,97	
98	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	комплект	13	2714,00	--	35282,00	--	35282,00	--	38104,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2822,56	
99	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	41,00	--	533,00	--	533,00	--	575,64
		СП - 8%			--	--	--	--		42,64	
100	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	422,00	--	5486,00	--	5486,00	--	5924,88
		СП - 8%			--	--	--	--		438,88	
101	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	418,00	--	3762,00	--	3762,00	--	4062,96
		СП - 8%			--	--	--	--		300,96	
102	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1212,97	156,19	3638,90	468,58	931,72	1692,62	5758,04
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2238,60	112,27		426,52	
103	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601867,00	--	1805,60	--	1805,60	--	1950,05
		СП - 8%			--	--	--	--		144,45	
104	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	61834,37	21087,02	9275,16	3163,05	720,05	5284,72	15724,67
		НР - 80%; СП - 8%			35947,00	8092,35	5392,05	1213,85		1164,79	
105	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	302659,00	--	45398,85	--	45398,85	--	49030,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3631,91	
				Наружное освещение							
				Стальные конструкции							
106	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	9830,74	5495,35	78645,92	43962,80	4074,96	32427,42	119959,21
		НР - 72%; СП - 8%			3826,02	1803,74	30608,16	14429,92		8885,87	
107	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна КС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4346,00	--	34768,00	--	34768,00	--	37549,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2781,44	
108	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х16	шт.	8	1547,00	--	12376,00	--	12376,00	--	13366,08
		СП - 8%			--	--	--	--		990,08	
				Линейная арматура							
109	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	4334,28	836,71	34674,28	6693,71	14264,57	12943,23	51426,91
		НР - 72%; СП - 8%			1714,50	532,59	13716,00	4260,71		3809,40	
110	С123-070103-0409 2307-0103-0409 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	8	9398,00	--	75184,00	--	75184,00	--	81198,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6014,72	
111	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления 220В, 250Вт	шт.	8	1297,00	--	10376,00	--	10376,00	--	11206,08
		СП - 8%			--	--	--	--		830,08	
112	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	8	811,00	--	6488,00	--	6488,00	--	7007,04
		СП - 8%			--	--	--	--		519,04	
113	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	8	49,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31,36	
114	Ц13-080206-0301 1308-0206-0301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	45	988,92	2,05	44501,61	92,09	37214,02	5198,08	53675,67
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	0,53	7195,50	24,06		3975,98	
115	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,045	266596,00	--	11996,82	--	11996,82	--	12956,57
		СП - 8%			--	--	--	--		959,75	
				Заземление опор ВЛ-0,4кВ							
116	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2102,99	107,98	16823,92	863,81	9990,51	4421,28	22944,82
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	5969,60	171,07		1699,62	
117	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8	217,83	16,63	1742,62	133,07	245,07	1003,98	2966,33
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	1364,48	29,94		219,73	
118	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10912,35	936,04	10912,35	936,04	7690,31	1838,38	13770,78
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286,00	267,30		1020,06	
119	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРНМ 2	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		680,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С123-070501-0206 2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14094,00	--	14094,00	--	14094,00	--	15221,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,52	
121	С123-070204-1311 2307-0204-1311 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	931,00	--	1862,00	--	1862,00	--	2010,96
		СП - 8%			--	--	--	--		148,96	
122	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522,00	--	1522,00	--	1643,76
		СП - 8%			--	--	--	--		121,76	
123	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4786,72	102,56	4786,72	102,56	2588,16	1528,37	6820,29
		НР - 72%; СП - 8%			2096,00	26,73	2096,00	26,73		505,21	
124	С123-070208-0304 2307-0208-0304 РСНБ РК 2015	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ 220V, ПМЛ221004, Iн 25А	шт.	1	46180,00	--	46180,00	--	46180,00	--	49874,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3694,40	
125	С123-070216-0117 2307-0216-0117 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК В КОМПЛЕКТЕ С ФОТОРЕЛЕ 220V - ФР-94	шт.	1	4947,00	--	4947,00	--	4947,00	--	5342,76
		СП - 8%			--	--	--	--		395,76	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2829,29	156,19	14146,44	780,96	9634,48	2821,04	18324,88
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	3731,00	187,11		1357,40	
127	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	217,83	16,63	1524,79	116,44	214,43	878,48	2595,54
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	1193,92	26,20		192,26	
128	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	70	399,54	32,11	27968,01	2247,67	8557,74	12801,65	44031,23
		НР - 72%; СП - 8%			245,18	8,82	17162,60	617,46		3261,57	
129	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	211,12	214,21	214,21	45224,17	45224,17	–	7190,13	56607,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	9986,29		4193,14	
130	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,96	30,76	30,76	5565,78	5565,78	–	1381,99	7503,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	1919,44		555,82	
131	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	406,67	195,81	24400,24	11748,34	2742,90	9476,07	36586,41
		НР - 72%; СП - 8%			165,15	54,20	9909,00	3252,20		2710,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1214776,00	--	72886,56	--	72886,56	--	78717,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5830,92	
133	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	668,21	358,25	133641,96	71650,96	9143,00	52839,09	201399,53
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	102,70	52848,00	20539,62		14918,48	
134	С123-060201-0204 2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	394005,00	--	47280,60	--	47280,60	--	51063,05
		СП - 8%			--	--	--	--		3782,45	
135	С123-060129-0502 2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	609935,00	--	48794,80	--	48794,80	--	52698,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3903,58	
136	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	10	266,31	17,91	2663,07	179,15	778,32	1270,37	4248,11
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,88	1705,60	58,81		314,68	
137	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	616,00	--	6160,00	--	6160,00	--	6652,80
		СП - 8%			--	--	--	--		492,80	
138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,058	86313,08	61848,08	5006,16	3587,19	--	1523,84	7052,40
		НР - 72%; СП - 8%			24465,00	12025,44	1418,97	697,48		522,40	
139	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭС 150	м	58	40,00	--	2320,00	--	2320,00	--	2505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		185,60	
140	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3592,00	--	7184,00	--	7184,00	--	7758,72
		СП - 8%			--	--	--	--		574,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1860495,16	265951,09	1371911,19	231900,35	2259787,15
							222632,88	88665,78	--	167391,64	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				841690,52				
	Материалы		Тенге				109700,77				
	Всего заработная плата		Тенге					202326,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428976,91				
		Накладные расходы	Тенге				145675,08				
		Сметная прибыль	Тенге				78989,25				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1066354,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,92
		Сметная заработная плата	Тенге					202326,50			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012644,64				
	Материалы		Тенге				10047,52				
	Всего заработная плата		Тенге					108972,16			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				817026,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				86225,27				
		Сметная прибыль	Тенге				87909,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1186779,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,64
		Сметная заработная плата	Тенге					108972,16			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6160,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6160,00				
		Сметная прибыль	Тенге				492,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6652,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2259787,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280,56
		Сметная заработная плата	Тенге					311298,66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17665529,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				912628,81				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					927641,50			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					341976,32			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11107689,66		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2628886,00		
		- Накладные расходы	Тенге							974858,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							1113825,48	
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1297,2	43,88	43,88	56926,32	56926,32	--	14134,91	76746,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	19631,82		5684,90	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1297,2	139,73	132,88	181253,84	172372,58	--	34731,20	233263,85
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	8881,25	39356,53		17278,80	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1106,5	30,76	30,76	34032,58	34032,58	--	8450,35	45881,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	11736,60		3398,63	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,195	715,39	--	23747,44	--	--	17098,15	44113,24
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	23747,44	--		3267,65	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,7	132,84	63,18	757,21	360,15	--	404,50	1254,64
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	397,06	164,74		92,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296717,39	263691,63	--	74819,12	401259,43
							33025,75	70889,69	--	29722,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296717,39				
	Всего заработная плата		Тенге					103915,45			
		Накладные расходы	Тенге				74819,12				
		Сметная прибыль	Тенге				29722,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ									
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	49,68	3488,71	990,15	173318,87	49190,71	118290,56	16933,02	205472,05
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	5837,60	9841,13		15220,15	
7	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	496,8	1336,89	152,82	664164,60	75920,12	574391,22	39566,59	760029,69
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	13853,27	22782,46		56298,50	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,347	67890,05	1626,03	23557,85	564,23	22993,61	286,05	25751,41
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	264,86		1907,51	
9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	496,8	1856,54	90,52	922326,64	44969,73	858978,48	33415,60	1032201,61
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	18378,42	12561,95		76459,38	
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	496,8	867,13	0,08	430788,31	40,54	430550,86	212,66	465481,05
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	196,91	--		34480,08	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,149	67890,05	1626,03	10115,62	242,28	9873,34	122,83	11057,52
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	113,73		819,08	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	496,8	2097,29	90,72	1041934,46	45071,45	978484,59	33458,62	1161424,53
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	18378,42	12601,78		86031,45	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	119	2206,97	27,51	262628,92	3273,44	184184,37	82473,80	372710,94
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	75171,11	1193,52		27608,22	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,756	44259,00	--	254754,80	--	254754,80	--	275135,19
		СП - 8%			--	--	--	--		20380,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3783590,07	219272,50	3432501,85	206469,17	4309264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							131815,73	59359,43	–	319204,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3783590,07				
	Материалы		Тенге				3017674,61				
	Всего заработная плата		Тенге					191175,16			
	Местные материалы		Тенге				414827,24				
		Накладные расходы	Тенге				206469,17				
		Сметная прибыль	Тенге				319204,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4309264,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181,11
		Сметная заработная плата	Тенге					191175,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4309264,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181,11
		Сметная заработная плата	Тенге					191175,16			
		РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	11,52	3488,71	990,15	40189,88	11406,54	27429,70	3926,50	47645,69
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1353,65	2282,00		3529,31	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	144	1346,55	152,82	193902,52	22005,83	167881,25	11468,58	221800,78
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	4015,44	6603,61		16429,69	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	144	2229,44	90,72	321038,84	13064,19	302647,58	9698,15	357195,96
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	5327,08	3652,69		26458,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				555131,25	46476,56	497958,52	25093,23	626642,43
							10696,16	12538,30	–	46417,96	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				555131,25				
	Материалы		Тенге				470608,66				
	Всего заработная плата		Тенге					23234,47			
	Местные материалы		Тенге				27349,86				
		Накладные расходы	Тенге				25093,23				
		Сметная прибыль	Тенге				46417,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				626642,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,98
		Сметная заработная плата	Тенге					23234,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				626642,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,98
		Сметная заработная плата	Тенге					23234,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5337165,84**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175537,65				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529440,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142787,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3930460,37		
		- Накладные расходы	Тенге							306381,52	
		- Сметная прибыль	Тенге							395345,62	
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА (ДВУ10-5)									
		РАЗДЕЛ 1. Основание под фундаменты ДВУ10-5									
1	Ценовое предл.	Стоимость установки очистки воды комбинированной серии "ДВУ10-5" в комплекте с мобильным зданием габаритами (12,0x4,8x2,95h)м с доставкой составляет 48 950 000 тенге	компл	1	43705357,14	--	43705357,14	--		--	43705357,14
					--	--	--	--	43705357,14	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43705357,14	--	--	--	43705357,14
							--	--	43705357,14	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				43705357,14				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43705357,14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43705357,14				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43705357,14**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						43705357,14		
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	33	227,48	227,48	7506,85	7506,85	--	1234,07	9440,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,94	--	1713,98		699,27	
2	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,72	35,95	35,95	996,44	996,44	--	247,42	1343,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,40	--	343,64		99,51	
3	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	3138,02	866,87	7531,25	2080,49	3868,92	2222,16	10533,68
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	1581,84	807,58		780,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16034,54	10583,78	3868,92	3703,64	21317,24
							1581,84	2865,20	--	1579,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16034,54				
	Материалы		Тенге				3868,92				
	Всего заработная плата		Тенге					4447,04			
		Накладные расходы	Тенге				3703,64				
		Сметная прибыль	Тенге				1579,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21317,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,92
		Сметная заработная плата	Тенге					4447,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21317,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,92
		Сметная заработная плата	Тенге					4447,04			
		РАЗДЕЛ 2. Угловая анкерная опора УА10-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	19752,28	10421,78	39504,55	20843,56	1434,99	21394,90	65771,41
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	17226,00	9517,62		4871,96	
5	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6	2131,57	1210,65	12789,42	7263,90	–	6571,06	20909,31
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	5525,52	2688,30		1548,84	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	63,4	826,44	19,07	52396,28	1209,29	36617,16	13679,77	71362,14
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	14569,83	139,61		5286,08	
7	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	5	14673,00	--	73365,00	--	73365,00	--	79234,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5869,20	
8	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	10	1123,00	--	11230,00	--	11230,00	--	12128,40
		СП - 8%			--	--	--	--		898,40	
9	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	5	2200,00	--	11000,00	--	11000,00	--	11880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		880,00	
10	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	2	1214,00	--	2428,00	--	2428,00	--	2622,24
		СП - 8%			--	--	--	--		194,24	
11	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	2	2714,00	--	5428,00	--	5428,00	--	5862,24
		СП - 8%			--	--	--	--		434,24	
12	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	
13	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	
14	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	40	1933,00	--	77320,00	--	77320,00	--	83505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6185,60	
15	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20	51,00	--	1020,00	--	1020,00	--	1101,60
		СП - 8%			--	--	--	--		81,60	
16	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	10	376,00	--	3760,00	--	3760,00	--	4060,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		300,80	
17	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	548,00	--	9864,00	--	9864,00	--	10653,12
		СП - 8%			--	--	--	--		789,12	
18	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	184,00	--	3312,00	--	3312,00	--	3576,96
		СП - 8%			--	--	--	--		264,96	
19	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	960,00	--	17280,00	--	17280,00	--	18662,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1382,40	
20	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	603,00	--	9045,00	--	9045,00	--	9768,60
		СП - 8%			--	--	--	--		723,60	
21	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906,00	--	3906,00	--	4218,48
		СП - 8%			--	--	--	--		312,48	
22	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	533,00	--	3198,00	--	3198,00	--	3453,84
		СП - 8%			--	--	--	--		255,84	
23	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127,00	--	25524,00	--	25524,00	--	27565,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2041,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418834,89	29492,18	349846,73	43236,87	499037,51
							39495,99	12380,81	--	36965,74	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				108002,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103864,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				8767,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118361,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310832,26				
	Материалы		Тенге				38052,16				
	Всего заработная плата		Тенге					49666,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206142,00				
		Накладные расходы	Тенге				41645,73				
		Сметная прибыль	Тенге				28198,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380676,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,25
		Сметная заработная плата	Тенге					49666,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				499037,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					51876,80			
		РАЗДЕЛ 3. Анкерная концевая опора А10-1									
24	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914,76	6474,40	38744,27	19423,20	2152,49	20828,30	64338,38
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	17168,58	8866,80		4765,81	
25	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6	2131,57	1210,65	12789,42	7263,90	–	6571,06	20909,31
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	5525,52	2688,30		1548,84	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,4	826,44	19,07	41652,56	961,33	29108,91	10874,77	56729,52
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	11582,32	110,98		4202,19	
27	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	18	14673,00	--	264114,00	--	264114,00	--	285243,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21129,12	
28	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	36	1123,00	--	40428,00	--	40428,00	--	43662,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3234,24	
29	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	12	2200,00	--	26400,00	--	26400,00	--	28512,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2112,00	
30	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	12	1214,00	--	14568,00	--	14568,00	--	15733,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1165,44	
31	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	12	2714,00	--	32568,00	--	32568,00	--	35173,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2605,44	
32	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	9	5814,00	--	52326,00	--	52326,00	--	56512,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,08	
33	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	344,89	14,62	4138,64	175,43	1788,57	1591,14	6188,17
		НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	2174,64	35,28		458,38	
34	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	36	1933,00	--	69588,00	--	69588,00	--	75155,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5567,04	
35	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	51,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	6	376,00	--	2256,00	--	2256,00	--	2436,48
		СП - 8%			--	--	--	--		180,48	
37	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	548,00	--	19728,00	--	19728,00	--	21306,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1578,24	
38	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	184,00	--	6624,00	--	6624,00	--	7153,92
		СП - 8%			--	--	--	--		529,92	
39	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	960,00	--	43200,00	--	43200,00	--	46656,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3456,00	
40	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	40	2127,00	--	85080,00	--	85080,00	--	91886,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6806,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				754510,89	27823,86	690235,98	39865,28	857926,27
							36451,06	11701,36	–	63550,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				159112,64				
	Материалы		Тенге				1788,57				
	Всего заработная плата		Тенге					2209,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154974,00				
		Накладные расходы	Тенге				1591,14				
		Сметная прибыль	Тенге				12856,30				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				173560,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,07
		Сметная заработная плата	Тенге					2209,92			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				595398,26				
	Материалы		Тенге				31261,40				
	Всего заработная плата		Тенге					45942,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502212,00				
		Накладные расходы	Тенге				38274,13				
		Сметная прибыль	Тенге				50693,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				684366,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,99
		Сметная заработная плата	Тенге					45942,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				857926,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,05
		Сметная заработная плата	Тенге					48152,43			
		РАЗДЕЛ 4. Промежуточная опора П10-2									
41	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12914,76	6474,40	25829,51	12948,80	1434,99	13885,54	42892,25
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	11445,72	5911,20		3177,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 3	шт.	2	9327,00	--	18654,00	--	18654,00	--	20146,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1492,32	
43	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	2	1214,00	--	2428,00	--	2428,00	--	2622,24
		СП - 8%			--	--	--	--		194,24	
44	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12	1933,00	--	23196,00	--	23196,00	--	25051,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1855,68	
45	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
46	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	12	5691,00	--	68292,00	--	68292,00	--	73755,36
		СП - 8%			--	--	--	--		5463,36	
47	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096,00	--	1096,00	--	1183,68
		СП - 8%			--	--	--	--		87,68	
48	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	184,00	--	368,00	--	368,00	--	397,44
		СП - 8%			--	--	--	--		29,44	
49	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	12470,21	3667,65	24940,43	7335,30	316,53	16087,41	44310,06
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	1410,33	17288,60	2820,66		3282,23	
50	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	2	48793,00	--	97586,00	--		--	97586,00
					--	--	--	--	97586,00	--	
51	Ц13-080205-0704 1308-0205-0704 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16	км	6,9	34685,60	18611,74	239330,62	128421,01	8617,11	103996,58	370793,38
		НР - 72%; СП - 8%			14825,00	6108,29	102292,50	42147,20		27466,18	
52	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	6,555	903845,00	--	5924704,00	--	5924704,00	--	6398680,29
		СП - 8%			--	--	--	--		473976,32	
				Заземление опор реконструируемой ВЛ-10кВ							
53	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2102,99	107,98	52574,75	2699,40	31220,35	13816,51	71702,57
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	18655,00	534,60		5311,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	25	323,24	50,14	8081,11	1253,40	2830,21	3104,34	12080,28
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	3997,50	314,08		894,84	
55	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	41811,25	18875,88	41811,25	18875,88	915,37	20385,58	67172,58
		НР - 72%; СП - 8%			22020,00	6293,31	22020,00	6293,31		4975,75	
56	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	70542,29	37807,85	70542,29	37807,85	3007,44	30396,41	109013,79
		НР - 72%; СП - 8%			29727,00	12490,23	29727,00	12490,23		8075,10	
57	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	431763,00	--	431763,00	--		--	431763,00
					--	--	--	--	431763,00	--	
58	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	368396,00	--	368396,00	--		--	368396,00
					--	--	--	--	368396,00	--	
59	Е11-070202-0102 1107-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Колонны железобетонные. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	4	10416,19	4714,24	41664,76	18856,98	6938,02	24240,66	71177,85
		НР - 118%; СП - 8%			3967,44	1168,29	15869,76	4673,17		5272,43	
60	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	16131,00	--	64524,00	--	64524,00	--	69685,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5161,92	
				Заземление КТП							
61	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	2102,99	107,98	52574,75	2699,40	31220,35	13816,51	71702,57
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	18655,00	534,60		5311,30	
62	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2829,29	156,19	67902,92	3748,61	46245,51	13540,99	87959,42
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	17908,80	898,13		6515,51	
63	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096,34	80,36	21,57	735,22	1978,09
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994,41	26,73		146,52	
64	С123-070501-0403 2307-0501-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	шт.	1	59464,00	--	59464,00	--	59464,00	--	64221,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4757,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7687431,71	234726,98	6296105,44	254005,74	8504932,85
							258854,29	76643,91	897745,00	563495,40	
	Стоимость оборудования		Тенге				897745,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				897745,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6541890,00				
	Материалы		Тенге				124077,92				
	Всего заработная плата		Тенге					277489,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6007976,00				
		Накладные расходы	Тенге				199792,14				
		Сметная прибыль	Тенге				539334,57				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7281016,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236,00
		Сметная заработная плата	Тенге					277489,09			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247796,70				
	Материалы		Тенге				8689,55				
	Всего заработная плата		Тенге					58009,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90838,00				
	Местные материалы		Тенге				64524,00				
		Накладные расходы	Тенге				54213,60				
		Сметная прибыль	Тенге				24160,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326171,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,04
		Сметная заработная плата	Тенге					58009,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8504932,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,04
		Сметная заработная плата	Тенге					335498,20			
		РАЗДЕЛ 5. ВЛ 0,4кВ									
		ВЛ 10 кВ									
65	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	6447,10	2801,18	38682,58	16807,08	4304,98	20191,54	63584,05
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	17570,52	7668,90		4709,93	
66	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	12914,76	6474,40	51659,03	25897,60	2869,99	27771,07	85784,51
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	22891,44	11822,40		6354,41	
67	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3379,00	--	43927,00	--	43927,00	--	47441,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3514,16	
68	С124-040207-4914 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3380,00	--	43940,00	--	43940,00	--	47455,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3515,20	
69	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1967,00	--	29505,00	--	29505,00	--	31865,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2360,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2780,00	--	50040,00	--	50040,00	--	54043,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4003,20	
71	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4434,00	--	79812,00	--	79812,00	--	86196,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6384,96	
72	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3052,00	--	54936,00	--	54936,00	--	59330,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4394,88	
73	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3861,00	--	50193,00	--	50193,00	--	54208,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4015,44	
74	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1340,00	--	17420,00	--	17420,00	--	18813,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1393,60	
75	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	10137,00	--	131781,00	--	131781,00	--	142323,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10542,48	
76	С124-040207-4040 2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	4827,00	--	82059,00	--	82059,00	--	88623,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6564,72	
77	С124-040207-5307 2404-0207-5307 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	761,00	--	12937,00	--	12937,00	--	13971,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1034,96	
78	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2123,00	--	36091,00	--	36091,00	--	38978,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2887,28	
79	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2123,00	--	27599,00	--	27599,00	--	29806,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2207,92	
80	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2799,00	--	36387,00	--	36387,00	--	39297,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2910,96	
81	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	470,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
		СП - 8%			--	--	--	--		526,40	
82	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	14	323,24	50,14	4525,42	701,90	1584,92	1738,43	6764,96
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	12,56	2238,60	175,88		501,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178,00	--	2492,00	--	2492,00	--	2691,36
		СП - 8%			--	--	--	--		199,36	
84	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40	420,00	--	16800,00	--	16800,00	--	18144,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1344,00	
85	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,04	77780,32	48293,42	3111,21	1931,74	45,66	1272,76	4734,69
		НР - 72%; СП - 8%			28345,40	15847,51	1133,82	633,90		350,72	
86	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,04	601867,00	--	24074,68	--	24074,68	--	26000,65
		СП - 8%			--	--	--	--		1925,97	
87	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	комплект	13	2714,00	--	35282,00	--	35282,00	--	38104,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2822,56	
88	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	41,00	--	533,00	--	533,00	--	575,64
		СП - 8%			--	--	--	--		42,64	
89	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	422,00	--	5486,00	--	5486,00	--	5924,88
		СП - 8%			--	--	--	--		438,88	
90	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	418,00	--	3762,00	--	3762,00	--	4062,96
		СП - 8%			--	--	--	--		300,96	
91	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1212,97	156,19	3638,90	468,58	931,72	1692,62	5758,04
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2238,60	112,27		426,52	
92	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601867,00	--	1805,60	--	1805,60	--	1950,05
		СП - 8%			--	--	--	--		144,45	
93	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9	61834,37	21087,02	55650,93	18978,32	4320,31	31708,33	94348,01
		НР - 80%; СП - 8%			35947,00	8092,35	32352,30	7283,11		6988,74	
94	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,9	302659,00	--	272393,10	--	272393,10	--	294184,55
		СП - 8%			--	--	--	--		21791,45	
				Наружное освещение							
				Стальные конструкции							
95	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	9830,74	5495,35	78645,92	43962,80	4074,96	32427,42	119959,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3826,02	1803,74	30608,16	14429,92		8885,87	
96	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна КС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4346,00	--	34768,00	--	34768,00	--	37549,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2781,44	
97	С124-040207-0715 2404-0207-0715 РСНБ РК 2015	Хомут Х16	шт.	8	1547,00	--	12376,00	--	12376,00	--	13366,08
		СП - 8%			--	--	--	--		990,08	
				Линейная арматура							
98	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	4334,28	836,71	34674,28	6693,71	14264,57	12943,23	51426,91
		НР - 72%; СП - 8%			1714,50	532,59	13716,00	4260,71		3809,40	
99	С123-070103-0409 2307-0103-0409 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	8	9398,00	--	75184,00	--	75184,00	--	81198,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6014,72	
100	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы натриевые высокого давления 220В, 250Вт	шт.	8	1297,00	--	10376,00	--	10376,00	--	11206,08
		СП - 8%			--	--	--	--		830,08	
101	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	8	811,00	--	6488,00	--	6488,00	--	7007,04
		СП - 8%			--	--	--	--		519,04	
102	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	8	49,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31,36	
103	Ц13-080206-0301 1308-0206-0301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 2,5 мм2. Прокладка по роликам	м провода	25	988,92	2,05	24723,12	51,16	20674,46	2887,82	29819,81
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	0,53	3997,50	13,37		2208,88	
104	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,025	266596,00	--	6664,90	--	6664,90	--	7198,09
		СП - 8%			--	--	--	--		533,19	
				Заземление опор ВЛ-0,4кВ							
105	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2102,99	107,98	27338,87	1403,69	16234,58	7184,59	37285,34
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	9700,60	277,99		2761,88	
106	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	13	217,83	16,63	2831,76	216,24	398,23	1631,47	4820,28
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	2217,28	48,65		357,06	
107	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10912,35	936,04	10912,35	936,04	7690,31	1838,38	13770,78
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286,00	267,30		1020,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРНМ 2	шт.	1	8510,00	--	8510,00	--	8510,00	--	9190,80
		СП - 8%			--	--	--	--		680,80	
109	С123-070501-0206 2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14094,00	--	14094,00	--	14094,00	--	15221,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,52	
110	С123-070204-1311 2307-0204-1311 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	931,00	--	2793,00	--	2793,00	--	3016,44
		СП - 8%			--	--	--	--		223,44	
111	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522,00	--	1522,00	--	1643,76
		СП - 8%			--	--	--	--		121,76	
112	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4786,72	102,56	4786,72	102,56	2588,16	1528,37	6820,29
		НР - 72%; СП - 8%			2096,00	26,73	2096,00	26,73		505,21	
113	С123-070208-0304 2307-0208-0304 РСНБ РК 2015	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С КАТУШКОЙ 220V, ПМЛ221004, Iн 25А	шт.	1	46180,00	--	46180,00	--	46180,00	--	49874,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3694,40	
114	С123-070216-0117 2307-0216-0117 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК В КОМПЛЕКТЕ С ФОТОРЕЛЕ 220V - ФР-94	шт.	1	4947,00	--	4947,00	--	4947,00	--	5342,76
		СП - 8%			--	--	--	--		395,76	
115	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2829,29	156,19	14146,44	780,96	9634,48	2821,04	18324,88
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	3731,00	187,11		1357,40	
116	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	217,83	16,63	1524,79	116,44	214,43	878,48	2595,54
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	1193,92	26,20		192,26	
117	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	25	399,54	32,11	9988,57	802,74	3056,33	4572,02	15725,44
		НР - 72%; СП - 8%			245,18	8,82	6129,50	220,52		1164,85	
118	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,54	214,21	214,21	7827,26	7827,26	--	1244,45	9797,44
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,30	--	1728,40		725,74	
119	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,32	30,76	30,76	963,31	963,31	--	239,19	1298,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	332,21		96,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	668,21	358,25	30069,44	16121,47	2057,17	11888,79	45314,89
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	102,70	11890,80	4621,41		3356,66	
121	С123-060129-0502 2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	609935,00	--	27447,08	--	27447,08	--	29642,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2195,77	
122	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,025	86313,08	61848,08	2157,83	1546,20	--	656,83	3039,83
		НР - 72%; СП - 8%			24465,00	12025,44	611,63	300,64		225,17	
123	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭС 150	м	25	40,00	--	1000,00	--	1000,00	--	1080,00
		СП - 8%			--	--	--	--		80,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1726436,08	146309,78	1413522,64	167116,81	2045037,13
							166603,66	54437,62	--	151484,23	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				755946,97				
	Материалы		Тенге				83450,00				
	Всего заработная плата		Тенге					119392,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502871,36				
		Накладные расходы	Тенге				85962,24				
		Сметная прибыль	Тенге				67352,74				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				909261,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106,59
		Сметная заработная плата	Тенге					119392,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				970489,11				
	Материалы		Тенге				11495,29				
	Всего заработная плата		Тенге					101649,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				815706,00				
		Накладные расходы	Тенге				81154,58				
		Сметная прибыль	Тенге				84131,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1135775,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,88
		Сметная заработная плата	Тенге					101649,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2045037,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201,47
		Сметная заработная плата	Тенге					221041,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11928250,99**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				502986,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448936,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158028,89			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8753579,70		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						897745,00		
		- Накладные расходы	Тенге							507928,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							817074,52	

БЛАГОУСТОЙСТВО - (ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1297,2	43,88	43,88	56926,32	56926,32	–	14134,91	76746,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	19631,82		5684,90	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1297,2	139,73	132,88	181253,84	172372,58	–	34731,20	233263,85
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	8881,25	39356,53		17278,80	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1106,5	30,76	30,76	34032,58	34032,58	–	8450,35	45881,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	11736,60		3398,63	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,195	715,39	--	23747,44	--	–	17098,15	44113,24
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	23747,44	--		3267,65	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,7	132,84	63,18	757,21	360,15	–	404,50	1254,64
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	397,06	164,74		92,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296717,39	263691,63	–	74819,12	401259,43
							33025,75	70889,69	–	29722,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296717,39				
	Всего заработная плата		Тенге					103915,45			
		Накладные расходы	Тенге				74819,12				
		Сметная прибыль	Тенге				29722,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401259,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93,42
		Сметная заработная плата	Тенге					103915,45			
		РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ									
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	69,18	3488,71	990,15	241348,63	68498,66	164721,04	23579,44	286122,31
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	8128,93	13703,89		21194,25	
7	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	691,8	1336,89	152,82	924857,23	105719,68	799846,71	55096,95	1058350,52
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	19290,84	31724,85		78396,33	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,484	67890,05	1626,03	32858,78	787,00	32071,79	398,98	35918,39
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	369,43		2660,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	691,8	1856,54	90,52	1284351,00	62620,89	1196137,91	46531,62	1437353,21
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	25592,17	17492,66		106470,61	
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	691,8	867,13	0,08	599877,93	56,45	599547,27	296,14	648187,99
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	274,20	--		48013,93	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,207	67890,05	1626,03	14053,24	336,59	13716,65	170,64	15361,79
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	158,00		1137,91	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	691,8	2097,29	90,72	1450906,33	62762,54	1362551,61	46591,53	1617297,69
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	25592,17	17548,14		119799,83	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	125	2206,97	27,51	275870,71	3438,49	193470,98	86632,15	391503,09
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	78961,25	1253,70		29000,23	
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,068	44259,00	--	268563,61	--	268563,61	--	290048,70
		СП - 8%			--	--	--	--		21485,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5092687,43	304220,29	4630627,57	259297,45	5780143,68
							157839,57	82250,67	--	428158,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5092687,43				
	Материалы		Тенге				4139161,16				
	Всего заработная плата		Тенге					240090,23			
	Местные материалы		Тенге				491466,41				
		Накладные расходы	Тенге				259297,45				
		Сметная прибыль	Тенге				428158,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5780143,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,52
		Сметная заработная плата	Тенге					240090,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5780143,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,52
		Сметная заработная плата	Тенге					240090,23			
		РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,464	3488,71	990,15	1618,76	459,43	1104,81	158,15	1919,06
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	54,52	91,91		142,15	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	5,8	1346,55	152,82	7809,96	886,35	6761,88	461,93	8933,64
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	161,73	265,98		661,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ЕП-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,8	2229,44	90,72	12930,73	526,20	12189,97	390,62	14387,06
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	214,56	147,12		1065,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22359,45	1871,97	20056,66	1010,70	25239,76
							430,82	505,01	..	1869,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22359,45				
	Материалы		Тенге				18955,07				
	Всего заработная плата		Тенге					935,83			
	Местные материалы		Тенге				1101,59				
		Накладные расходы	Тенге				1010,70				
		Сметная прибыль	Тенге				1869,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25239,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,80
		Сметная заработная плата	Тенге					935,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25239,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,80
		Сметная заработная плата	Тенге					935,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6206642,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191296,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					569783,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153645,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4650684,24		
		- Накладные расходы	Тенге							335127,27	
		- Сметная прибыль	Тенге							459751,32	

ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**	**140 179 193,26**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Стройком Лимитед"

Директор_____ **Садибеков Б.К.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Тараз строй контроль"

Технадзор_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)