Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, 71, КВ 10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS CONSTRUCTION" БИН: 091240001846,050004, Республика Казахстан, Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 404/67, н.п.3, тел.: (727) 300-44-11** — **091240001846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8-СП от 15.01.2024

Номер документа	Дата составления
111	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы			тг	1	500 000,00	500 000,00
				Итого	1	х	500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетчиков К.Ж. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Подрядчик ТОО «BCS Construction»

Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы	**500 000**	**446 429**							**53 571**	**500 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «BCS Construction»
Директор Даулетчинов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BCS Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2024 (месяц, год)

Основание: Раздел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	85,5	292,39	292,39	24 999	24 999	-	5 233	32 651	
						-	85,01	-	7 268	-	2 419		
2	4	412-102-0212	Вывоз лишнего грунта на карьер на 12 км	1 т·км	11	35,00	-	385	-	-	-	416	
						-	-	-	-	-	31		
3	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	9,5	3 367,98	-	31 996	-	-	23 037	59 436	

						3 367,98	-	31 996	-	-	4 403		
4	9	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	84	58,08	58,08	4 879	4 879	-	1 255	6 625	
						-	20,75	-	1 743	-	491		
5	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	84	296,68	-	24 921	-	10 538	14 651	42 738	
						171,23	71,02	14 383	5 966	-	3 166		

Итого по разделу 1 **141 866,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 379,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 878,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 977,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 538,00
- накладные расходы, тенге	44 176,00
перевозка грузов, тенге	385,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 510,00

Раздел 2 Наружные сети водоснабжения

6	14	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,05	732 990,92	310 035,78	37 383	15 812	-	26 991	69 524	
						422 955,14	111 626,35	21 571	5 693	-	5 150		

Итого по разделу 2 **69 524,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 571,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 812,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 693,00
- накладные расходы, тенге	26 991,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 150,00

Раздел 5 Прокладка сигнальной ленты

7	1	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	50	10,47 9,45	1,02 0,53	524 473	51 27	- -	360 71	955	
8	2	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	50	82,00 -	- -	4 100 -	- -	4 100 -	- 328	4 428	

Итого по разделу 5 **5 383,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	473,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 100,00
- накладные расходы, тенге	360,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	399,00

Раздел 7 Строительство колодца д. 1500 мм - 2 шт

9	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,5	21 105,43 20 850,42	- 7 622,97	94 974 93 827	- 34 303	1 148 -	126 849 17 746	239 569	

Итого по разделу 7 **239 569**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 148
- накладные расходы, тенге	126 849
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 746

Итого	**456 342**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 786
- накладные расходы, тенге	198 376
перевозка грузов, тенге	385
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 805
Всего	**456 342**
Итого в текущих ценах	**456 342**
НДС (12%)	43 658
Итого с скидкой	**500 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BCS Construction»
Директор Даулетчинов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Генподрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)