Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Агидель-Ас ТОО,Алматинская область ,Жамбылский район,с.Улькен,микр.2 ,10**	**030140017390**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS CONSTRUCTION" БИН: 091240001846,050004, Республика Казахстан, Алматы, пр.Сейфуллина, дом № 404/67, н.п.3, тел.: (727) 300-44-11**	**091240001846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) без договора

Номер документа	Дата составления
190	**20.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр.Думан,ул.И.Коныра,ул.Таирова,ул.Каримбаева -1,ул.Каримбаева-2 в Медеуском районе г.Алматы			усл	1	2 284 597,00	2 284 597,00
				Итого	1	x	2 284 597,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.

ісаи

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас" **Форма КС-3**

Подрядчик: ТОО «BCS Construction»

Наименование строительства: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Думан», ул. И. Коныра, ул.Таирова, ул.Каримбаева-1, ул.Каримбаева-2 в Медеуском районе г. Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) на 18 ноября 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
			из графы 1							
		в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	2 284 597	2 039 819							244 778	2 284 597
ИТОГО к оплате:										2 284 597

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И.Брискин

м.п.

ТОО «BCS Construction»

_____ Даулетчинов К.Ж.

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН 030140017390
(полное наименование)

Подрядчик : ТОО «BCS Construction» РК, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3 БИН 091240001846
(полное наименование)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Думан», ул. И. Коныра, ул.Таирова, ул.Каримбаева-1, ул.Каримбаева-2 в Медеуском районе г. Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	75	292,39	292,39	21929,26	21929,22		4590,73	28641,74	
						0,00	85,01	0,00	6375,74		2121,75		
2	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3	4041,58	0,00	12124,74	0,00		8729,82	22522,93	
						4041,58	0,00	12124,74	0,00		1668,37		
3	4	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(на отвал)	т·км	4095	53,00		217035,00			17362,80	234397,80	
4	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	78	45,93	39,48	3582,55	3079,45	12,48	1148,94	5109,79	
						6,29	14,17	490,63	1105,27		378,30		
5	6	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	306	237,90	237,90	72797,40	72797,40		15238,80	95080,32	
						0,00	69,17	0,00	21166,02		7044,12		
6	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	18	4041,58	0,00	72748,44	0,00		52378,92	135137,52	
						4041,58	0,00	72748,44	0,00		10010,16		
7	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21	1757,30	0,00	36903,30	0,00		26570,46	68551,56	
						1757,30	0,00	36903,30	0,00		5077,80		
8	10	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	620	41,10	41,10	25482,00	25482,00		6553,40	34596,00	
						0,00	14,68	0,00	9101,60		2560,60		
9	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	620	306,70	135,48	190154,00	83997,60		108134,20	322152,00	
						171,22	71,02	106156,40	44032,40		23863,80		
10	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	18	6415,28	295,10	115475,04	5311,81	72032,39	39436,92	167304,96	
						2118,38	94,69	38130,85	1704,43		12393,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					768231,73	212597,48	72044,87	262782,19	1113494,62	
								266554,36	83485,46	0,00	82480,70		
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
11	356	1123-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	1279901,45	122300,91	383970,43	36690,27	67587,17	290855,37	728811,87	
						932310,00	47001,05	279693,00	14100,30		53986,07		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	358	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатациимашин - 0,3 (поз. 22, 23)	км кабеля	0,3	45766,31 17696,70	28069,61 8702,52	13729,89 5309,01	8420,87 2610,75		4831,05 1484,87	20045,81	
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					397700,32 285002,01	45111,14 16711,05	67587,17 0,00	295686,42 55470,94	748857,68	
			ИТОГО по акту					1165932,05 551556,37	257708,62 100196,51	139632,04 0,00	558468,61 137951,64	1862352,30	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			24 211					
			Итого с временными									1 886 563	
			Зимние удорожания	%	0,67			12 640					
			Итого с зимними удорожаниями									1 899 203	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			37 984					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 937 187	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 358 646	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163					678 015				788 532	
			Итого									2 147 178	
			НДС	%	12,00			257 661					
			Итого с НДС									2 404 839	
			Тендерная скидка	%	5,00			120 242					
			ВСЕГО:									2 284 597	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «BCS Construction»
(наименование организации)

Директор Даулетчинов К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"
(наименование организации)

Генеральный директор Брискин А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.